



# YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

## 2011 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

# 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## 1. Yönetici Özeti

Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri 100 yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır. Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampüslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.560 akademik personel, 765 idari personel, 10 daimi işçi ve 1 geçici personel olmak üzere toplam 2.336 personel ile 28.500'e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampüsünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.

Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin artırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

## 2. Genel Değerlendirme

### • Kuruluşun Vizyonu:

#### Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak

- **Yön Veren:** Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
- **Tercih Edilen:** Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
- **Prestijli:** Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
- **Dünya Üniversitesi:** Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığının sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşmıştır.

### • Kuruluşun Misyonu:

#### Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek

**Topluma duyarlı:** toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan ögesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel

**Bilgi:** Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,

**İnsan:** Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen,

**Uygulama:** Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite

### • Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2011 – 2015), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.

**Amaç 1:** Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,

**Amaç 2:** Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,

**Amaç 3:** İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,

**Amaç 4:** Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi , olarak belirlenmiştir.

#### **Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi**

**Stratejik Hedef 1:**Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak

**Stratejik Hedef 2:**Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.

#### **Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi**

**Stratejik Hedef 3:** Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ'ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.

**Stratejik Hedef 4:** Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

#### **Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi**

**Stratejik Hedef 5:**YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.

**Stratejik Hedef 6:** Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek

#### **Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi**

**Stratejik Hedef 7:** Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.

• **Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:**

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

Özel Bütçe	26.352.630,25
Hazine Yardımı	22.950.000,00
Öz Gelir	3.402.630,25
Hibe	(203.000,00)

**Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2011H036320 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 3 adet (T-2: 2 adet, T-11a: 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.**

• **Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:**

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampüslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 15 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 79 lisansüstü, 10 Fakültede 48 lisans (11 II. Öğretim, 37 I.Öğretim), 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 22 ön lisans (4 II.Öğretim, 18 I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.426.560,60 m<sup>2</sup> alan üzerinde kurulu 295.152 m<sup>2</sup> kapalı mekana ve 15.725 m<sup>2</sup> açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2011 Aralık ayı sonu itibarıyla 1.560 akademik personel (203 Profesör, 136 Doçent, 385 Yardımcı Doçent, 162 Öğretim Görevlisi, 92 Okutman, 534 Araştırma Görevlisi, 41 Uzman, 2 Eğitim Öğretim Plancısı, 5 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel), 765 idari personel, 10 sürekli işçi, 1 geçici personel olmak üzere toplam 2.336 personel ile 28.411 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ**

Üniversite Kampüs Alanı: 1.426.560,60 m<sup>2</sup>

2011 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M <sup>2</sup> )										
Birimler	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Toplam
		Derslik	Laboratuvar	Y.hane	Lojman + M.hane	Yurtlar	Diğer	Açık	Kapalı	
Rektörlük ve İda	11.467	0	0	0	0	0	0	0	0	11.467
Fakülteler	92.222	62.347	50.130	0	0	0	0	3.053	0	207.752
Yüksekokullar	4.814	9.015	293	0	0	0	0	0	0	14.122
Enstitüler	1.333	1.333	0	0	0	0	0	0	0	2.666
Kütüphane	0	12.523	0	0	0	0	0	0	0	12.523
Sosyal Tesisler	0	0	0	15.468	16.743	7.134	4.804	12.672	5.526	62.347
Atölye-Depo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>109.836</b>	<b>85.218</b>	<b>50.423</b>	<b>15.468</b>	<b>16.743</b>	<b>7.134</b>	<b>4.804</b>	<b>15.725</b>	<b>5.526</b>	<b>310.877</b>

**Not:** Sosyal Tesisler Diğerleri Bölümünde Toplantı /Konferans Salonları, Kulüp/Dernekler, Eğitim /Dinlenme Tesisleri, Kantine/Kafeterya, Kreşler Yer Almaktadır.

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ**

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T02	Binek otomobil	34 EBY 93	1990	Doğan - Siyah	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 27	1990	Doğan - Füme	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 29	1990	Doğan - Füme	1			
T02	Binek otomobil	34 RMU 96	1993	Opel Vectra - Lacivert	1			
T02	Binek otomobil	34 ER 0382	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0383	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0384	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0385	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0386	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0387	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0388	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0390	2007	Renault Clio Megane - Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YJ 5335	2009	Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 004)				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 32	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 68	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 64	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
					<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 RIZ 84	1999	Ford - Beyaz - 14 Kişilik			1	
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3510	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3520	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 VL 5108	2007	Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah -10 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 5412	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AKZ 19	1985	Dodge Kamyonet			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AC 0266	1997	Dodge Kamyonet (Kabinli)			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2576	2007	Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW - Beyaz - 3 Kişilik				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2577	2007	Isuzu Kamyonet - NKR W66 - STD - Beyaz - 3 Kişilik				1
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T09	Panel	34 ER 0389	2007	Renault Kango - Yandan Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik				1
T09	Panel	34 UH 3517	2007	Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 330M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik				1
					0	0	0	2
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	34 ARF 06	1985	Magirus - 17 Kişilik			1	
					0	0	1	0
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 RIZ 77	1999	Belde - 36 Kişilik			1	
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2578	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2579	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2580	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2581	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
					0	0	1	4
T11-b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	34 AC 0305	1997	Otokar - Mavi Beyaz - 41 Kişilik			1	
					0	0	1	0
T15	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	34 ROZ 93	1999	Peugeot Ambulans			1	
					0	0	1	0
<b>TOPLAM</b>				<b>35 Taşıt</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>24</b>

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ**

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T02	Binek otomobil	34 YJ 8199	2001	Audi-6 - Siyah (Pert)	1	0	0	0
T11-b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	34 ESZ 77	1987	Otokar -Mavi Beyaz	0	0	1	0
<b>TOPLAM</b>				<b>5 Taşıt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

• **2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:**

Üniversitemizin **2011 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe** yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "**2011 Yılı Proje Uygulamaları**" bölümünde yer almaktadır.

AÇIKLAMA	PROJENİN MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2011 YILI ÖNCESİ)	2011 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME		PROJENİN TOPLAM FİZİKİ DURUMU
		HEDEFLLENEN	GERÇEKLEŞEN	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	%00	%10	%01	%01
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	%00	%100	%00	%00

Üniversitemizin **2011 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe** yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "**2011 Yılı Proje Uygulamaları**" bölümünde yer almaktadır.

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:**

**Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:**

\* Davutpaşa Kampüsü **Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık-Derslik İnşaatı (14.140 m<sup>2</sup>)**. İhalesi yıllara sari olarak yapılan işin **2011 yılı eylül ayı** itibari ile inşaatına başlanmıştır. İşin % 35 (4.949 m<sup>2</sup>) 2011 yılında, % 65 lik (9.191 m<sup>2</sup>) kısmı ise 2012 yılında tamamlanarak **2012 Yılı Eylül ayı itibariyle hizmete açılması planlanmaktadır.**

\* Davutpaşa Kampüsü **Elektrik-Elektronik Fakültesi İnşaatı (35.073,92 m<sup>2</sup>)**: Projenin 2009 yılı Ağustos ayında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış **2011 yılı** öncesi projenin **23.523,92 m<sup>2</sup>lik** kısmı tamamlanmıştır. Projenin kalan kısmı **2011 mayıs ayı itibariyle bitirilerek hizmete açılmıştır.**

**Kampüs Alt Yapısı:**

\* Davutpaşa Kampüsü Spor Alanı Saha Tanzimi Peyzaj Alanı Düzenleme İşleri için Şev ve Kazı İşlerinin Yapılması.

**Büyük Onarım Projesi:**

- \* Maslak Kampüsü Meslek Yüksek Okulu'nun muhtelif onarım ve tadilat işlerinin yapılması
- \* Merkez Kampüsü Yemekhane-Kiler-i Hümayun Bahçesi arası duvar tadilatı işinin yapılması.
- \* Merkez Kampüsü F-G-M-N-T Bloklarının çeşitli tadilat ve onarım işlerinin yapılması
- \* Davutpaşa Kampüsü eğitim hizmet binaları çatılarında tadilat ve onarım işlerinin yapılması
- \* Merkez Kampüs yürüme yollarının tamiri ve Maslak Kampüsü A Blok merdiven boşluğunun kapatılması işlerinin yapılması.
- \* Davutpaşa Kampüsü Sanat Tasarım Fakültesi Metal ve Kil Atölyesi inşaatı işinin yapılması
- \* Merkez ve Davutpaşa Kampüsünde çeşitli tadilat onarım ve çevre düzenleme işlerinin yapılması.
- \* Davutpaşa Kampüsü Elektrik Elektronik Fakültesi chiller kablosu değişimi elektrik İşinin yapılması.
- \* Maslak Kampüsü Kompanzasyon Tesis ve Davutpaşa Kampüsü Ups tesisatı işinin yapılması
- \* Merkez Kampüs G Blok Kalorifer Tesisatı ve Atık Su Kanal hattının yenilenmesi ile çeşitli tadilat işlerinin yapılması.
- \* Davutpaşa Yerleşkesi çevre aydınlatma tesislerinin yapımı işlerinin yapımı.
- \* Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi Kazan Dairesi ve Tesisatı İmalatları.
- \* Maslak Kampüsü Meslek Yüksek Okulu Binası Kompanzasyon Tesisatı. Revizyonu İşi.
- \* Davutpaşa Kampüsü Sera Alt Yapısının Hazırlanması, Kalıp Demir Beton İşleri.
- \* Merkez Kampüs F Blok Sosyal Bilimler Enstitüsü tadilat onarım İşi.
- \* Davutpaşa Kampüsü Yabancı Diller Binası Çevresi Yol ve Tretuvar tadilat çalışması.
- \* Çeşitli tadilat ve onarım işleri.
- \* Davutpaşa Kampüsü Kız Öğrenci Yurdu muhtelif tadilat ve onarım yapılması
- \* Merkez Kampüs E Blok imal usulleri laboratuvarı dış cephe mantolama işi.

**Muhtelif İşler Projesi:**

\* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, 2011 yılında yapılan Türkçe ve yabancı dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap sayısını 43.443'e çıkarmış, Aboneliği devam eden Basılı Süreli Yayın sayısı: 160, toplam basılı yüksek lisans ve doktora tezi sayısı: 7836, toplam veri tabanı sayısı: 58 veritabanlarında yer alan yaklaşık elektronik dergi sayısı: 62.000'e, veritabanlarından yer alan yaklaşık elektronik kitap sayısı: 137.000'e ulaşmış, olup projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2011 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.

**• 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları :****\* Genel Yatırım Uygulama Durumu:**

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2011 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2011 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	3.510	0	0	0	3.500
	Öz Gelir						0	10
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir					0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir					0	0
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2011 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	3.510	0	0	0	3.500
	Öz Gelir						0	10
BLOKE	2011K120910 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 10.000,00.- TL.sı Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.				Hazine Yardımı		0	0
					Öz Gelir		0	10
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı		0	3.500
					Öz Gelir		0	0
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı		0	38
					Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı		0	3.462
					Öz Gelir		0	0
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	1
		2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	1
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	1
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>								

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2011 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2010 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	174.556	0	140.932	0	13.000
	Öz Gelir						0	3.000
	Hibe						(0)	(203)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	8.969
		Öz Gelir					0	393
		Hibe					(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	4.169
		Öz Gelir					0	0
		Hibe					(0)	(0)
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2011 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	174.556	0	140.932	0	17.800
	Öz Gelir						0	3.393
	Hibe						(0)	(203)
BLOKE					Hazine Yardımı		0	0
					Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı		0	17.800
					Öz Gelir		0	3.393
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı		0	15.929
					Öz Gelir		0	3.240
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı		0	1.871
					Öz Gelir		0	153
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	120
		2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	90
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	90
2011 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hibe	(0)	(37)	
2010 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2010 YILI PROGRAMINA GÖRE					(0)	(37)
		2010 YILI REVİZE PROGRAMINA GÖRE					(0)	(37)
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>								
<b>AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b> Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 22011H036320 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 3 adet (T-2: 2 adet, T-11a: 1 adet : 203.000,00.- TL.) taşittan, 1 adet (T-2: 1 adet 74.192,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2011 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 37 olmuştur.								

**Not:** Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2011H036320 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 3 adet (T-2: 2 adet, T-11a: 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.



**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2011 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ		
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2011 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	9.500	0	5.850	0	900	
	Öz Gelir						0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	750	0	0	0	750
		Öz Gelir						0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir						0	0
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2011 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	10.250	0	5.850	0	1.650	
	Öz Gelir						0	0	
BLOKE					Hazine Yardımı		0	0	
					Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı		0	1.650	
					Öz Gelir		0	0	
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı		0	1.390	
					Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı		0	260	
					Öz Gelir		0	0	
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	154	
		2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	84	
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	84	
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>									

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2011 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(KURUM GENELİ)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ		
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2011 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	2	0	3.510	0	0	0	3.500	
	Öz Gelir						0	10	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 20011 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	174.556	0	140.932	0	13.000	
	Öz Gelir						0	3.000	
	Hibe						(0)	(203)	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2011 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	9.500	0	5.850	0	900	
	Öz Gelir						0	0	
YTÜ 2011 YILI PROGRAM TOPLAMI	Hazine Yardımı	8	0	187.566	0	146.782	0	17.400	
	Öz Gelir						0	3.010	
	Hibe						(0)	(203)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	750	0	0	0	9.719
		Öz Gelir						0	393
		Hibe						(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	4.169
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
YTÜ 2011 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI	Hazine Yardımı	8	0	188.316	0	146.782	0	22.950	
	Öz Gelir						0	3.403	
	Hibe						(0)	(237)	
BLOKE	2011K120910 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 10.000,00.- TL.sı öz gelirden karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.					Hazine Yardımı	0	0	
						Öz Gelir	0	10	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı	0	22.950	
						Öz Gelir	0	3.393	
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	17.357	
						Öz Gelir	0	3.240	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı	0	5.593	
						Öz Gelir	0	153	
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	101	
		2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	78	
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	78	
2011 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hibe	(0)	(37)	
2011 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2011 YILI PROGRAMINA GÖRE					(0)	69	
		2011 YILI REVİZE PROGRAMA GÖRE					(0)	69	
<p><b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b> Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatlarının (41.743 m<sup>2</sup>) projelerinde ihale süreçlerinin uzaması; imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur.</p> <p>Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında, DKH-Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2011K120410 numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı" projesi Revize proje etüdünün 2011 Eylül ayında onaylanması ve yılsonu ihalelerin teslimatının yetiştirilememesi 2012 yılına alınma zorunluluğu doğduğundan, ihalelerimiz 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca Merkez Laboratuvar bina projesi minimum enerjili (Yeşil bina) bina olarak projelendirildiğinden ihale süreci yaklaşık 2 ay daha devam edecektir. Taşınma maliyeti yüksek olan cihaz alımlarının binanın yapımının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi planlandığından nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.</p> <p><b>AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b> Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 22011H036320 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 3 adet (T-2: 2 adet, T-11a: 1 adet : 203.000,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 74.192,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2011 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 37 olmuştur.</p>									

**\* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :**

Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.

Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.

**3. 2011 Yılı Proje Uygulamaları :**

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
2011 YILI PROJE UYGULAMALARI  
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2013	1	0	3.500	0	0	0	3.500
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
2011H036320	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2011-2011	1	0	3.500	0	0	0	3.500
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	3.500	
							Öz Gelir	0	0	
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	38	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	3.462	
							Öz Gelir	0	0	
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )				2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	1	
				2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	1	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	1	
2011 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe	(0)	(0)	
2011 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )				2011 YILI PROGRAMINA GÖRE				(0)	(0)	
				2011 YILI REVİZE PROGRAMA GÖRE				(0)	(0)	

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:** 2011H036320 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.

**REVİZE:****EKLENEN:****DÜŞÜLEN:****HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.1 Mamul Mal Alımları	:	0,00
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	0,00
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	:	38.000,00
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
<b>Harcamalar Toplamı</b>	:	<b>38.000,00</b>

**Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:** Revize proje etüdünün 2011 Eylül ayında onaylanması ve yılsonu ihalelerin teslimatının yetiştirilememesi 2012 yılına alınma zorunluluğu olduğundan, ihalelerimiz 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca Merkez Laboratuvar bina projesi minimum enerjili (Yeşil bina) bina olarak projelendirildiğinden ihale süreci yaklaşık 2 ay daha devam edecektir. Taşınma maliyeti yüksek olan cihaz alımlarının binanın yapımının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi planlandığından nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME:****HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

2011 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
Merkez Laboratuvar ve Deneme Bilim Merkezi Mimari Projesi	1	ADET	38.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>		<b>38.000,00</b>

**PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:****Açıklama:**

**4. Öneriler :** (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir.)

**Açıklama:**

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2009 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2010 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2011K120910	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Hazine Yardımı	2011-2011	1	0	10	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	10
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı							0	0
		Öz Gelir							0	0
2011K120910	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Hazine Yardımı	2011-2011	1	0	10	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	10
BLOKE	İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılabilecek Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.						Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	10	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )				2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	0		
				2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	0		
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE			0	0		

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:** 2011K120910 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri".

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	0,00
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
<b>Harcamalar Toplamı</b>	:	<b>0,00</b>

**Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:** Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2011K120910 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılabilecek paylardan (Öz Gelirden) karşılanacağı için ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleştirmelerinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınmamış ve 2011 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır.

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2011 YILI PROJE UYGULAMALARI**  
**(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2011H036310	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2011-2011	1	0	100	0	0	0	100
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	134
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2011H036310	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2011-2011	1	0	100	0	0	0	234
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	234
							Öz Gelir		0	0
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	198
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	36
							Öz Gelir		0	0
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	198
				2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	0
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	0

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:** 2011H0336310 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi".

**EKLENEN:** (1) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 15.02.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-104 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2000H031620 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin ödeneğinden 48.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası Uygulama Projelerin Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 2011H036310 numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 23.02.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07/130 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 01.04.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-257 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2000H031620 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin ödeneğinden 86.000,00.- TL.'nin düşürülerek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Binaları Uygulama Projelerin Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 2011H036310 numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 05.04.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07/274 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

REVİZE:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri : 197.838,80  
Harcamalar Toplamı : 197.838,80

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2010 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2010 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2010 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
19.04.2011-24.05.2011	Davutpaşa kampusu Fen Edebiyat Fak. Uygulama projeleri hizmet alımı.		14140 M <sup>2</sup>	0	14140 M <sup>2</sup>	14140 M <sup>2</sup>	63.849,80
28.07.2011-14.10.2011	Davutpaşa kampusu Eğitim Fak. - İktisat Fak. Uygulama projeleri hizmet Alımı.		29067 M <sup>2</sup>	0	29067 M <sup>2</sup>	29067 M <sup>2</sup>	82.010,00
04.05.2011-04.07.2011	Davutpaşa kampusu Kapalı yüzme havuzu uygulama projeleri hizmet alımı.		4500 M <sup>2</sup>	0	4500 M <sup>2</sup>	4500 M <sup>2</sup>	37.760,00
14.02.2011-15.04.2011	Davutpaşa kampusu zemin etüdü ve sondaj hizmet alımı.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	14.219,00
<b>TOPLAM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.838,80</b>

**PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**

**Açıklama:** Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ		
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2011	1	0	147.000	0	121.266	0	11.000	
		Öz Gelir							0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	4.035	
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2011	1	0	147.000	0	121.266	0	6.965	
		Öz Gelir							0	0	
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	0	
							Öz Gelir	0	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	6.965	0	
							Öz Gelir	0	0	0	
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	5.226	0	
							Öz Gelir	0	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	1.739	0	
							Öz Gelir	0	0	0	
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	48
				2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	75
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	75

**NAKİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi.****REVİZE:****EKLENEN:**

**DÜŞÜLEN: (1)** Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 08.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-568 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 2.000.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Merkez Kampüs F,G,M,N,T blokları ile Davutpaşa Kampusu eğitim ve hizmet binaları çatılarında yapılması planlanan çeşitli tadilat ve onarım İşlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 11.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-572 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

**(2)** Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 08.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-568 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 750.000,00.- TL.'nin düşürülerek, kapalı yüzme havuzu yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 1997H050240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 11.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-572 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

**(3)** Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 05.12.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-1025 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 1.285.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Merkez ve Davutpaşa Kampuslerinde eğitimin aksatılmadan yürütülmesi, çeşitli idari hizmetlerde aksama olmaması için yapılması önem arz eden çeşitli tadilat ve onarım İşlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 07.12.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-1052 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.5.7.01 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası	:	5.225.825,35
<b>Harcamalar Toplamı</b>	:	<b>5.225.825,35</b>

**Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:****FİZİKİ GERÇEKLEŞME:****FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2011 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2011 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2011 ÖNCESİ)	HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
26.09.2011-20.09.2012	Davutpaşa kampusu Fen Edebiyat Fak.Dekanlık-Derslik Blokları yapım işi.	İhalesi yıllara saei olarak yapılan işin 2011 yılı eylül ayı itibari ile inşaatına başlanmıştır. İşin % 35 2011 yılında % 65 lik kısmı ise 2012 yılında tamamlanarak eylül ayı itibari ile hizmete açılması planmaktadır.	14140 m <sup>2</sup>	0	4949 m <sup>2</sup>	4100,60 m <sup>2</sup>	3.633.184,15
28.08.2009-30.04.2011	Davutpaşa kampusu Elektrik Elektronik Fak. Yapım işi.	2009 yılı ağustos ayında işin yapımına başlanmış, planlandığı gibi 2011 yılı mayıs ayında bitirilerek hizmete alınmıştır.	39073,92 m <sup>2</sup>	23523,92 m <sup>2</sup>	11550, m <sup>2</sup>	11550 m <sup>2</sup>	1.592.641,20
<b>TOPLAM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.225.825,35</b>

**PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**

**Açıklama:** Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.



PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2011	1	0	13.000	0	10.910	0	300
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	134
		Öz Gelir							0	0
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2011	1	0	13.000	0	10.910	0	166
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	166
							Öz Gelir		0	0
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	147
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	19
							Öz Gelir		0	0
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	49
				2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	89
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	89

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi.**

**REVİZE:**

**EKLENEN:**

**Düşülen: (1)** Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 15.02.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-104 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2000H031620 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin ödeneğinden 48.000,00.- TL'nin düşürülerek, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası Uygulama Projelerin Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 2010H036310 numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 23.02.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07/130 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

**(2)** Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 01.04.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-257 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2000H031620 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin ödeneğinden 86.000,00.- TL'nin düşürülerek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Binaları Uygulama Projelerin Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 2010H036310 numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 05.04.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07/274 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri : 147.028,00  
Harcamalar Toplamı : 147.028,00

**PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**

**Açıklama:** Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2011 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2011 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2011 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
20.12.2011-25.12.2011	Davutpaşa Kampüsü Spor Alanı Saha Tanzimi Peyzaj Alanı Düzenleme İşleri için Şev ve Kazı İşlerinin Yapılması.		5425 m <sup>3</sup>	0	5425 m <sup>3</sup>	5425 m <sup>3</sup>	147.028,00
TOPLAM			0	0	0	0	147.028,00

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine Yardımı	2008-2011	1	0	10.756	0	8.756	0	900
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	3.285
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine Yardımı	2008-2011	1	0	10.756	0	8.756	0	4.185
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	4.185
							Öz Gelir		0	0
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	4.160
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	25
							Öz Gelir		0	0
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	462	
				2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	99	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	99	

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:** 2008H035090 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.**REVİZE:**

**EKLENEN: (1)** Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 08.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-568 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneginden 2.000.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Merkez Kampüs F,G,M,N,T blokları ile Davutpaşa Kampüsü eğitim ve hizmet binaları çatılarında yapılması planlanan çeşitli tadilat ve onarım işlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödenegine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 11.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-572 sayılı yazısı ile T.C.Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 05.12.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-1025 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 1.285.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Merkez ve Davutpaşa Kampuslerinde eğitimin aksatılmadan yürütülmesi, çeşitli idari hizmetlerde aksama olmaması için yapılması önem arz eden çeşitli tadilat ve onarım işlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 07.12.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-1052 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

#### DÜŞÜLEN:

#### HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri	:	4.159.849,75
<b>Harcamalar Toplamı</b>	:	<b><u>4.159.849,75</u></b>

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2010 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2011 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2011 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇEKLEŞME MİKTARI	
07.02.2011-04.03.2011	MYO Muhtelif Onarım Ve Tadilat İşlerinin Yapılması		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	43.469,65
02.05.2011-17.06.2011	Merkez Kampusu Yemekhane-Kiler-i Hümayun Bahçesi Arası Duvar Tadilatı İş.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	23.575,73
01.08.2011-15.10.2011	Merkez Kampusu F-G-M-N-T Bloklar Çeşitli Tadilat ve Onarım İşleri		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	662.053,52
28.09.2011-12.12.2011	Davutpaşa kampusu Eğitim Hizmet Binaları Çatılarında Tadilat Ve Onarım İşleri		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	1.676.535,08
16.05.2011-16.06.2011	Merkez Kampusu Yürüme Yollarının Tamiri Ve Maslak Kampusu A Blok Merdiven Boşluğunun Kapatılması İş.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	43.872,93
13.10.2011-27.11.2011	Davutpaşa kampusu Sanat Tasarım Fakültesi Metal Ve Kil Atölyesi İnşaatı İşleri		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	154.245,25
28.10.2011-08.12.2011	Merkez ve Davutpaşa Kampusunda Çeşitli Tadilat Onarım Ve Çevre Düzenleme İşleri Yapılması.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	1.003.582,07
10.10.2011-01.11.2011	Davutpaşa kampusu Elektrik Elektronik Fakültesi Chiller Kablosu Değişimi Elektrik İşleri		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	26.255,47
14.10.2011-14.11.2011	Maslak Kampusu Kompanzasyon Tesisi Ve Davutpaşa Kampusu Ups Tesisatı İşleri		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	36.318,57
18.04.2011-01.06.2011	Merkez Kampus G Blok Kalorifer Tes. Ve Atık Su Kanal Hattının Yenilenmesi İle Çeşitli Tadilat İşlerinin Yapılması.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	41.300,00
20.12.2011-25.12.2011	Davutpaşa Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Tesislerinin Yapımı İşleri		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	145.140,00
28.11.2011-22.12-2011	Davutpaşa kampusu İnşaat Fakültesi Kazan Dairesi ve Tesisatı İmalatları.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	44.840,00
15.12.2011-21.12.2011	Davutpaşa kampusu M.Y.O Binası Kompanzasyon Tes. Revizyonu İşleri.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	8.319,00
20.10.2011-31.10.2011	Davutpaşa kampusu Sera Alt Yapısının Hazırlanması, Kalıp Demir Beton İşleri.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	44.486,00
06.10.2011-15.12.2011	Davutpaşa kampusu F Blok Sosyal Bilimler Enst. Tadilat Onarım İşleri.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	44.255,48
06.12.2011-21.12.2011	Davutpaşa kampusu Yabancı Diller Binası Çevresi Yol Ve Tretuvar Tadilat Çalışması.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	41.654,00
24.10.2011-05.12-2011	Derslik Eğitim Mahalleri Tadilat Onarım İşleri.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	30.680,00
14.12.2011-21.12.2011	Davutpaşa kampusu Kız Öğrenci Yurdu Tadilat Ve Onarım Yapılması		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	44.604,00
05.12.2011-20.12.2011	Davutpaşa kampusu E Blok İmal Usulleri Lab. Dış Cephe Mantolama İşleri.		1 Adet	0	1 Adet	1 Adet	44.663,00
<b>TOPLAM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.159.849,75</b>

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
2011H036320	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2011-2011	1	0	3.700	0	0	0	700
		Öz Gelir							0	3.000
		Hibe							(0)	(203)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	5.550
		Öz Gelir							0	393
		Hibe							(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
2010H031900	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2011-2011	1	0	3.700	0	0	0	6.250
		Öz Gelir							0	3.393
		Hibe							(0)	(203)
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	6.250	
							Öz Gelir	0	3.393	
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	6.198	
							Öz Gelir	0	3.240	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	52	
							Öz Gelir	0	153	
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	255	
				2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	98	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	98	
2011 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe	(0)	(37)	
2011 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				2011 YILI PROGRAMINA GÖRE				(0)	(37)	
				2011 YILI REVİZE PROGRAMA GÖRE				(0)	(37)	

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011H036320 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.

REVİZE:

**EKLENEN:** (1) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 13.05.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-366 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi ile 6091 sayılı Kanununun 8/6. maddesinin hükmü uyarınca Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 2011H036320 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, Üniversitemiz 2011 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.00.01-09.4.1.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 4.785.000,00.- TL, 38.10.00.01-08.2.0.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 700.000,00.-TL ve 38.10.00.01-09.4.1.00-2-06.3 Gayrimaddi Hak Alımları tertibine 65.000,00.- TL olmak üzere toplam 5.550.000,00.-TL'nin ödenek ve finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 16.05.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-375 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2010/966 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 10.02.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.13-90 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanununun 35. maddesi ile 6091 sayılı Kanununun 8/6. maddesinin hükmü uyarınca Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında yer alan 2011H036320 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 2011 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.00.01-09.6.0.07-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 392.630,25.- TL'nin devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ve finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 15.02.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.13-102 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2010/966 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

**DÜŞÜLEN:****HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.1 Mamul Mal Alımları	:	9.304.910,62
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	17.607,03
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	95.164,60
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	9.677,48
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	10.000,00
<b>Harcamalar Toplamı</b>	:	<b>9.437.359,73</b>

**Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:****FİZİKİ GERÇEKLEŞME:****HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

<b>2011 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA</b>	<b>MİKTAR</b>	<b>BİRİM</b>	<b>TUTAR</b>
Kitaplık (Kütüphan ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)	46	Adet	93.866,40
Masa Sıra Koltuk (Kütüphan ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)	1.049	Adet	315.530,82
Telefon Makinesi	39	Adet	920,40
Fotokopi Makinesi	3	Adet	14.160,00
Mikroskop (İnşaat Fakültesi)	1	Adet	40.710,00
Fotokopi makine Telefon Makinesi	63	Adet	10.879,60
Tarayıcı	14	Adet	12.021,16
Masa, Koltuk, Dolap	300	Adet	161.941,06
Arşiv Dolabı (Yab.Dil.Yüksekokulu)	13	Adet	24.342,63
Projektör Cihazı	106	Adet	207.597,20
Köprü Üstü Smülatör Cihazı (Makine Fakültesi)	1	Adet	95.294,48
Geçiş Kontrol Sistemi (İnşaat Fakültesi)	1	Adet	46.964,00
Saf Su, Basınçlı Hava-Gaz Dağıtım Sistemi (İnşaat Fakültesi)	2	Adet	138.060,00
Fırın Tencere ve Kit Arabası	7	Adet	44.825,55
Veri Depolama SİSAD(İnşaat Fültesi)	1	Adet	30.680,00
Yazı Tahtası	251	Adet	230.000,88
Masa (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	100	Adet	41.300,00
IP, Server, Monitör, Switch	133	Adet	440.730,00
Spot, Modül, Saha Dolabı, Muhafaza	114	Adet	51.330,00
Çekme Basınç Deney Ünitesi (inşaat Fakültesi)	1	Adet	67.260,00
Total Station Kolimatör (İnşaat Fakültesi)	4	Adet	33.317,30
Koltuk, Sıra, Dolap, Masa, Sandalye	215	Adet	92.432,59
Arşif Dolabı,Raf	17	Adet	19.797,62
Masa, Koltuk	87	Adet	43.550,85
Lazer Yazıcı	200	Adet	33.384,56
İnkübatör, PH Metre, Laboratuar Arabası, General Acoustic (İnşaat Fakültesi)	14	Adet	50.757,70
Elektron Mikroskobu (Makine Fakültesi)	1	Adet	258.289,19
Işınlı Dolgu, Tipico Ünitesi, Poşatlama Makinesi	5	Adet	40.899,60
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (İnşaat Fakültesi)	1	Adet	2.808,40
Türkçe Basılı Kitap	212	Adet	29.965,91
<b>TOPLAM</b>			<b>2.673.617,90</b>

<b>2009 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA</b>	<b>MİKTAR</b>	<b>BİRİM</b>	<b>TUTAR</b>
<b>NAKLİ YEKÜN</b>			<b>2.673.617,90</b>
Magnetic Field Tester , Tuzluluk Ölçer (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	2	Adet	15.989,00
Alarm Söndürme, Yangın Algılama Paneli	20	Adet	212.993,54
Duman Dedektörü,, Siren, Akü, Armatür	277	Adet	52.388,46
Konuşmacı Masası, Kürsü	9	Adet	36.164,05
Kesintisiz Güç Kaynağı (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	1	Adet	29.077,56
Yönetici, Misafir Koltuğu,Dolap,Masa (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	374	Adet	171.256,37
Dolap, Sehpa (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	178	Adet	48.031,67
Bilgisayar	636	Adet	1.225.416,53
Notebook	44	Adet	98.631,39
Monitör	12	Adet	6.477,92
Swicht	1	Kalem	296.003,00
Mobilya (İç Denetim Birimi)	1	Kalem	12.745,66
Mobilya (Kütüphane Binası Ana Giriş)	1	Kalem	10.530,79
Mobilya (İletişim Koordinatörlüğü)	1	Kalem	19.424,36
Kütüphane Tefrişatı	1	Kalem	30.328,95
Mobilya (Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik Personel Odaları)	1	Kalem	22.004,64
Perde (Elektrik-Elektronik Fakültesi )	1	Kalem	40.503,78
Çeşitli Mefruşat Alımları.(Elektrik-Elektronik Fakültesi)	1	Kalem	23.975,89
Mobilya (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	1	Kalem	25.370,00
Kütüphane Binası İnternet Altyapı Malzemesi (Dvutpaşa Kampüsü)	1	Kalem	17.173,50
Ses ve Işık Sistemi (Oditoryum)	1	Kalem	39.530,00
Konteyner (Güvenlik Müdürlüğü)	4	Adet	10.384,00
Telefon Santrali	1	Adet	27.140,00
Kablosuz Erişim (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	1	Kalem	43.435,80
Barkaovizyon Perdesi Motorlu (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	105	Adet	41.672,53
Muhtelif Laboratuar Cihazı (Sanat ve Tasarım Fakültesi)	1	Kalem	15.092,20
OGS YEK Entegrasyonu (Merkez Kampüs)	1	Kalem	40.120,00
Muhtelif Laboratuar Cihazı (Kimya-Metalurji Fakültesi)	1	Kalem	178.652,00
Çöp Kovası	20	Adet	136,88
Öğrenci Sırası (A Blok)	1.451	Adet	278.214,61
Akıllı Tahta (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	6	Adet	21.218,76
Faks Makinesi	10	Adet	4.661,00
Baskı Makinesi	1	Adet	86.140,00
Muhtelif Laboratuar Cihazı (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	1	Kalem	361.468,46
Muhtelif Laboratuar Cihazı (Fen Edebiyat Fakültesi)	1	Kalem	122.541,08
Termal Kamera, Bilya Bastırma Deney Aparatı (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	1	Kalem	6.785,00
Maslak Kampüsü Kamera Sistemi	1	Kalem	43.660,00
Laboratuar Masası (Elektrik-Elektronik Fakültesi)	1	Kalem	43.424,00
Gaz Kromotografi Cihazı (İnşaat Fakültesi)	1	Kalem	36.993,00
Muhtelif Laboratuar Cihazı (Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)	1	Kalem	486.544,56
Muhtelif Laboratuar Cihazı ve Eğitim Seti	1	Kalem	314.376,11
Ultralab ULS-UWS Cihazı (İnşaat Fakültesi)	1	Kalem	34.999,98
Muhtelif Laboratuar Cihazı (Makine Fakültesi)	1	Kalem	207.810,26
Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi- 1	1	Kalem	10.939,78
Biyoteknoloji Sera Sistemi (Kimya-Metalurji Fakültesi)	1	Kalem	224.200,00
Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi- 2	1	Kalem	79.549,70
Aydınlatma Laboratuvarı için Muhtelif Laboratuar Cihazı	1	Kalem	355.628,40
Barkovizyon 2700 ANSİ LÜMEN	4	Adet	7.155,19
Barkovizyon 3200 ANSİ LÜMEN	8	Adet	16.528,31
Muhtelif Laboratuar Cihazı (Merkezi Araştırma Laboratuvarı)	4	Kalem	17.607,03
Muhtelif Yazılım ve Lisans Alımları	5	Kalem	95.164,60
Muhtelif Taşıt Onarımları	10	Kalem	9.677,48
Kulübe Alımı	1	Kalem	10.000,00
<b>TOPLAM</b>			<b>8.339.555,67</b>

2009 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
<b>NAKLİ YEKÜN</b>			<b>8.339.555,67</b>
Yabancı Dil Basılı Dergiler	87	Başlık	80.656,07
Basılı kitap alımı - Yabancı Dil kitap alımı ihalesi	1.598	Adet	171.456,22
Basılı kitap alımı - Türkçe	1.536	Adet	33.309,14
Elektronik - EBRARY E-KİTAP VERİTABANI	1	Paket	10.959,23
Elektronik - ASTM STANDARS AND DIGITAL LIBRARY	1	Paket	16.486,48
Elektronik - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS JOURNALS	1	Paket	8.513,57
Elektronik - ICE VIRTUAL LIBRARY	1	Paket	14.214,23
Elektronik - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY JOURNALS	1	Paket	10.167,96
Elektronik - SCIFINDER ONLINE VERİTABANI	1	Paket	59.754,61
Elektronik - JSTOR COLLECTIONS	1	Paket	2.522,98
Elektronik - CRC - NETBASE E-KİTAP PAKETLERİ: ENGNETBASE - STATSNETBASE - MATHNETBASE - ENVIRONETBASE	4	Paket	35.427,83
Elektronik - EBSCO EDUCATION RESEARCH COMPLETE - / ART AND ARCHITECTURAL COMPLETE / AVERY INDEX / ECONLIT WITH FULL TEXT ONLINE VERİTABANLARI	4	Paket	34.313,09
Elektronik - SIPRINGER LINK ONLINE VERİTABANI	1	Paket	44.948,79
Elektronik - IOP (INSTITUTE OF PHYSICS) ONLINE VERİTABANI	1	Paket	30.361,99
Elektronik- CEIC DATA ONLINE VERİTABANI	1	Paket	9.065,23
Elektronik- EV2 ENGINEERING VILLAGE ONLINE VERİTABANI	1	Paket	38.101,00
Elektronik- ACM - AMERICAN COMPUTING MACHINE DIGITAL LIBRARY	1	Paket	9.885,02
Elektronik- HİPERKİTAP ONLINE VERİTABANI	1	Paket	15.800,00
Elektronik - ASCE (AMERICAN SOCIETY OF CHEMICAL ENGINEERS) ONLINE JOURNALS	1	Paket	13.381,69
Elektronik - SJCR - JOURNAL CITATIONS REPORTS ONLINE VERİTABANI	1	Paket	7.846,07
Elektronik - ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) ONLINE JOURNALS	1	Paket	12.118,44
Elektronik - ICMECHE JOURNALS ONLINE VERİTABANI	1	Paket	29.856,88
Elektronik - KNOVEL ONLINE VERİTABANI	1	Paket	36.044,62
Elektronik - WILEY BLACKWELL ONLINE VERİTABANI	1	Paket	71.732,07
Elektronik - MATHSCINET ONLINE VERİTABANI	1	Paket	4.693,92
Elektronik - AIP (AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS) DIGITAL LIBRARY	1	Paket	18.589,49
Elektronik - OXFORD UNIVERSITY PRESS ONLINE JOURNALS	1	Paket	8.977,07
Elektronik - OXFORD UNIVERSITY - GROVE MUSIC / GROVE ART ONLINE VERİTABANI	2	Paket	7.488,06
Elektronik - ELSEVIER E-KİTAP PAKETİ	1	Paket	91.900,94
Elektronik - BSOL - BRITISH STANDARDS ONLINE VERİTABANI	1	Paket	39.191,00
Elektronik - SUMMON FEDERE ARAMA MOTORU	1	Paket	38.238,00
Elektronik - PROQUEST DIGITAL DISSERTATON VERİTABANI	1	Paket	43.845,40
Elektronik - ABI INFORM GLOBAL VERİTABANI	1	Paket	31.136,87
Elektronik - PROQUEST ENGINEERING COLLECTION VERİTABANI	1	Paket	16.820,10
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>9.437.359,73</b>

**AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:** Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2011H036320 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 3 adet (T-2: 2 adet, T-11a: 1 adet : 203.000,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 74.192,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2011 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 37 olmuştur.

2011 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELENEEN					2011 YILINDA GERÇEKLEŞEN		
TAŞITIN CİNSİ	FİNANSMAN KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	TUTAR	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
T-2 Binek otomobil	Hibe	1	Adet	65.000	1	Adet	156.764
T-11a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	Hibe	1	Adet	158.500	0	Adet	0
<b>TOPLAM</b>	<b>Hibe</b>	<b>2</b>	<b>Adet</b>	<b>223.500</b>	<b>1</b>	<b>Adet</b>	<b>156.764</b>

#### PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

**Açıklama:** Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.



**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2011 YILI PROJE UYGULAMALARI**  
**(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
1997H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	1997-2013	1	0	9.500	0	5.850	0	900
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	750	0	0	0	750
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
1997H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	1997-2013	1	0	10.250	0	5.850	0	1.650
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	1.650	
							Öz Gelir	0	0	
2011 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	1.390	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	260	
							Öz Gelir	0	0	
2011 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )				2011 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	154		
				2011 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	84		
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE			0	84		

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:** 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.

**REVİZE:**

**EKLENEN:** Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 08.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-568 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 750.000,00.- TL.'nin düşürülerek, kapalı yüzme havuzu yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 1997H050240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 11.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-572 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

**DÜŞÜLEN:**

**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Tesisleri : 1.389.686,80  
Harcamalar Toplamı : 1.389.686,80

**Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2011 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2011 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2011 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
15.11.2011-12.07.2012	Ytü Davutpaşa Kampusu Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı	İşin yapımına 2011 yılı kasım ayı itibari ile başlanmıştır. 2011 yılında işin % 35 2012 yılında % 65 lik kısmı tamamlanarak hizmete açılması planmaktadır.	4500 m <sup>2</sup>	0	1575 M <sup>2</sup>	1305 M <sup>2</sup>	1.259.023,63
30.11.2010-28.02.2011	Ytü Avutpaşa Kampusu Çim Futbol Sahası Yapım İşİ	2010 yılı kasım ayı sonu itibari ile yapımına başlanmış 2011 yılı mart ayında tamamlanarak hizmete alınmıştır.	1 Adet	91%	9%	9%	130.663,17
<b>TOPLAM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.389.686,80</b>

#### **Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:**

#### **PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**

**Açıklama:** Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

#### **4. Öneriler :**

Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.

Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

#### **HAZIRLAYAN**

**Zekayi SAĞLAM**

























