



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

Konduktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri 100 yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır. Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampüslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.597 akademik personel, 788 idari personel, 10 daimi işçi, 2 sözleşmeli personel, 8 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ve 1 geçici personel olmak üzere toplam 2.406 personel ile 31.300'e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampüsünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.

Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin artırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

2. Genel Değerlendirme

• Kuruluşun Vizyonu:

Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak

- **Yön Veren:** Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
- **Tercih Edilen:** Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
- **Prestijli:** Saygın, bilimsellikte öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
- **Dünya Üniversitesi:** Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.

• Kuruluşun Misyonu:

Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek

Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan ögesini ön plana çıkararak, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel

Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,

İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen,

Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite

• Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2011 – 2015), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi , olarak belirlenmiştir.

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 1:Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak

Stratejik Hedef 2:Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.

Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 3: Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ'ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.

Stratejik Hedef 4: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 5:YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.

Stratejik Hedef 6: Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek

Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 7: Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.

• **Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:**

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

Özel Bütçe	28.991.640,00
Hazine Yardımı	25.981.640,00
Öz Gelir	3.010.000,00
Hibe	(466.000,00)

Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-5: 2 adet, T-11b: 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.

• **Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:**

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampüslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 15 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 83 lisansüstü, 10 Fakültede 47 lisans (13 II. Öğretim, 34 Sadece I.Öğretim), 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 18 ön lisans (4 II.Öğretim, 14 Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.426.560,60 m² alan üzerinde kurulu 299.082 m² kapalı mekana ve 15.725 m² açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2012 Aralık ayı sonu itibarıyla 1.560 akademik personel (222 Profesör, 173 Doçent, 393 Yardımcı Doçent, 168 Öğretim Görevlisi, 89 Okutman, 500 Araştırma Görevlisi, 50 Uzman, 2 Eğitim Öğretim Plancısı, 8 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel), 788 idari personel, 10 sürekli işçi, 1 geçici personel, 2 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.406 personel ile 31.268 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ

Üniversite Kampüs Alanı: 1.426.560,60 m²

2012 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M²)

Birimler	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Toplam
		Derslik	Laboratuvar	Y.hane	Lojman + M.hane	Yurtlar	Diğer	Açık	Kapalı	
Rektörlük	11.629	0	0	0	0	0		12.672	7.854	32.155
Fakülteler	92.222	62.347	50.130	0	0	0	0	3.053	0	207.752
Yüksekokullar	4.814	9.015	293	0	0	0	0	0	0	14.122
Enstitüler	1.333	1.333	0	0	0	0	0	0	0	2.666
Kütüphane	0	12.523	0	0	0	0	0	0	0	12.523
Sosyal Tesisler	0	0	0	15.468	16.743	7.134	4.804	0	0	44.149
Atölye-Depo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440
TOPLAM	109.998	85.218	50.423	15.468	16.743	7.134	4.804	15.725	7.854	314.807

Not: Sosyal Tesisler Diğerleri Bölümünde Toplantı /Konferans Salonları, Kulüp/Dernekler, Eğitim /Dinlenme Tesisleri, Kantin/Kafeterya, Kreşler yer almaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T02	Binek otomobil	34 EBY 93	1990	Doğan - Siyah	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 27	1990	Doğan - Füme	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 29	1990	Doğan - Füme	1			
T02	Binek otomobil	34 RMU 96	1993	Opel Vectra - Lacivert	1			
T02	Binek otomobil	34 ER 0382	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0383	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0384	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0385	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0386	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0387	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0388	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0390	2007	Renault Clio Megane - Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YJ 5335	2009	Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 004)				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 32	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 68	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 64	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
					4	0	0	12
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 RIZ 84	1999	Ford - Beyaz - 14 Kişilik			1	
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3510	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3520	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 VL 5108	2007	Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah -10 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 5412	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 AV 8522	2012	Mercedes Minibüs - Siyah				1
					0	0	1	5
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AKZ 19	1985	Dodge Kamyonet			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AC 0266	1997	Dodge Kamyonet (Kabinli)			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2576	2007	Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW - Beyaz - 3 Kişilik				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2577	2007	Isuzu Kamyonet - NKR W66 - STD - Beyaz - 3 Kişilik				1
					0	0	2	2

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T09	Panel	34 ER 0389	2007	Renault Kango - Yandan Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik				1
T09	Panel	34 UH 3517	2007	Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 330M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik				1
					0	0	0	2
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	34 ARF 06	1985	Magirus - 17 Kişilik			1	
					0	0	1	0
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 RIZ 77	1999	Belde - 36 Kişilik			1	
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2578	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2579	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2580	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2581	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
					0	0	1	4
T11-b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	34 AC 0305	1997	Otokar - Mavi Beyaz - 41 Kişilik			1	
					0	0	1	0
T15	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	34 ROZ 93	1999	Peugeot Ambulans			1	
					0	0	1	0
T O P L A M				36 Taşıt	4	0	7	25

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T02	Binek otomobil	34 YJ 8199	2001	Audi-Siyah	0			1
					0	0	0	0
T O P L A M				5 Taşıt	0	0	0	1

• 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "2012 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.

AÇIKLAMA	PROJENİN MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2012 YILI ÖNCESİ)	2012 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME		PROJENİN TOPLAM FİZİKİ DURUMU
		HEDEFLenen	GERÇEKLEŞEN	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	%01	%10	%01	%01
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	%00	%100	%00	%00

Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "2012 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan Kongre ve Kültür Merkezi ile Davutpaşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

* Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık-Derslik İnşaatı (14.140 m²). İhalesi yıllara sari olarak yapılan işin 2011 yılı eylül ayı itibari ile inşaatına başlanmıştır. İşin % 35 (4.949 m²) 2011 yılında, % 60 lık (8.484 m²) kısmı ise 2012 yılında, %5 lik (707 m²) kısmında tamamlanarak 2013 tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

* Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (14.893 m²): Projenin 2012 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış 2012 yılı sonu itibariyle %35 (5.212,55 m²) tamalanmış, kalan %65 lik (9.680,45 m²) kısmının 2013 yılı Eylül ayı itibariyle bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır.

Kampüs Alt Yapısı:

Büyük Onarım Projesi:

- * Davutpaşa Kampusu 1 ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi.
- * Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması
- * Davutpaşa Kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılması
- * Davutpaşa Kampusunda yemekhane-fitness salonu-öğrenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım ve tadilat işlerinin yapılması.
- * Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması.
- * Yıldız Merkez Kampus Skompanzasyon tesisatı onarım işleri.
- * Davutpaşa Kampusun Kimya Laboratuvarı onarım işi.
- * Davutpaşa Kampusu Marangoz ve Demir Atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi.
- * Yıldız Merkez Kampusu E Blok Döküm Laboratuvarı tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı.
- * Merkez Kampus Kongre Merkezi A Blokte 3 adet seminer salonuna. anfiye dönüştürülmesi, B Blok 1. kat alüminyum doğrama işleri.
- * Davutpaşa Yerleşkesi deposu etrafı taş duvar yapım işi.
- * Maslak kampusu A ve B Blok yurt binaları iç mekanlarda boya işi.
- * Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi engelli asansörü yapılması işi.
- * Yıldız Kampusu eğitim ve hizmet amaçlı kullanılan bloklarda çeşitli tadilat ve onarım yapılması
- * Yıldız Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi boya ve mermer tamir işleri.
- * Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi laboratuvar yapım ve çeşitli tadilat işi.
- * Davutpaşa Kampusu çevre aydınlatma işi.
- * Yıldız Kampus kazan dairesi oluşturulması işi.
- * Merkez Kampusu çukursaray odaları kalemşi konservasyon ve restorasyonu.

* Davutpaşa Kampusu Sanat Tasarım Fakültesi müzik odaları ses izolasyonu yapılması.

* Yıldız Kampusu G Blokta boya ve çeşitli tadilat işleri yapılması.

Muhtelif İşler Projesi:

* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, 2012 yılında yapılan Türkçe ve yabancı dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap sayısını 70.064'e çıkarmış, Aboneliği devam eden Basılı Süreli Yayın sayısı: 171, toplam basılı yüksek lisans ve doktora tezi sayısı: 8581, toplam veri tabanı sayısı: 64 veritabanlarında yer alan yaklaşık elektronik dergi sayısı: 66.700'e, veritabanlarından yer alan yaklaşık elektronik kitap sayısı: 137.000'e ulaşmış olup projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2012 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.

• 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları :

* Genel Yatırım Uygulama Durumu:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ		
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2012 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	10.175	0	3.745	0	3.500	
	Öz Gelir						0	10	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir					0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir						0	0
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2012 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	10.175	0	3.745	0	3.500	
	Öz Gelir						0	10	
BLOKE	2012K120980 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 10.000,00.- TL.sı Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.				Hazine Yardımı		0	0	
					Öz Gelir		0	10	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı		0	3.500	
					Öz Gelir		0	0	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı		0	107	
					Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı		0	3.393	
					Öz Gelir		0	0	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	3	
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	3	
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	3	
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:									

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ		
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2012 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	192.990	0	146.670	0	14.000	
	Öz Gelir						0	3.000	
	Hibe						(0)	(466)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	5.710	0	0	55	6.781
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	2.037
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2012 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	198.700	0	146.670	55	18.744	
	Öz Gelir						0	3.000	
	Hibe						(0)	(203)	
BLOKE					Hazine Yardımı		0	0	
					Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı		55	18.744	
					Öz Gelir		0	3.000	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı		0	18.624	
					Öz Gelir		0	1.460	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı		55	120	
					Öz Gelir		0	1.540	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	118	
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	92	
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	92	
2012 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hibe		(0)	(21)	
2012 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAMINA GÖRE					(0)	(21)	
		REVİZE PROGRAMINA GÖRE					(0)	(21)	
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:									
AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 2 adet (T-5: 1 adet, T-11b: 1 adet : 466.000,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-5: 1 adet 95.714,65.- TL.) temin edilmiş olup, 2012 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 21 olmuştur.									

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ		
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
EĞİTİM- KÜLTÜR 2012 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	400	0	0	0	400	
	Öz Gelir						0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir					0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	129	0	0	0	129
		Öz Gelir						0	0
EĞİTİM - KÜLTÜR 2012 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	271	0	0	0	271	
	Öz Gelir						0	0	
BLOKE					Hazine Yardımı		0	0	
					Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı		0	271	
					Öz Gelir		0	0	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı		0	271	
					Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı		0	0	
					Öz Gelir		0	0	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	68	
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100	
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100	
2012 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI					Hibe	0	(0)		
2012 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAMINA GÖRE					0	(0)	
		REVİZE PROGRAMA GÖRE					0	(0)	
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:									
AYNI GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:									

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2012 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	10.625	0	8.125	0	2.500
	Öz Gelir						0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	966
		Öz Gelir					0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir					0	0
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2012 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	10.625	0	8.125	0	3.466
	Öz Gelir						0	0
BLOKE					Hazine Yardımı		0	0
					Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı		0	3.466
					Öz Gelir		0	0
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı		0	3.466
					Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı		0	0
					Öz Gelir		0	0
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	139
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:								

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(KURUM GENELİ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ		
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2012 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	2	0	10.175	0	3.745	0	3.500	
	Öz Gelir						0	10	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 20012 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	192.990	0	146.670	0	14.000	
	Öz Gelir						0	3.000	
	Hibe						(0)	(466)	
EĞİTİM - KÜLTÜR 2012 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	400	0	0	0	400	
	Öz Gelir						0	0	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2012 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	10.625	0	8.125	0	2.500	
	Öz Gelir						0	0	
YTÜ 2012 YILI PROGRAM TOPLAMI	Hazine Yardımı	9	0	214.190	0	158.540	0	20.400	
	Öz Gelir						0	3.010	
	Hibe						(0)	(466)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	5.710	0	0	55	7.747
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	2.166
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
YTÜ 2012 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI	Hazine Yardımı	9	0	219.900	0	158.540	55	25.981	
	Öz Gelir						0	3.010	
	Hibe						(0)	(466)	
BLOKE	2012K120980 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 10.000,00.- TL.sı öz gelirden karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.					Hazine Yardımı	0	0	
						Öz Gelir	0	10	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı	55	25.981	
						Öz Gelir	0	3.000	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	22.468	
						Öz Gelir	0	1.460	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı	55	3.513	
						Öz Gelir	0	1.540	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	102		
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	83		
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	83		
2012 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hibe	(0)	(21)	
2012 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAMINA GÖRE				(0)	21		
		REVİZE PROGRAMA GÖRE				(0)	21		
<p>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatlarının (41.743 m²) projelerinde ihale süreçlerinin inşaatların yapılacağı yerleşkenin tarihi dokusu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yaşlımaların uzaması; imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur.</p> <p>Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında, DKH-Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2011K120410 numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı" projesi bina inşaatının Davutpaşa Kampüsünde yer alan tarihi yapıların uygunluğunun göz önüne alınmasının zorunluluğu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yazışmaların henüz sonuçlandırılmaması nedeniyle . Taşınma maliyeti yüksek olan cihaz alımlarının binanın yapımının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi planlandığından nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.</p> <p>AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 2 adet (T-5: 2 adet, T-11B: 1 adet : 465.500,00.- TL.) taşittan, 1 adet (T-5: 1 adet 95.714,65.- TL.) temin edilmiş olup, 2012 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 21 olmuştur.</p>									

*** Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :**

Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.

Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.

3. 2011 Yılı Proje Uygulamaları :

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2013	1	0	10.165	0	3.745	0	3.500
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2013	1	0	10.165	0	3.745	0	3.500
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	3.500	
							Öz Gelir	0	0	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	107	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	3.393	
							Öz Gelir	0	0	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	3
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	3
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	3
2012 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe	(0)	(0)	
2012 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAMINA GÖRE					(0)	(0)
				REVİZE PROGRAMA GÖRE					(0)	(0)

REVİZE:**EKLENEN:****DÜŞÜLEN:****HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.1 Mamul Mal Alımları	:	0,00
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	38.792,73
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	68.224,25
Harcamalar Toplamı	:	107.016,98

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama: Proje ile Davutpaşa Kampüsüne yapılması öngörülen laboratuvar binasının yerleşkedeki tarihi yapılar nedeniyle Anıtlar Kurulundan alınması gereken izinlerin gecikmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

2011 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
Dr.Kıvanç BİRSOY-Dr.Ömer YILMAZ Yolluk Haziran 2012 ABD-İstanbul Sadece Uçak Bileti			5.680,00
DOÇ.DR.Orhan ÖZDEMİR Avusturya yolluk gideri 10-14 Haziran 2012			2.000,00
PROF.DR.Ahmet KOYUN Avusturya yolluk gideri 10-14 Haziran 2012			2.000,00
Sözleşmeli Personel Ağustos Maaş (3 Kişi)			12.604,87
Sözleşmeli Personel Eylül Maaş (3 Kişi)			12.604,86
Heidolph 561-01100 Advantage Age HL/G1 Rotary Evaporot 5000,00 , MPC 095 Z Vakum Pompası 2460			8.802,80
Balance beam socket			5.338,25
Sözleşmeli Personel Ekim Maaş (3 Kişi)			12.604,86
4 Kalem Malzeme Alımı (ELGA CONDITIONING Kartuş, 10" Kaba Elyaf Filtre)			1.871,48
Sözleşmeli Personel Kasım Maaş (3 Kişi)			12.604,86
Muhtelif Sarf Malzeme Alımı			17.678,17
Muhtelif Sarf Malzeme Alımı			2.694,72
Azot Gazı Yüksek Saflıkta 1 Tüp			354,94
Sözleşmeli Personel Aralık Maaş (2 Kişi)			8.124,80
Open Sample Pan Al. PK/200			822,81
Elge Labpure S2 Saflaştırma Kartuşu			1.229,56
TOPLAM	0		107.016,98

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**Açıklama:**

4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir.)

Açıklama:

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
2012K120980	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Hazine Yardımı	2012-2012	1	0	10	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	10
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2012K120980	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Hazine Yardımı	2012-2012	1	0	10	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	10
BLOKE	İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılacak Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.						Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	10	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	0		
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	0		
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE			0	0		

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2012K120980 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri".

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	0,00
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı	:	0,00

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama: Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2012K120980 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılacak paylardan (Öz Gelirden) karşılanacağı için ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleştirmelerinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 2012 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2012H032990	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2012-2012	1	0	100	0	0	0	100
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	55	55
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2012H032990	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2012-2012	1	0	100	0	0	55	155
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		55	155
							Öz Gelir		0	0
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	151
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		55	4
							Öz Gelir		0	0
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	151
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	97
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	97

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011H0336310 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi".

EKLENEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 09.07.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.70..80.00/339 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2000H031620 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin ödeneginden 55.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Yıldız Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi Binası Uygulama Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 2012H0332990 numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi" projesi ödenegine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 16.07.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02/556 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

REVİZE:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri : 151.453,00
Harcamalar Toplamı : 151.453,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2012 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2012 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2012 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
22.08.2012 22.12.2012	YTÜ Merkez kampus kongre ve kültür merkezi uygulama projeleri hizmet alımı.	Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan kongre ve kültür merkezi ile d.paşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması	30.000 M ² Yapının Uygulama Projeler	-	100%	100%	151.453,00
TOPLAM			0	0	0	0	151.453,00

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2014	1	0	157.290	0	121.266	0	10.600
		Öz Gelir							0	500
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir	----						0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	1.738
		Öz Gelir	----						0	0
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2014	1	0	157.290	0	121.266	0	8.862
		Öz Gelir							0	500
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	8.862	
							Öz Gelir	0	500	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	8.862	
							Öz Gelir	0	355	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	145	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	83
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	98
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	98

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi.

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 27.09.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.04-790 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 610.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Davutpaşa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 1997H050240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 08.10.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-806 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2011/2303 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 14.11.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.04-949 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 900.000,00.- TL.'nin düşürülerek, planlanan çeşitli onarım işlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 21.07.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-969 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

(3) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 24.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.04-1083 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 228.000,00.- TL.'nin düşürülerek, planlanan çeşitli onarım işleri ile yüzme havuzu yapım işinin bitirilebilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödeneğine 116.000,00.-TL ve 1997H050240 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 112.000,00.TL eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın .26.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-1098 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.01 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası	:	9.216.877,86
Harcamalar Toplamı	:	9.216.877,86

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:

FİZİKİ GERÇEKLEŞME: FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2012 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2012 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2012 ÖNCESİ)	HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
26.09.2011 22.06.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu fen edebiyat fak. eğitim-dekanlık blokları yapım işi	İşin 22.09.2012 yılında tamamlanması planlanmıştır. Ancak; İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından iş durdurulduğundan dolayı 22.06.2013 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.	14.140 M ²	30%	100%	65%	4.992.301,05
14.09.2012 13.11.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu eğitim bilimleri fakülte binası yapım işi.	2012 yılında İşin ihalesi yapılarak yapımına başlanmıştır. İş programa uygun olarak devam etmektedir.	14.893 M ²	-	30%	35%	4.224.576,82
TOPLAM			0	0	0	0	9.216.877,87

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ		
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2014	1	0	14.000	0	12.171	0	300	
		Öz Gelir							0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	299	
		Öz Gelir							0	0	
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2014	1	0	14.000	0	12.171	0	1	
		Öz Gelir							0	0	
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0	
							Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	1	
							Öz Gelir		0	0	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	0	
							Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	1	
							Öz Gelir		0	0	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	0
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	0
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	0

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi.

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: (1) Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 09.07.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.70..80.00/339 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2000H031620 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin ödeneğinden 55.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Yıldız Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi Binası Uygulama Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 2012H0332990 numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 16.07.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02/556 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

(2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 27.09.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.04-790 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2000H031620 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin ödeneğinden 244.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Davutpaşa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 1997H050240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 08.10.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-806 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilerek, 2011/2303 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri : 0,00
Harcamalar Toplamı : 0,00

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2012 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2012 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2012 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
			0	0	0	0	0,00
TOPLAM			0	0	0	0	0,00

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine Yardımı	2008-2014	1	0	17.100	0	13.233	0	1.000
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	1.016
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine Yardımı	2008-2014	1	0	17.100	0	13.233	0	2.016
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	2.016
							Öz Gelir		0	0
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	2.015
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	1
							Öz Gelir		0	0
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	202	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035090 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.**REVİZE:**

EKLENEN: (1) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 08.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-568 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneginden 2.000.000,00.- TL'nin düşürülerek, Merkez Kampüs F,G,M,N,T blokları ile Davutpaşa Kampüsü eğitim ve hizmet binaları çatılarında yapılması planlanan çeşitli tadilat ve onarım işlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödenegine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 11.07.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-572 sayılı yazısı ile T.C.Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 05.12.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-1025 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 1.285.000,00.- TL.'nin düşürülerek, Merkez ve Davutpaşa Kampuslerinde eğitimin aksatılmadan yürütülmesi, çeşitli idari hizmetlerde aksama olmaması için yapılması önem arz eden çeşitli tadilat ve onarım işlerinin yapılabilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 07.12.2011 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07-1052 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri : 2.015.467,03
Harcamalar Toplamı : 2.015.467,03

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2012 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2011 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2012 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇEKLEŞME MİKTAR	
15.05.2012 14.07.2012	YTÜ Davutpaşa Kampusu 1 ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi.	Kampus çevre duvarları revize edildi.					123.900,00
05.04.2012 19.06.2012	YTÜ Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması	1 Adet atölye yapıldı					50.445,00
25.04.2012 18.05.2012	YTÜ Davutpaşa kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılması	Sera yapımı için alt yapı ve döşeme betonu yapıldı.					46.610,00
08.08.2012 07.10.2012	YTÜ Davutpaşa Kampusunda yemekhane-fitness salonu-öğrenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım tadilat işleri yapılması.	D.paşa yerleşkesinde eğitim ve hizmet amaçlı binalarda çeşitli tadilatlar yapıldı.					505.984,00
26.04.2012 29.04.2012	YTÜ Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması.	Kampus girişinde asfaltlama yapıldı.					33.119,24
04.06.2012 10.07.2012	YTÜ Yerleşkeleri kompanzasyon tesisatı onarım işleri.	Elektrik kompanzasyon onarımları yapıldı.					36.544,60
09.05.2012 10.07.2012	YTÜ Davutpaşa Kampusu Kimya Laboratuvarı onarım işi.	Kimya Laboratuvarında onarım ve yenileme yapıldı.					23.010,00
08.06.2012 18.06.2012	YTÜ Dtpaşa Kampusu YDO Kütüphane arası yürüme yolları ve kaldırım yapımı	Yaya yürüme yolları ve kaldırım yapıldı.					50.150,00
06.06.2012 23.07.2012	YTÜ Davutpaşa Kampus marangoz ve demir atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi.	Atölyelerde havalandırma tesisatı yapıldı.					47.843,10
13.06.2012 27.07.2012	YTÜ Merkez kamp. E Blok döküm lab. tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat. Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı.						50.716,40
11.06.2012 25.07.2012	YTÜ Kongre merkezi A blokta 3 adet seminer sal. anfiye dönüştürülmesi, B blok 1. kat alum. doğr. işleri.						49.265,00
20.06.2012 30.07.2012	YTÜ Davutpaşa kampusu deposu etrafı taş duvar yapım işi.						40.120,00

31.08.2012 10.10.2012	YTÜ Maslak kampusu A ve B blok yurt binaları iç mekanlarda boya işi.								103.250,00
10.02.2012 29.07.2012	YTÜ Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi engelli asansörü yapılması işi.								50.740,00
25.09.2012 24.11.2012	YTÜ Merkez Kampus eğitim-hizmet amaçlı kullanılan bloklarda çeşitli tadilat ve onarım yapılması								227.832,87
11.12.2012 21.12.2012	YTÜ Merkez kamp. öğrenci işleri daire başk. -davutpaşa kampusu fenedebiyat fak. boya ve mermer tamir işleri.	İhaleye itirazın şikayet müracaatı yapıldığından dolayı gecikme oldu. 2013 yılında yapımına başlanarak tamamlanacaktır.							
07.12.2012 27.12.2012	YTÜ Davutpaşa kampusu kimya metalurji fakültesi laboratuvar yapım ve çeşitli tadilat işi.								279.660,00
08.10.2012 20.11.2012	YTÜ Davutpaşa kampusu çevre aydınlatma işi.	Kampus içi aydınlatma işleri % 70 oranında tamamlandı yıl sonu olması nedeniyle, 2013 yılı şubat ayı itibari tamamlanacaktır.							112.120,78
05.09.2012 15.12.2012	YTÜ Merkez Kampus Kazan Dairesi oluşturulması işi.	C blok yıkımı nedeniyle yeni kazan dairesi yapılmıştır.							50.832,87
12.11.2012 12.12.2012	YTÜ Merkez Kampus Çukursaray odaları kalemişi konservasyon ve restorasyonu.	Restorasyon ve Konservasyon yapıldı.							50.369,17
19.11.2012 18.12.2012	YTÜ Davutpaşa Kampusu Sanat ve Tasarım Fakültesi müzik odaları ses izolasyonu yapılması.	Sanat tasarımı fakültesi için Müzik odaları yapıldı.							39.294,00
19.11.2012 18.12.2012	YTÜ G Blokte boya ve çeşitli tadilat işleri yapılması.	Çeşitli onarımlar ve yenileme çalışmaları yapıldı.							43.660,00
TOPLAM									2.015.467,03

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2012H033000	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2012-2012	1	0	4.500	0	0	0	2.000
		Öz Gelir							0	2.500
		Hibe							(0)	(466)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	5.710	0	0	0	5.710
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
2012H033000	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2012-2012	1	0	10.210	0	0	0	7.710
		Öz Gelir							0	2.500
		Hibe							(0)	(466)
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	7.710	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Öz Gelir	0	2.500	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	7.596	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)							Öz Gelir	0	1.105	
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							Hazine Yardımı	0	114	
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							Öz Gelir	0	1.395	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE							Hibe	(0)	(21)	
2012 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI							PROGRAMINA GÖRE	(0)	(21)	
2012 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)							REVİZE PROGRAMA GÖRE	(0)	(21)	

NAKĐ GERÇEKLEŐME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĐERLENDİRMELER: 2011H036320 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.

REVİZE:

EKLENEN: (1) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 16.02.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.13-96 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanununun 35. maddesi ile uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, İdari ve Mali Daire Başkanlığı'nın 2012 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.09.04-09.4.1.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 125.640,00.- TL'nin devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ve finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 20.02.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-99 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2011/2303 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 10.08.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.07-654 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi ile 6260 sayılı Kanununun 8/6. maddesinin hüküleri uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, İdari ve Mali Daire Başkanlığı'nın 2012 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.09.04-09.4.1.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 1.000.000,00.- TL'nin ödenek ve finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 22.08.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-687 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2011/2303 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

(3) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 08.11.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.07-932/ -09.11.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.07-929 sayılı yazıları ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi ile 6260 sayılı Kanununun 8/6. maddesinin hüküleri uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, İdari ve Mali Daire Başkanlığı'nın 2012 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.09.04-09.4.1.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 1.500.000,00.- TL, 38.10.09.04-09.4.1.00-2-06.3 Gayri Maddi Hak Alımları tertibine 50.000,00.- TL ve Kütüphane ve DOKümantasyon Daire Başkanlığı Bütçesinin 38.10.09.06-08.2.0.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 230.000,00.- TL'nin ödenek ve finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-937 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2011/2303 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

(4) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 11.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.05-1042 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi ile 6260 sayılı Kanununun 8/2. maddesinin hüküleri uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan 2012H040230 numaralı "Müze Tefrişatı " projesinin ödeneğinden 129.000,00.- TL'nin düşürülerek, laboratuvar cihazı ile çeşitli demirbaş alımların yapılabilmesine yönelik olarak 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarıma işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 12.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-1054 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2011/2303 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

(5) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 20.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.06-1083 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 6260 sayılı Kanununun 8/6. maddesinin hüküleri uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesi ödeneğine çeşitli yayın alımların yapılabilmesine yönelik olarak 26.000,00.-TL ödenek ve finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 26.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-1102 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2011/2303 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

DÜŐÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	8.460.155,84
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	20.000,00
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	204.923,71
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	15.257,66
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı	:	8.700.337,21

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:

FİZİKİ GERÇEKLEŐME:

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2012 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
Bilgisayar	300	Adet	523.652,73
Server (Davutpaşa Bilgi İşlem)	1	Kalem	22.125,09
Uzaktan Eğitim Server Alımı	1	Kalem	20.386,86
Kablosuz Erişim Cihazı (Bilgi İşlem D. Bşk.)	1	Kalem	47.928,06
Switch (Öğrenci Bilgi Sistemi)	1	Kalem	15.789,58
Usis Donanım Güncellemesi (Bilgi İşlem D. Bşk.)	1	Kalem	898.245,50
Bilgisayar	175	Adet	295.877,33
Monitör	175	Adet	60.723,39
Koltuk Merkez Ambar (Şef)	300	Adet	40.079,88
Koltuk Merkez Ambar (Misafir)	100	Adet	12.574,08
Mobilya (Tarihi Yarımada Enstitüsü)	1	Kalem	17.561,81
Mobilya (Yabancı Diller)	1	Kalem	23.923,50
Makam Takımı ve Koltuk (Yabancı Diller)	1	Kalem	2.763,68
Koltuk (Mekatronik Müh.)	1	Kalem	22.397,58
Makam Koltuğu (Fen Edebiyat Fakültesi)	130	Adet	47.676,72
Masa, Duvar Nişi, Gemi Standı, Kalor. Altı (Fen Bilimleri)	1	Kalem	44.781,00
Masa, Koltuk (Gemi İnşaat Fakültesi)	1	Kalem	8.077,10
Koltuk (Tarihi Yarımada Enstitüsü)	200	Adet	31.776,34
Koltuk (Fakülteler)	950	Adet	355.814,85
Perde (Elektrik Fakültesi)	1	Kalem	31.507,81
Koltuk (Fen Bilimleri)	45	Adet	14.868,00
Koltuk Takımı (Kongre Merkezi)	1	Kalem	45.831,20
Konferans Koltuğu (Kongre Merkezi)	325	Adet	75.856,30
Mobilya (Yapı İşleri Daire Başkanı)	1	Kalem	6.066,11
Koltuk (Yabancı Diller)	3	Adet	1.237,76
Mobilya (Kongre Merkezi)	1	Kalem	34.316,73
Koltuk (Danışmanlar)	15	Adet	6.287,04
Mobilya (Kongre Merkezi)	1	Kalem	19.496,38
Mobilya (Danışman Odası)	1	Kalem	8.765,67
Mobilya (Bilgi İşlem Toplantı ve makam Odası)	1	Kalem	9.524,17
Mobilya (Merkez Lab. Müdür Yrd. Odası)	1	Kalem	3.838,23
Mobilya (Merkez Lab. Müdür Odası)	1	Kalem	4.415,24
Mobilya (Fen Bilimleri Ens. Sekreteri Odası)	1	Kalem	7.767,22
Mobilya (Danışman Odası)	1	Kalem	6.198,19
Mobilya (Danışman Odası)	1	Kalem	4.214,25
Mobilya (Genel Sek. Yrd. Odaları)	1	Kalem	17.531,35
Öğrenci Sırası (T Blok 4 sınıf)	368	Adet	69.000,26
Barkovizyon 3200 Ansi Lümen	50	Adet	98.043,84
Fax Makinası	10	Adet	4.613,80
Telefon Makinası (Kablolu)	100	Adet	2.360,00
Telefon Makinası (Telsiz Telefon)	100	Adet	4.130,00
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Gemi İnşaat Fakültesi) 2011 Akreditif	1	Kalem	108.017,47
Çim Bıçma Traktörü (Davutpaşa Kampüsü)	1	Adet	11.752,80
Evrak İmha Makinası	1	Adet	1.069,12
Hidrolik Laboratuvarı 15 Metre Doğrusal Kanal	1	Kalem	50.740,00
Turnike, Bariyer (Davutpaşa Kampüsü)	1	Kalem	27.200,18
Jenaratör (İktisat Fakültesi)	1	Adet	31.860,00
Öğrenci Bilgisayar Sınıfı	1	Kalem	20.060,00
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (İnşaat Fakültesi)	1	Kalem	125.877,68
Aydınlatma Direği Armatürü	1	Kalem	22.479,00
Yazıcı	150	Adet	26.638,50
Öğrenci Sırası (Fen Edebiyat Fakültesi)	1236	Adet	192.023,48
Öğrenci Sırası (İktisat Fakültesi)	641	Adet	114.113,01
Öğrenci Sırası (Kimya Metalurji Fakültesi)	720	Adet	128.337,09
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Fen Edebiyat Fakültesi)	1	Kalem	176.547,24
TOPLAM			4.004.740,20

2012 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
NAKLİ YEKÜN			4.004.740,20
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Makine Fakültesi)	1	Kalem	55.704,77
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Sanat ve Tasarım Fakültesi)	1	Kalem	62.237,52
Bilgilendirme Panosu, Stand, Bariyer (Kongre Merkezi)	1	Kalem	12.803,00
Karlı Geçiş Sistemi (Bilgi İşlem)	1	Kalem	1.314,57
Salyangoz Pompa (Davutpaşa Kampüsü)	2	Adet	27.730,00
Maket Atölyesi Malzemeleri - 1 (Mimarlık Fakültesi)	1	Kalem	28.089,90
Televizyon (Kongre Merkezi.)	7	Adet	10.200,09
Telsiz Mikrofon Seti (Halkla İlişkiler)	15	Adet	25.665,00
Aydınlatma Direklerine Çiçeklik	100	Adet	47.200,00
Aydınlatma Direği ve Konsolu	1	Kalem	30.314,20
Yazıcı	150	Adet	26.268,57
Güç Kaynağı (Kongre Merkezi)	1	Adet	6.919,10
Baskı Makinası	1	Adet	106.200,00
Jenaratör (Yabancı Diller)	1	Adet	77.455,20
Laboratuvar tezgahı (Kimya Metalurji Fakültesi)	1	Kalem	47.200,00
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Aydınlatma Laboratuvarı)	1	Kalem	344.501,00
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Kontrol ve Otomasyon Müh.)	1	Kalem	78.593,90
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (İhale ile Alınmayan Cihazlar)	1	Kalem	223.717,47
NMR Cihazına Sıvı Azot Devar Kabı, Ayak, Pompa (Moleküler Biyoloji ABD.)	1	Kalem	7.965,00
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (MYO)	1	Kalem	138.886,00
FT-IR Cihazı Dedektör ve Tamir (Fen Edebiyat Fakültesi)	1	Kalem	34.102,00
Yüz Tanıma Sistemi	1	Kalem	26.113,40
GPS Aleti (Yapı İşleri)	1	Adet	17.110,00
Maket Atölyesi Malzemeleri - 2 (Mimarlık Fakültesi)	1	Kalem	21.124,36
Metro Ethernet Switch (Bilgi İşlem)	1	Kalem	34.220,00
Telsiz Rölesi ve Telsiz Alımı	1	Kalem	14.102,18
Kamera Sistemi Davutpaşa Dış-(K.hane/Kongre Merkezi/Hurdalık/2.Nolu Giriş)	1	Kalem	47.200,00
Kamera Sistemi Beşiktaş İç-(Kütüphane)	1	Kalem	50.740,00
Yangın Alarm Sistemi (Rektörlük-Milli Saraylar-Kaynak Lab.)	1	Kalem	47.199,98
Öğrenci Sırası (Fen Edebiyat Fakültesi)	2217	Adet	423.086,65
Klima	27	Adet	28.003,53
Fotokopi Makinası	5	Adet	26.550,00
Scanner (Yüksek Kapasite)	10	Adet	12.976,22
Fotokopi Makinası	2	Adet	2.065,00
Sıra (Sosyal Bilimler Enstitüsü)	40	Adet	6.976,18
Muhtelif Demir malzemesi Alımı	2	Kalem	20.000,00
Muhtelif Lisans ve Yazılım Alımı	6	Kalem	204.923,71
Muhtelif Araç Onarımı (Destek Hizmetleri)	14	Kalem	15.257,56
Yabancı Dil Basılı Dergiler	137	Başlık	74.003,64
Türkçe Dilde Basılı Kitap Alımı	1.467	Adet	29.615,17
Yabancı Dilde Basılı Kitap	21.606	Adet	314.738,26
Türkçe Dilde Basılı Dergi Alımı	83	Başlık	7.406,81
Ebrary E-kitap Veritabanı	1	Paket	12.655,96
ASTM Standars and Digital Library	1	Paket	14.335,19
Cambridge University Press Journals	1	Paket	10.714,17
ICE Virtual Library	1	Paket	17.223,29
ACS American Chemical Society Online Veritabanı	1	Paket	16.285,20
Scifinder Online Veritabanı	1	Paket	72.782,92
Jstor Collections	1	Paket	3.048,08
CRC - Netbase E-kitap Paketleri: Engnetbase - Statsnetbase - Mathnetbase - Environetbase	4	Paket	46.226,95
Online Veritabanları	4	Paket	11.834,66
Springer Link Online Veritabanı	1	Paket	48.389,46
IOP (Institute of Physics) Online Veritabanı	1	Paket	35.160,05
Ceic data Online Veritabanı	1	Paket	10.185,44
EV2 Engineering Village Online Veritabanı	1	Paket	44.808,66
ACM - American Computing Machine Digital Library	1	Paket	11.568,18
TOPLAM			7.176.438,35

2012 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
NAKLİ YEKÜN			7.176.438,35
Hiperkitap Online Veritabanı	1	Paket	15.800,00
ASCE(American Society of Chemical Engineers) Online Journals	1	Paket	16.006,45
JCR - Journal Citations Reports Online Veritabanı	1	Paket	9.348,90
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Online Journals	1	Paket	14.156,67
ICMECHE Journals Online Veritabanı	1	Paket	32.797,80
Knovel Online Veritabanı	1	Paket	41.166,61
Wiley Blackwell Online Veritabanı	1	Paket	75.474,34
Mathscinet Online Veritabanı	1	Paket	4.638,84
AIP (American Institute of Physics) Digital Library	1	Paket	19.423,78
Oxford University Press Online Journals	1	Paket	9.573,31
Oxford University - Grove Music / Grove Art Online Veritabanı	2	Paket	8.001,25
Elsevier E-kitap Paketi	1	Paket	55.985,18
Hindawi Online Veritabanı	1	Paket	5.603,70
Bridgeman Education Art Library Online Veritabanı	1	Paket	4.364,68
Sage Technical Paper Online Veritabanı	1	Paket	30.320,68
Hukuk Türk Online Veritabanı	1	Paket	1.257,00
Alexander Street Press Online Veritabanı	1	Paket	8.298,29
Springer Lecture Notes Series Online Veritabanı	3	Paket	28.465,42
İktisat İşletme Finans Dergisi Online Veritabanı	1	Paket	2.950,34
Planta Medica Online Veritabanı	1	Paket	3.123,72
Safari	2	Paket	32.633,70
Elektrikli Araç Alımı Elektrik Elektronik Fak.	1	Adet	17.110,00
Derin Dondurucu Kimya Metalurji Fak.	1	Adet	18.967,32
Soğutmalı Santrifuj Kimya Metalurji Fak.	1	Adet	12.378,20
Çalkalamalı Su Banyosu , Isıtıcı Manyetik Karıştırıcı	2	Adet	4.661,00
Laboratuvar Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak.	20	Adet	78.421,03
Laboratuvar Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak.	2	Adet	5.723,00
Laboratuvar Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak.	1	Adet	82,60
Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak.	6	Adet	67.944,40
Laboratuvar Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak.	21	Adet	70.245,40
Güç Kaynağı Alımı Kimya Metalurji Fak.	1	Adet	2.206,60
Destile Su Cihazı Alımı, Kimya Metalurji Fak.	2	Adet	4.460,40
4 Kanallı Osiloskop Elektrik Elektronik Fak.	1	Adet	3.589,56
Topraklama Direnci Ölçüm Cihazı, Elektrik Elektronik Fak.	1	Adet	2.832,00
Balon Isıtıcı Kimya Metalurji Fak.	1	Adet	644,28
Laboratuvar Malzeme Alımı Elektrik Elektronik Fak.	8	Adet	25.559,99
Serbeslik Direnci Vinç Sistemi	1	Adet	55.637,00
Meşrufat, Lab. Cihaz ve Mak.Teçhizat Alımı Gemi İnşaat Denizcilik Fak.	25	Adet	200.861,96
Moment Tork Trandüseri, Elastik Kaplin Elektrik Elektronik Fak.	3	Adet	10.827,66
Devlet Malzeme Ofisi Bilgisayar Alımı Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	150	Adet	308.907,47
İngilizce Kitap Alımı Kütüphane	5.600	Adet	33.961,64
Yenilebilir Enerji Sistemi Seti Elektrik Elektronik Fak.	1	Adet	11.595,86
Fonksiyon Üreticisi Elektrik Elektronik Fak.	10	Adet	2.301,00
Büro Mobilyaları Yemekhane	180	Adet	23.576,40
Koltuk Takımı Alımı Fen Edebiyat Fak.	297	Adet	102.287,45
Mutfak Ekipmanı Sağlık Kültür Dai.Bşk.	17	Adet	39.725,88
GENEL TOPLAM			8.700.337,11

AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-5: 1 adet, T-11b: 1 adet : 465.500,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-5: 1 adet 95.714,65.- TL.) temin edilmiş olup, 2012 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 21 olmuştur.

2012 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELLENEN					2012 YILINDA GERÇEKLEŞEN		
TAŞITIN CİNSİ	FİNANSMAN KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	TUTAR	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
T-5 Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 15 Kişi)	Hibe	1	Adet	59.000	1	Adet	95.715
T-11a Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	Hibe	1	Adet	406.500	0	Adet	0
TOPLAM	Hibe	2	Adet	465.500	1	Adet	95.715

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM -KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
2012H040230	Müze Tefrişatı	Hazine Yardımı	2012-2012	1	0	400	0	0	0	400
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	129
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
2012H040230	Müze Tefrişatı	Hazine Yardımı	2012-2012	1	0	400	0	0	0	271
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	271
							Öz Gelir		0	0
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	271
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	68	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.

REVİZE:**EKLENEN:**

DÜŞÜLEN: : Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 11.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/841.02.05-1042 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi ile 6260 sayılı Kanununun 8/2. maddesinin hükümleri uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan 2012H040230 numaralı "Müze Tefrişatı" projesinin ödeneginden 129.000,00.- TL'nin düşürülerek, laboratuvar cihazı ile çeşitli demirbaş alımların yapılabilmesine yönelik olarak 2012H033000 numaralı "Muhtelif İşler" projesi ödenegine eklenmek suretiyle aktarıma işlemi yapılmıştır.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Tesisleri : 270.715,07
Harcamalar Toplamı : 270.715,07

2012 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ AÇIKLAMA				MİKTAR	BİRİM	TUTAR
Mobilya (Otağı Hümayun)				1	Kalem	24.426,00
Perde (Tarihi Yarımada Enstitüsü)				1	Kalem	4.519,80
Avize (Rektörlük)				1	Kalem	50.209,00
Altın Varak (Restorasyon)				1	Kalem	37.892,16
Mobilya (Rektör Yardımcılığı)				1	Kalem	30.465,19
Halı (Rektörlük)				1	Kalem	5.753,16
Avize (Fen Bilimleri)				1	Kalem	50.386,00
Halı (Otağı Hümayun)				1	Kalem	3.972,24
Perde (Otağı Hümayun)				1	Kalem	5.450,88
Mobilya (Otağı Hümayun)				1	Kalem	11.210,00
Masa, Koltuk, Sehpa vs. (Erasmus Ofisi-Otağı Hümayun)				1	Kalem	14.747,64
Avize (Otağı Hümayun)				1	Kalem	31.683,00
TOPLAM				12		270.715,07

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2011 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
1997H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	1997-2013	1	0	10.625	0	8.125	0	2.500
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	966
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
1997H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	1997-2013	1	0	10.625	0	8.125	0	3.466
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	3.466	
							Öz Gelir	0	0	
2012 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	3.466	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
2012 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	139	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	

NAKİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.**REVİZE:**

EKLENEN: (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 27.09.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.04-790 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 2000H031620 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin ödeneğinden 244.000,00.- TL., ve 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 610.000,00.- TL olmak üzere toplam 854.000,00.-TL'nin düşürülerek, Davutpaşa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Yapım İşinin yapılabilmesine yönelik olarak 1997H050240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 08.10.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-806 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 2011/2303 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir.

(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 24.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.04-1083 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı'nın Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulunun 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğinden 228.000,00.- TL.'nin düşürülerek, planlanan çeşitli onarım işleri ile yüzme havuzu yapım işinin bitirilebilmesine yönelik olarak 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesi ödeneğine 116.000,00.-TL ve 1997H050240 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 112.000,00.TL eklenmek suretiyle aktarılması işlemi yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın .26.12.2012 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.01/602.07.02-1098 sayılı yazısı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

DÜŞÜLEN:**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Tesisleri	:	3.465.881,78
Harcamalar Toplamı	:	3.465.881,78

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2012 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2012 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2012 ÖNCESİ)	HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
15.11.2011 12.07.2012	YTÜ Davutpaşa kampusu kapalı yüzme havuzu yapım işi.	Yapımı tamamlanarak hizmete alınmıştır.	4500 m ²	100%	70%	70%	3.413.919,06
05.12.2012 14.03.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu kapalı spor salonu arkası halı saha yapım işi.	Yapımı tamamlanarak hizmete alınmıştır.	1500 m ²	100%	30%	30%	51.962,72
TOPLAM			0	0	0	0	3.465.881,78

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:**PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

4. Öneriler :

Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.

Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

HAZIRLAYAN

Zekayi SAĞLAM

