



***YILDIZ TEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ***

***2014 YILI  
YATIRIM İZLEME  
VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU***

## 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Konduktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri 100 yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır. Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampüslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.732 akademik personel, 13 Yabancı Uyraklı Personel, 803 idari personel, 9 daimi işçi, 1 sözleşmeli personel ve 10 geçici personel olmak üzere toplam 2.568 personel ile 33.500'e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampüsünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımların tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.

Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin artırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

### 2. Genel Değerlendirme

#### Kuruluşun Vizyonu:

#### Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak

- **Yön Veren:** Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
- **Tercih Edilen:** Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
- **Prestijli:** Saygın, bilimsellikte öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
- **Dünya Üniversitesi:** Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşmıştır.

#### Kuruluşun Misyonu:

#### Topluma Duvarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek

**Topluma duyarlı:** toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan ögesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,

**Bilgi:** Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üretmek geliştiren,

**İnsan:** Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,

**Uygulama:** Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.

#### Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2011 – 2015), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.

**Amaç 1:** Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,

**Amaç 2:** Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,

**Amaç 3:** İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,

**Amaç 4:** Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi , olarak belirlenmiştir.

#### **Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi**

**Stratejik Hedef 1:**Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak

**Stratejik Hedef 2:**Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.

#### **Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi**

**Stratejik Hedef 3:** Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ'ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.

**Stratejik Hedef 4:** Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

#### **Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi**

**Stratejik Hedef 5:**YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.

**Stratejik Hedef 6:** Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek

#### **Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi**

**Stratejik Hedef 7:** Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.

#### Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

**2014 YATIRIM BÜTÇESİ,**

<b>Özel Bütçe</b>	<b>23.052.000,00</b>
Hazine Yardımı	21.032.000,00
Öz Gelir	2.020.000,00
<b>Hibe</b>	<b>(488.000,00)</b>

**Not:** Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı "**Muhtelif İşler**" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan **2 adet (T-2: 1 adet, T-11 : 1 adet)** taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.

**Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:**

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampüslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 15 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 200 lisansüstü, 10 Fakültede 66 lisans (13 II. Öğretim, 53 Sadece I.Öğretim), 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 1 ön lisans (Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.420.578,60 m<sup>2</sup> alan üzerinde kurulu 333.822 m<sup>2</sup> kapalı mekana ve 20.278 m<sup>2</sup> açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2014 Aralık ayı sonu itibariyle 1.732 akademik personel (255 Profesör, 231 Doçent, 405 Yardımcı Doçent, 167 Öğretim Görevlisi, 80 Okutman, 537 Araştırma Görevlisi, 56 Uzman, 1 Eğitim Öğretim Plancısı, 13 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel), 803 idari personel, 9 sürekli işçi, 10 geçici personel, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.568 personel ile 33.365 öğrenciyi eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ**

Üniversite Kampüs Alanı: 1.420.578,60 m<sup>2</sup>

2014 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m <sup>2</sup> )										
Birimler	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Toplam
		Derslik	Laboratuvar	Y.hane	Lojman + M.hane	Yurtlar	Garaj	Açık	Kapalı	
Rektörlük	11.629			12.876	48.933	7.134		15.725	9.463	105.760
Fakülteler	86.422	70.290	50.296					3.053		210.061
Yüksekokullar	4.814	9.015	293					1.500		15.622
Enstitüler	1.333	1.333								2.666
Kütüphane	13.576									13.576
Sosyal Tesisler	*6.415	0	0	0	0	0	0	0	0	6.415
Ağılca-Depo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>124.189</b>	<b>80.638</b>	<b>50.589</b>	<b>12.876</b>	<b>48.933</b>	<b>7.134</b>	<b>0</b>	<b>20.278</b>	<b>9.463</b>	<b>354.100</b>

**Not :** \* Sosyal tesisler toplantı ve konferans salonu Rektörlük ve idari bina 2.174 + fakülteler 1.187 : 3.361 M<sup>2</sup> / Kantin ve kafeterya Rektörlük ve idari bina 410+Fakülteler 754

Yüksek okullar 323 M<sup>2</sup> : 1.487 M<sup>2</sup> / Kreşler 764 M<sup>2</sup> / Kulüp dernekler 256 M<sup>2</sup> / Sinema Salonu 249 M<sup>2</sup> /Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 298 M<sup>2</sup> :

**TOPLAM SOSYAL TESİS= 6.415 M<sup>2</sup>**

**Not :** \*İlgili veriler Yıldız Teknik Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporundan alınmıştır.

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ**

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermave	Fon	Hibe
T02	Binek otomobil	34 EBY 93	1990	Doğan - Siyah	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 27	1990	Doğan - Füme	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 29	1990	Doğan - Füme	1			
T02	Binek otomobil	34 RMU 96	1993	Opel Vectra - Lacivert	1			
T02	Binek otomobil	34 ER 0382	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0383	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0384	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0385	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0386	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0387	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0388	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0390	2007	Renault Clio Megane - Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YJ 5335	2009	Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 004)				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 32	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 68	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 64	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 AZ 8563	2013	Volkswagen Passat (Gri)				1
				<b>TOPLAM</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 RIZ 84	1999	Ford - Beyaz - 14 Kişilik			1	
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3510	2007	Ford Minibüs - Buz Beyaz - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3520	2007	Ford Minibüs - Buz Beyaz - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 VL 5108	2007	Volkswagen Trnsptr - Met. Sedef Siyah -10 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 5412	2007	Ford Minibüs - Buz Beyaz - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 AV 8522	2012	Mercedes Minibüs - Siyah				1
				<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AKZ 19	1985	Dodge Kamyonet			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AC 0266	1997	Dodge Kamyonet (Kabinli)			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2576	2007	Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW - Beyaz - 3 Kişilik				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2577	2007	Isuzu Kamyonet - NKR W66 - STD - Beyaz - 3 Kişilik				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 ROZ 93	1999	Peugeot			1	
				<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
T09	Panel	34 ER 0389	2007	Renault Kango - Yandan Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik				1
T09	Panel	34 UH 3517	2007	Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 330M Van - Buz Beyaz - 3 Kişilik				1
				<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	34 ARF 06	1985	Magirus - 17 Kişilik			1	
				<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 RIZ 77	1999	Belde - 36 Kişilik			1	
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2578	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2579	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2580	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2581	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
				<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
T11-b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	34 AC 0305	1997	Otokar - Mavi Beyaz - 41 Kişilik			1	
				<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
				<b>TOPLAM</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>26</b>

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ**

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
					0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Not:** 2014 Yılında 31.12.2014 tarihi sonu itibariyle hurdaya taşıt ayrılmamıştır.

**2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:**

Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "2014 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.

<b>MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ</b>	
*Proje kapsamında Merkez Laboratuvarı inşaatı devam etmektedir.	
*25 adet yeni cihaz alındı. Böylece mevcut cihaz sayısı 55'e yükseltildi.	
*Laboratuvarımıza 2 uzman, 3 araştırma görevlisi ve 1 bilgisayar işletmeni alındı. 1 araştırma görevlisi, 1 uzman, 1 tekniker, 1 bilgisayar işletmeni ve 1 proje uzmanı kurumumuzdan ayrıldı.	
*Merkez Laboratuvar inşaatımız devam ederken, yeni cihazların kullanımı için laboratuvar kapasitesinin yetmemesi sonucu, Kimya, İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği'nde uygun oda ve birimlere yerleştirildi.	
*Tanıtım toplantıları, afiş ve broşürlerle laboratuvarımızın tanıtımı yapıldı ve analiz sayısı arttırıldı.	

<b>Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:</b>	
2014 yılında tamamlanması planlanan E blok ve Kimyasal madde deposu proje işi hizmet alımı olarak gerçekleştirilmiştir.	

<b>Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:</b>	
<b>Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Derslik İnşaatı (14.140 m<sup>2</sup>) İhalesi sari olarak yapılan işin:</b>	
2011	2011 Yılı Eylül ayında İnşaatına başlanılmış İşin %35 (4.949 m <sup>2</sup> ) tamamlanmıştır.
2012	2012 Yılında %60 (8.484 m <sup>2</sup> ) tamamlanmıştır.
2013	2013 Yılında Kalan %5 (707 m <sup>2</sup> ) 2013 Yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
<b>Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (14.893 m<sup>2</sup>) İhalesi sari olarak yapılan işin:</b>	
2012	2012 Yılında İnşaatına başlanılmış İşin %35 (5.212,55 m <sup>2</sup> ) tamamlanmıştır.
2013	2013 Yılında Kalan %65 (9.680,45 m <sup>2</sup> ) 2013 Yılı Kasım ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

<b>Davutpaşa Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İnşaatı (18.820 m<sup>2</sup>) İhalesi sari olarak yapılan işin</b>	
2014	2014 Yılında başlanılmıştır. (18.820 m <sup>2</sup> ) inşaatın tamamı 2014 Yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.

<b>Kampüs Alt Yapısı:</b>	
2014 Yılında herhangi bir harcama gerçekleşmemiş ve ödeneği ihtiyaç duyulan diğer yatırım projelerine aktarılmıştır.	

<b>Büyük Onarım Projesi:</b>	
Davutpaşa Kampüsü Esenler Girişi Meydanı Asfalt Kaplama Yapılması İşi.	
Davutpaşa Kampüsünde Dans Stüdyosu Onarım İşi.	
DavutpaşaKampüsü Kapalı Yüzme Havuzu Teras Çatısı Su İzolasyonu Yapılması.	
Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Ve Eğitim Fakülteleri Laboratuvar Elektrik Tesisatı Yapım İşi.	
Kimya Metalurji Fakülte Binası Yangın İhbar Sistemi Yapılması İşi.	
Davutpaşa Ve Yıldız Kampüsleri Çeşitli Tadilat İşleri Yapılması.	
DavutpaşaKamp. Fen Edeb. Fak. Soğutma Grubu Chiller Besleme Tankı Konularak Sist. Güçlendirilmesi İle A Ve B Blokvağmur Suyu Hattının Toplanması.	
Davutpaşa Kampüsü Selçuk Öztap Binası Tadilat İşi.	
Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası İç Havluda Bulunan Muhdes Binanın Yıkılması İşi.	
Davutpaşa Kampüsü Muhtelif Yerlerde Yol, Yürüme Yolu Ve Otopark Yapım İşi.	
Merkez Ve DavutpaşaKampüslerinde Asansör Yapımı, Yenileme Ve Elektrik Tesisatı Yenileme İşleri	
İnşaat Fak. Ve Kimya Metalurji Fak. Asma Tavan Tamirat Ve Tadilat İşi.	
Rektörlük Elektrik Tesisatı Tadilatı İşi.	
DavutpaşaVe Yıldız Kampüsünde Muhtelif Tamirat İşleri Yapılması.	
Valide Sultan Kasrı Hüsnü Dairesi (Rektörlük Binası) Müzeyyen Ana Giriş Kapısı Restorasyon Ve Konservasyonu.	
Davutpaşa Kampüsü Sekreterlik Binası Sıcak Su Hattı Yapımı Ve Sera Kablo Çekim İşi.	
Elektrik Elektronik Fakültesi Smf Tadilatı.	
Öğrenci İşleri Ve Sağlık Kültür Daire Başkanlıkları Tadilat İşleri.	
DavutpaşaKampüsü 2 Nolu Ve Yurtlar Arası Duvar Ve Ydo Ve Kres Önü Onarım İşl. Yapılması.	
Davutpaşa Kampüsü Kütüphane Kitap Giriş Yolu Beton Ve Bordür Yapılması İşi.	
Davutpaşa Kampüsü Kış Bahçesi Zemin Düzenleme Ve Temel Betonu Yapılması İşi.	

<b>Muhtelif İşler Projesi:</b>	
Proje kapsamında Üniversitemiz Birimlerinin İhtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. 2014 Yılında da alınan yayınlarla beraber toplam yayın sayımız artmıştır.	
<b>Yayın Alımları</b>	<b>Sayısı</b>
Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap Alımı sayısı	124.837
Aboneliği devam eden toplam basılı süreli yayın sayısı	699
Basılı Yüksek Lisans ve Doktora tezi Sayısı	9.438
Veri Tabanı Sayısı	57
Elektronik dergi sayısı	62.114
Elektronik Kitap Sayısı	185.700
<b>TOPLAM</b>	<b>382.845</b>

\* Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2014 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.

**2014 Yılı Yatırım Uygulamaları :**

\* Genel Yatırım Uygulama Durumu:

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2014 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	12.298	0	12.198	0	100
	Öz Gelir						0	0
REVİZE	EKLENEN (+)							
	DÜŞÜLEN (-)							
	Hazine Yardımı							
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2014 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	12.298	0	12.198	0	100
	Öz Gelir						0	0
BLOKE								
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)					PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE		0	100
					REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE		0	100
					SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE		0	100
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>								
*Bilimsel ve teknolojik Araştırma Projelerinin (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin) 2014 Yılı yatırım Programında 2014 Yılı Yatırım Programına göre Başlangıç ödeneği 100.000.- TL olmakla birlikte devreden kullanılmayan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 2014 yılı serbest ödeneği 10.325.714. TL olup Toplam 2014 Yılında harcama 8.034.207.12 TL'dir.								8.034
*2014 Kalkınma Ajansı Eş Finansman Ödenek Kaydı yapılması ve Özel Hesaba Aktarılması (Harcama)								285
<b>GENEL TOPLAM</b>								<b>8.319</b>

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2014 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	266.608	0	213.717	0	20.480
	Öz Gelir						0	2.020
	Hibe						(0)	(488)
REVİZE	EKLENEN (+)	0	0	0	0	4.154	0	3.094
	DÜŞÜLEN (-)	0	0	0	0	1.155	0	1.060
	Hazine Yardımı						(0)	(0)
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2014 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	266.608	0	216.716	0	22.419
	Öz Gelir						0	3.080
	Hibe						(0)	(488)
BLOKE								
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)					PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE		0	102
					REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE		0	90
					SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE		0	90
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe	(0)
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)					PROGRAMINA GÖRE		(0)	(0)
					REVİZE PROGRAMA GÖRE		(0)	(0)
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>								
<b>AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:</b> Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-11: 1 adet : 488.000,00.- TL.) taşıttan 2014 Yılında hiçbir taşıt temin edilmemiş olup, 2014 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.								

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ			
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
EĞİTİM- KÜLTÜR 2014 YILI PROGRAMI			1	0	1.500	0	800	0	450	
								0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	(0)	(0)	
		Öz Gelir						0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0		0	0	0	0	
		Öz Gelir						(0)	(0)	
EĞİTİM - KÜLTÜR 2014 YILI REVİZE PROGRAMI			1	0	1.500	0	800	0	450	
								0	0	
BLOKE						Hazine Yardımı		(0)	0	
						Öz Gelir		0		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı	0	450		
						Öz Gelir	(0)	(0)		
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	450		
						Öz Gelir	0	0		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı	0			
						Öz Gelir	0	0		
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							0	100
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							0	100
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE							0	100
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe	0	(0)	
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAMINA GÖRE							0	(0)
		REVİZE PROGRAMA GÖRE							0	(0)
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>										
<b>AYNI GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>										

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ			
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2014 YILI PROGRAMI			1	0	100	0	0	0	2	
								0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir						0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir						0	0	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2014 YILI REVİZE PROGRAMI			1		100	100	0	0	2	
								0	0	
BLOKE						Hazine Yardımı		0	0	
						Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı	0	2		
						Öz Gelir	0	0		
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	0		
						Öz Gelir	0	0		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı	0	2		
						Öz Gelir	0	0		
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							0	0
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							0	0
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE							0	0
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>										

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU**  
**(KURUM GENELİ)**

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ		
			DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2014 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	12.298	0	12.198	0	100	
	Öz Gelir						0	0	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2014 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	5	0	266.608		213.717	20.480	2.020	
	Öz Gelir						0	2.020	
	Hibe						(0)	(488)	
EĞİTİM - KÜLTÜR 2014 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	1.500	0	800	0	450	
	Öz Gelir						0	0	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2014 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	100	0	0	0	2	
	Öz Gelir						0	0	
YTÜ 2014 YILI PROGRAM TOPLAMI	Hazine Yardımı	8	0	280.506	0	226.715	0	21.032	
	Öz Gelir						0	2.020	
	Hibe						(0)	(488)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	4.440	3.380	1.060	
		Öz Gelir					0	1.060	
		Hibe					(0)	(0)	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	1.155	1.155	0	
		Öz Gelir					0	0	
		Hibe					(0)	(0)	
YTÜ 2014 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI	Hazine Yardımı	8	0	280.506	0	230.000	0	23.257	
	Öz Gelir						0	3.080	
	Hibe						(0)	(488)	
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0
							Öz Gelir	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	23.257
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Öz Gelir	0	3.080
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	23.105
							Öz Gelir	0	616
							Hazine Yardımı	0	152
							Öz Gelir	0	2.464
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	103
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	90
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	90
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe	(0)	(0)
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAMINA GÖRE						(0)	0
		REVİZE PROGRAMA GÖRE						(0)	0
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b>									
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin) 2014 Yılı Başlangıç ödeneği 100.000.- TL olmakla birlikte 2013 yılından Aktarılıp kullanılmayan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 2014 yılı serbest ödeneği 10.325.714. TL.- (2013 Yılından Aktarılan Ödenek 10.225.714 ve 2014 yılı Program Ödeneği 100.000.TL.) olup Toplam 2014 Yılında harcama 8.034.207,12.- TL'dir.					2014 Program Ödeneğinden harcama		100		
					2013 Yılından Aktarılan Ödenekten Harcama		7.934		
<b>TOPLAM HARCAMA</b>							<b>8.034</b>		
<b>GENEL TOPLAM YATIRIM HARCAMASI</b>							<b>31.655</b>		
<b>AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:</b> Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-11: 1 adet : 488.000,00.- TL.) taşittan 2014 Yılında hiçbir taşıt temin edilmemiş olup, 2014 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.									

**\* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :**

\*Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

\*Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

\*Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.

\*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.



### 3. 2014 Yılı Proje Uygulamaları :

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2014 YILI PROJE UYGULAMALARI**  
**(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FINANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2014	1	0	12.298	0	12.198	0	100	
		Öz Gelir							0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	-----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	-----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2014	1	0	12.298	0	12.198	0	100	
		Öz Gelir							0	0	
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Hazine Yardımı	0	100	
								Öz Gelir	0	0	
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı	0	100	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100		
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100		
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100		
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI								Hibe	(0)	(0)	
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAMINA GÖRE				(0)	(0)		
				REVİZE PROGRAMA GÖRE				(0)	(0)		
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:</b> 2011K120410 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi											

\*Merkez Laboratuvarı inşaatının Anıtlar Kurulu İzin'inin geç alınması sebebiyle zamanında tamamlanamaması.

\*Kurum içinde cihaz sayısı ve analiz yoğunluğu artmasına ve istekte bulunulmasına rağmen, bunu dengeleyecek düzeyde uzman ve araştırma görevlisi yapılmamıştır.

alımlı

\*Döviz kurundaki ani artış sebebiyle yurtdışından alınması planlanan cihazlar için ayrılan miktarda revizyona gidilmiş. Bu sebeple ihalelerde aksama meydana gelmiştir.

2014 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	100.000
2013 YILINDAN EKLENEN	10.225.714,33
TOPLAM ÖDENEK	10.325.714,33
HARCANAN	8.034.207,00
KALAN	2.291.507,33

#### HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	4.113.724,70
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	54.345,96
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	:	0,00
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	3.760.711,48
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	17.168,53
06.7 Gayri Menkullerin Büyük Onarım Giderleri	:	38.677,75
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	49.578,70
<b>Harcamalar Toplamı</b>		<b>8.034.207,12</b>

**NOT:** Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinin, 2014 yılı yatırım programına göre başlangıç ödeneği 100.000.- TL olmakla beraber 2013 yılından aktarılan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 2014 yılı serbest ödeneği 10.325.714.- TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 8.034.207,12 TL harcanmış ve 2015 Yılına 2.291.506,88.- TL.- ödenek aktarılmıştır. **2014 Yılı Nakdi Gerçekleşme oranı %78 dir.**

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
150 KALEM SARF MALZEME ALIMI (BONE 1000 LİK,CAM PİPET 1 ML, FALKON TUP 5 ML, 100ML MEZÜR, 250 ML BALON JOJE, PARAFİLM 100MM*38ML, SPATÜL ÇİFT UÇLU DÜZ 130 MM,BUZ MAKİNESİ İÇİN KÜREK,SU PİSETİ, THF, ETANOL PİSETİ...)-06.09.2013			16.710,57
4263 N. ÇİFT KAPIL -1182.20, 5275 NH NO FROST -1775.42, 2041 DY DERİN DON -927.97-17.12.2013			4.585,00
1-ASİT SCRUBBER SİSTEMLİ ÇEKER OCAK-16.12.2013			1.784,90
2 ADET SARF MALZEME ALIMI-2013 YILINA AIT			1.638,67
DIMENSION BST 1200ES 3D PRINTER PARÇA DAHİL YILLIK -18.12.2013 ALIMI			15.362,47
KADRIYE KIZILBEY 15OCAK-14 ŞUBAT 2014 MAAŞI			3.494,62
KADRIYE KIZILBEY 15 OCAK-14 ŞUBAT 2014 MAAŞI-14 GÜNLÜK FARK			1.281,36
ELEKTRON MIKROSKOBUNUN PARÇA HARIÇ BİR DEFAHA MAHSUS BAKIM BEDELİ - 26.12.2013			12.861,53
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 22-23 OCAK 2014 ANKARA YOLLUĞU-205.98. YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİNİN ANKARA YOLLUĞU 215.98			421,96
ANTI ASİT SERAMİK YER DÖŞEMESİ 14300,00, BÖLME SİSTEMLERİ-9300,00, 4 ADET AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE MONTAJI-1400,00			29.500,00
KADRIYE KIZILBEY 15 ŞUBAT-14 MART 2014 MAAŞI			3.494,62
KOMPLİKE SU SİSTEMİ-MILLIPORE ELIX 10S. KIT (EU) SAF SU SİSTEMİ SN:F3NA300003D, MILLIPORE 60 LİTER PE SERVOİR, MILLIPORE			39.999,64
İCP ANALİZİNİN TAŞINMASI -08.11.2013			12.980,00
GPC SICAKLIK KONTROLÜ KALİBRASYONU			94,40
TEMİZ ODA HAVALANDIRMA SİSTEMİ SETİ (1 ADET HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZI+2 ADET GENEK TİP İSTİCİSİZ HAVA			30.621,00
3 KALEM MALZEME ALIMI (LABORATUAR GÖZLÜĞÜ, LABORATUAR ÖNLÜĞÜ...)			737,50
KADRIYE KIZILBEY 15 MART-14 NİSAN 2014 MAAŞI			4.030,73
1-ASİT SCRUBBER SİSTEMLİ ÇEKER OCAK-03.10.2013			32.745,00
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET DİYARBAKIR YOLLUĞU 6-8 MART 2014			294,99
YARI OTOMATİK PLAZMA SİSTEMİ DİNER MARKA FEMTO MODEL			51.802,00
LABORATUAR KENAR TEZGAHI			4.130,00
SPIN COATER SPIN KAPLAMA SİSTEMİ SCS MODEL G3P 8 MODEL 23010,00			23.010,00
2 KALEM SARF MALZEME ALIMI (9,43 M3 YÜK SAFLIKTA AZOT 200 BAR...)			536,50
TETRAHİDROFURAN FÖR LİQ.			1.014,80
2 kalem hizmet alımı (bet cihaz bakımı...)			10.437,10
STERİLİZATÖR - FIRIN			1.436,40
3 KALEM MALZEME ALIMI (N5330310 EXTENDED NUT SET (STAINLESS STEEL...))			2.944,10
CO2 İNKUBATÖRÜ CELL CULTURE -2010 80585			15.635,00
KADRIYE KIZILBEY 15 NİSAN-14 MAYIS 2014 MAAŞI			4.030,73
SYSTEC VX-65 VERTICAL TOP LOADIN C-022879-OTOKLAV			49.324,00
CLAS II KABİN EMNİYET KABİNİ -ESAFE CLASS II, BIOLOGICAL SAFE 2013-80441/2013-80439			50.740,00
DMA 8000 SYSTEMS-1912.2013 faturası			7.670,00
TOPLAM:3600,00, MANYETİK KARİSTİRİCİ İSİTİCİLİ 180X180 MM 380C 4 ADET TANESİ: 435,00 TOPLAM: 1740,00, MASAÜSTÜ PH METRE 900,00 -			9.611,10
LaB6 Filament			11.894,40
2014 -347,00			688,50
HAVALANDIRMA SİSTEMİ			11.210,00
4 KALEM SARF MALZEME ALIMI (İSOPROPİL ALKOL, SULFURİK ACİD 95-98 % EMPROVE PH EUR...)			445,49
KADRIYE KIZILBEY 15 MAYIS- 14 HAZİRAN 2014 MAAŞI			4.030,73
İTHAL TUP 50 LİTRE-750,00, ÇİFT KADEMELİ AZOT BASIN-450,00			1.416,00
GOZ DÜŞÜ-TEKLI -2 ADET 445,00-890,00 , BOY DÜŞÜ 2 ADET 635,00-1330,00, KURUTMA ASKISI -235,00			2.896,90
YANICI KİMYASAL GÜVENLİK DOLABI-6950,00, ASİT BAZ DOLABI-1615,00, HAVALANDIRMA ASKISI-880,00			11.145,10
malzeme alımı (30x30 sigma profil, m6 tırtıklı somun 8, 22,5x180 sigma profil, 45x45 mafsal...)			8.869,41
SIVI AZOT			472,00
PCB PROTOTYPING SYSTEM LABORATORY SET-117.000,00 EURO-27.11.2013-BASKI DEVRELEME PROTOTİPLEME SİSTEMİ-YUKSEK			401.077,97
AAŞ CİHAZI EĞİTİMİ			1.740,50
DOC.DR.SEZGİN BAKİRDERE'NİN 6-8 MART 2014 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR YOLLUĞU			348,00
TARTIM MASASI			1.864,40
laboratuvar kenar tezgahı 350x77x90 h-2250,00, eyveli lab. Kenar tezgahı 190x77x90h 80x77x65h			5.487,00
SERİ ÜRETİM BASKI DEVRE DİZİGİ SİSTEMİ: STENCIL PRINTER, PICK AND PLACE MACHINE, REFLOW OVEN -2013 ALIMI			175.230,00
YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİ ANKARA YOLLUĞU -21 MAYIS 2014			346,00
ANSİSTATİK YER KAPLAMASI (EK OLARAK AYAKKABI BİLEKLİK TEST CİHAZI VE KÜRLEME FIRIN İÇİ HAVALANDIRMA YAPILACAKTIR)			9.177,75
PERFORMANS VALIDASYON KİTİ-STANDART REFERANS NÜMUNE			3.173,02
TAMİR İSTASYONU VE YAN EKİPMANLARI			28.590,73
KADRIYE KIZILBEY 15 HAZİRAN- 14 TEMMUZ 2014 MAAŞI			4.030,73
YANGINA DAYANIKLI MADDE SAKLAMA DOLABI -6875,00 , KİMYASAL SAKLAMA DOLABI (SL196.120), HAVALANDIRMA SİSTEMİ-1925,00			17.346,00
UNİVERSAL STAND MIKROSKOP STANDI-MILLIPORE DIRECT Q 3 UV S. KIT (EU) SAF SU SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE SN: F4CA42439A -9500,00, MILLIPORE SMARTPAK DQ3 LT, 2 ADET, MILLIPORE GP NON STER 1/BOX-1 ADET, BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ 1 ADET			11.210,00
DİJİTAL OSİLOSKOP VE AKIM PENSİ (TPS 2024B TEKTRONIX OSCILLOSCOPE, DIGİTAL STORAGE 200 MHZ, 2 GS/S 4 İSOLATED CHANNELS COLOR DISPLAY BATTERY POWERED 9.090.51, 80L-110S FLİKE AC/DC CURRENT ADAPTER 2 ADET 1620,00-TOPLAM: 3240,00			14.550,00
E14 İD PARMAK İZİ TARAMALI KAPI GİRİŞ SIS -2 ADET 651,00-TOP: 1302,00, ELEKTRONİK BASAĞLI KİLİT-2 ADET 84,00-TOP: 168,00 MONTAJ VE İŞÇİLİK -			1.734,60
2 KALEM MALZEME ALIMI (TEKNİK SERVİS HİZMET BEDELİ...)			1.451,40
AXTOZOOM V16ZOOM MICROSCOPE, OX10 OBSERVER INVERTED MICROSCOPE EPI-FLUORESCENCE EQUIPMENT 120.900,00 EURO -fiyatı değişti 389303,01 den 375272,56 oldu			375.272,56
SPEKTRUM100 CİHAZI TEK BAKIM & VALİDASYONU			1.888,00
UNİVERSAL STAND (MIKROSKOP STANDI)-OLYMPUS S22-STU2-2 UNİVERSAL STAND AŞAĞIDAKİ AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE -8474,58, OLYMPUS VR-RL-S80-55-2, OLYMPUS VL-MC1500, OLYMPUS KL RA SZX 2, OLYMPUS S22-ST5, OLYMPUS VL-MC-PS			10.000,00
KADRIYE KIZILBEY 15 TEMMUZ -14 AĞUSTOS 2014 MAAŞI			4.030,73
HİTACHI MARKA TG-DTA CİHAZI KALİBRASYON BEDELİ			1.881,86
12 KALEM HİZMET ALIMI (ETÜV KALİBRASYONU, SU BANYOSU KALİBRASYONU, KÜL FIRINI KALİBRASYONU...)			1.557,01
ETÜV KALİBRASYONU			82,60
HELLMA KUARTZ SUPRASİL SEMİ MIKRO KÜVET MODEL: 104-QS 10 MM İŞİK YOLLU, 1400ML HACİMLİ, PTFE KAPAKLI			625,40
KADRIYE KIZILBEY MAAŞ ÖDEMESİ (15 AĞUSTOS-14 EYLÜL 2014)			4.030,73

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
KUVART MIKRO KÜVET			590,00
TEKLI ŞİRINGA POMPASI-DÖRTLÜ ŞİRINGA POMPASI-COLE PARMER KAT NO. TW 74905-34 COLE PARMER TOUCHSCREEN NANOLITER			32.332,00
LAZERLİ İKİ BOYUTTA YÜZEY TARAMA SİSTEMİ - LLT 2910 25 2 D LAZER PROFİL SENSÖRÜ-34526,80, SCR2600/2900-10 ETHERNET INTERFACE CABLE, 10 -1123,95, PC2600/2900-10 MULTI-FUNCTION CABLE, POWER SUPPLY, DIGI 973,50			34.573,29
LASER LITHOGRAPHY SYSTEM PATTERN GENERATOR -146.000 EURO -15.10.2013-18.06.2014 DE EVRAK GELDİ			385.699,84
MASK ALIGNER MA6 - 223.000 EURO-15.10.2013-18.06.2014 DE EVRAK GELDİ			585.759,62
KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ- GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 48 LED -4 ADET 130,00- TOPLAM: 520,00, 4 KANAL KAYIT CİHAZI 580,00, MONTAJ + KURULUM			1.298,00
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ 1. NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ			523.009,69
KADRIYE KIZILBEY 15 EYLÜL-14 EKİM 2014 MAASI			4.030,73
TOZSUZ ODA TADILATININ YAPILMASI (ANTİBAKTERİYAL SİLİKON İŞİ, MERMERDEN EŞİK YAPIM İŞİ...)			2.017,80
AKREDİTİF ALIMI -INSTRON DIVISION FIRMASI -153200, GBP -INSTRON 5982 100KN ELECTROMECHANICAL TEST SYSTEM -81750,00 STERLIN , INSTRON 8872 SEVOHYDRAULIC TEST SYSTEM 71450,00 STERLIN-2013 AKREDİTİF -KUR FARKINDAN DOLAYI 670.738,50 TL DEN 681.143,43 TL			684.153,44
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ 2 NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ			1.366.567,50
2 KALEM SARF MALZEME ALIMI (NİTRİL MUAYENE EL DİVENİ DLPH MAVİ M BEDEN...)			410,40
TEK KULLANIMLIK KAPILAR HÜCELER			684,40
HFC 236 FA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME TUPU			4.852,47
ELEKTRO KİMYASAL KAPLAMA SİSTEMİ VE AKSAMLARI			47.607,84
3 KALEM HİZMET ALIMI (ZETA CİHAZ KALİBRASYONU...)			4.307,00
HPLC - AGILENT 1260 INFINITY HPLX SİSTEMİ			82.600,00
Akreditif malzeme alımı (-agilent technologies firması 31000,00 dolar-24.12.2013 tarihinde açıldı - polimeraz zincir reaksiyonu (real time PCR) cihazı, LCMS MS QTOFF, ICP MS-YUVARLANDI PROGRAM KABUL ETMİYOR YEVMİYE DEFTERİDE KABUL ETMİYOR (788177,97 YDI)			788.178,00
PPENDORF ŞARJLI PİPETÖR MODEL: EASY PET 3 (OTOMATİK PUAR)			1.326,32
REOMETRE CİHAZI STANDART NUMUNESİ			1.711,00
İTHAL TUP 4 ADET 650,00 TL TANESİ-2.600,00, İTHAL TUP 10 LİTRE 2 ADET TANESİ : 310,00, TOPLAM: 620,00, İTHAL TUP 40 LİTRE : 450,00 TL, ÇİFT KADEMELİ HELYUM BAS. 645,00, ARGON BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ - 7 ADET 150,00 - TOPLAM: 1050,00 -GERİ KALAN -TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI -25 KG SAF KARBONDİOKSİT 100,00...TÜKETİM MALZEMESİ TOPLAM: 979,40			7.310,10
4 KALEM SARF MALZEME ALIMI (METHANOL GR FOR ANALYSIS, ETHANOL ABSOLUTE GR FOR ANALYSIS...)			657,59
ytü davutpaşa kampüsü merkez laboratuvarı kaba inşaatı yapım işi 3 nolu ara hakediş bedeli - 551879,86 GERÇEK RAKAM YEVMİYE DEFTERİ YUVARLIYOR-			551.879,88
SPECIAL ION PUMP 25 L/S SEM K/N:350500-0419-000/10-16042,00, CABLE ION PUMP K/N:35000-0526-000-10-4058,00, IP PSU (14000 ICN PUMP) K/N: 350223-9004-700/10-7151,00			32.179,78
SARF MALZEME ALIMI (BONE BEYAZ (ULT), GALOŞ CPE MAVİ 28 MICRON, BEHER 25ML KISA FORM, ZINC STANDART SOL., BARIUM STANDART SOL., ARSENIC STANDART SOLUTION TRACEABLE, ETHYLENE GLYCOL MONOPHENYL ETHER...)			5.681,30
ytü davutpaşa kampüsü merkez laboratuvarı kaba inşaatı yapım işi 4 nolu ara hakediş bedeli			495.471,38
5 KALEM SARF MALZEME ALIMI (LABORATUVAR KENAR TEZGAHI (200X750X90H, LABORATUVAR KENAR TEZGAHI (180X77X90H)...			7.817,50
OTOMATİK PİPET SETİ (EPPENDORF AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET MODEL : RESEARCH PLUS SN:L16812D-L16812D, EPPENDORF PİPET UCU MODEL:EPTIPS SYANDARD...)			9.499,24
şişe üstü dispenser seti (1-5 ml hacimli 0,5-2,5 ml hacimli, 2-10 ml hacimli) - eppendorf şişe üstü dispenser model: varispenser 1-5 ml hacimli, 3ad. Değişik ebatlarda şişe adaptörlü, pfa sealing piston, skalalı tamamı otoklavlanabilir SN:Ç 04m81584, eppendorf şişe üstü dispenser model varispenser 0,5-2,5 ml hacimli 3ad. değişik ebatlarda şişe adaptörlü , pfa sealing piston, skalalı tamamı otoklavlanabilir sn:03m61332-813,88, eppendorf şişe üstü dispenser model: varispenser 2-10 ml hacimli 3 ad. değişik ebatlarda şişe adaptörlü, pfa sealing piston skalalı tamamı otoklavlanabilir sn:05m01095-813,88			2.881,14
OLYMPUS SZX ZB7 MIKROSKOP İÇİN BAŞLIK			1.628,40
SIVI AZOT			531,00
ALUMİNYUM DOĞRAMA VE CAM YAPIM İŞLERİ (KAPI HİDROLİĞİ, KAPILARA FİTİL ÇEKİM İŞLEMİ, POLİKARBON ÇATI YAPIMI VE MONTAJ YAPIMI...)			9.676,00
3 KALEM MALZEME ALIMI (CAM TEMİZLEME SÖLÜSYONU...)			601,80
YÜKSEK SAFLIKTA ARGON GAZI DOLU MU			849,60
4 KALEM MALZEME ALIMI (POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION 3MOL L...)			171,93
4 KALEM MALZEME ALIMI (TUP FALCON 50 ML, TUP FALCON 15ML...)			873,20
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI YAPIM İŞİ KABA İNŞAATI 5 NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ			756.353,06
SYLGARD 184 SİLİKON ELAS TOMER KİT, 1,1 KG			625,40
DOKU KÜLTÜRÜ SARF LİSTESİ (HEPES SOL. 100 ML, DPBS 500 ML, ACETIC ACIDF 2,5 LT, ACETONE 2,5 LT, PCR TUBE 2 ML 1000 / PK, FBS 500 ML, OTOKLAV BANDI,METHANOL GR 2,5 LT...)			12.059,73
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 22 AĞUSTOS ANKARA YOLLUĞU			196,50
KADRIYE KIZILBEYE AİT (15 EKİM-14 KASIM 2014 MAASI)			4.030,73
KADRIYE KIZILBEYE AİT (15 EKİM-14 KASIM 2014 MAASI)			4.030,73
KADRIYE KIZILBEYE AİT (15-31 ARALIK 2014 MAASI)			2.284,08
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 1-2 ARALIK 2014 ANKARA YOLLUĞU			451,50
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>8.034.207,12</b>

**2014 YILINDA KALKINMA AJANSI EŞ FİNANSMAN İLE İLGİLİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANAN PROJE ÖDENEKLERİ**

\*5449 Sayılı Kanun gereğince 2014 Yılı 6512 sayılı Bütçe Kanununun E-cetvelininin 71.maddesinde belirtildiği üzere " 5449 Sayılı Kanun Gereğince merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine tahsis edilen kaynaklar, proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. söz konusu projelerde kullanılmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eş finansman tutarın Bu amaçla idarelerin bütçelerinde (06) veya (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkukla bağlamak suretiyle söz konusu projeler için açılan özel hesaplara ödeme proje yürütücüsü idareler yetkilidir" denmektedir. \* 2014 Yılında Üniversitemiz Rektörlük Özel kaleminden Bilimsel Araştırma Projeleri Tertibinden karşılanmak üzere (Hazine Artığından ) Likit Karşılığı (06) Sermaye Giderleri koduna Kalkınma Ajansının Eş Finansman Giderlerinin karşılanabilmesi için ödenek kaydı yapılmış ve ilgili özel hesaba aktarılmıştır.

2014 YILI KALKINMA AJANSI EŞ FİNANSMAN ÖDENEK KAYDI TABLOSU				
ÖDENEK KAYDI YAPILAN BÜTÇE TERTİBİ	TERTİP AÇIKLAMASI	BÜTÇE KAYNAĞI	EKLENEN ÖDENEK	ÖZEL HESABA AKTARILAN ÖDENEK
38.10.09.8.8.00-2.06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	HAZINE ARTIĞI (LİKİT)	143.750	143.750
38.10.09.8.8.00-2.06.2	MENKUL SERMAYE ÜRTEİM GİDERLERİ	KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI	141.868	141.868
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>285.618</b>	<b>285.618</b>

Y.T.Ü 2014 KALKINMA AJANSI PROJELERİ VE MERKEZİ BÜTÇEDEN EKLENEN EŞ FİNANSMAN KAYDI TABLOSU									
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / PROJE KORDİNATÖRÜ	PROJENİN ADI	ORTAK PROJE	TOPLAM PROJE TUTARI	KALKINMA AJANSI DESTEK ORANI	KALKINMA AJANSI DESTEĞİ	KURUM KATKI PAYI	YTÜ EŞ FİNANSMAN TUTARI	KURUM KATKI PAYI ÖDENEN %ORAN	KURUM KATKI PAYI ÖDENEN
Prof.Dr. İbrahim İŞILDAK	Biyo teknolojik Serada Biyo sensörler Kullanılarak Hidroponik Sistemde Lale		1.030.270,00	%86,23	888.401,82	%13,87	141.868,00	%13,87	141.868,00
Doç.Dr. Hakan AKÇAY	Renkli Eller Engelli Bireyleri Sanat-Sporve Eğitim Yoluyla Sosyal Dahil Etme Modeli Uygulaması		296.980,00	%89,98	267.213,33	%10	29.698,00	%10'nun %50si	14.849,00
Prof.Dr.Muhammet ARICI	Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi	İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	1.434.800,00	%90	1.291.320,00	%10	36.327,51	%10'nun %50si	18.164,00
Doç.Dr.Çiğdem ÖZÇİMEN	Farklı Atık Su Kaynakları Kullanılarak Yeni ve etkin Mikroalg Yetiştirme Sistemi Tasarımı ve Biyoyakıt Üretimi		793.962,43	%88,40	701.889,18	11,60	92.073,25	%11,60'nin %50si	46.050,00
Prof.Dr.Tülay YILDIRIM (Proje Koordinatörü)	Siber Güvenlik ve Biyometrik Araştırmalar Danışmanlık ve Test Merkezi		1.291.987,50	89,99	1.162.614,95	10,01	129.372,55	%10,01'in %50si	64.687,00
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>4.847.999,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311.439,28</b>	<b>0,00</b>	<b>429.339,31</b>	<b>0,00</b>	<b>285.618,00</b>

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
2014 YILI PROJE UYGULAMALARI  
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2014H030950	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2014-2014	1	0	100	0	0	0	100	
		Öz Gelir							0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	82	0	0	0	82	
		Öz Gelir							0	0	
2014H030950	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2014-2014	1	0	18	0	0	0	18	
		Öz Gelir							0	0	
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Öz Gelir	0	0	
		2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	18	
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Öz Gelir	0	0	
								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	18		
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	100		
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	100		
										#SAYI/0!	

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2014H030950 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi".

2014 ÖDENEĞİ	100.000
EKLENEN	
REVİZE:	
DÜŞÜLEN:	82.000
EKLENEN	
TOPLAM ÖDENEK	18.000

**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri

: 17.995,00

**Harcamalar Toplamı**

**17.995,00**

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2013 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2014 ÖNCESİ)	HEDEFL. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
22.05.2014-19.08.2014	YTÜ MERKEZ KAMPUS E BLOK ARA KAT (827 M <sup>2</sup> ) ÇELİK PROJELER VE DAVUTPAŞA KAMPUSU YANICI KİMYASAL MADDE DEPOSU (354 M <sup>2</sup> )BETONARME PROJELERİ HİZMET ALIMLI	YTÜ Davutpaşa kampusu 14 nolu kargir yapı restorasyon projesi hizmet alım işi.	1 adet (1181 M <sup>2</sup> alanın projelendiril mesi)	.....	1 adet (1181 M <sup>2</sup> alanın projelendiril mesi)	100%	17.995,00
<b>TOPLAM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.995,00</b>

**PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FINANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2016	1	0	220.000	0	182.264	0	14.280	
		Öz Gelir							0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	.....	0	0	0	0	882	0	882	
		Öz Gelir							0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	.....	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2016	1	0	220.000	0	183.146	0	15.162	
		Öz Gelir							0	0	
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Hazine Yardımı	0	15.162	
								Öz Gelir	0	0	
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı	0	15.153	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Hazine Yardımı	0	9	
								Öz Gelir	0	0	
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	106		
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100		
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100		

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi.**

2014 ÖDENEĞİ	14.280
EKLENEN HAZİNE	700
REVİZE:	
DÜŞÜLEN:	
AKTARMA İLE	182
TOPLAM ÖDENEK	15.162
HARCANAN	15.153
KALAN	9

**REVİZE:**

**EKLENEN:**

(1) 1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2014 Yılı içinde Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi ile toplam 700.000,00.-TL Ekleme işlemi Gerçekleştirilmiştir.

(2) 1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2014 Yılı içinde 2000H031890 Kampüs Altyapısı Projesinden toplam 100.000,00.- TL' ödenek düşülmüştür.

(3) 1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2014 Yılı içinde 2014H030950 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Projesinden toplam 82.000,00.- TL' ödenek düşülmüştür.

(4) 1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2014 yılında toplam 882.000,00.-TL ödenek eklenmiştir.

**DÜŞÜLEN:****HARCAMA BİLGİLERİ:****Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:****FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2014 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDEFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
02.01.2014-29.12.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU İKTİSADI VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTE BİNASI YAPIM İŞİ.	2014 yılında yapımına başlanmış ve yıl sonu itibarı ile tamamlanmıştır.	18.820 M <sup>2</sup>	0,00	18.820 M <sup>2</sup>	100%	15.153.004,07
<b>TOPLAM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.153.004,07</b>

**PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**

**Açıklama:** Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2016	1	0	15.000	0	13.677	0	100	
		Öz Gelir							0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2016	1	0	15.000	0	13.577	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	0	0	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	0	#SAYI/0!	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	0	#SAYI/0!	

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:** 2000H031620 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi.

2014 ÖDENEĞİ	100
DÜŞÜLEN:	100
TOPLAM ÖDENEK	0
HARCANAN	0
KALAN	0

**REVİZE:****DÜŞÜLEN:**

1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2014 Yılı içinde 2000H031620 Kampüs Altyapısı Projesinden Toplam 100.000,00.- TL ödenek düşülmüştür.

**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri

0,00

**Harcamalar Toplamı****0,00****PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:****FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2014 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2014 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA TUTARI	
			HEDEFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR			
TOPLAM			0	0	0	0	0,00

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ		
				DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine Yardımı	2008-2015		1	0	24.500	0	17.776	0	1.500	
		Öz Gelir								0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	-----		0	0	0	0	450	0	450	
		Öz Gelir								0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	-----		0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir								0	0	
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine Yardımı	2008-2015		1	0	24.500	0	18.226	0	1.950	
		Öz Gelir								0	0	
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	0	0
								Öz Gelir	0	0	0	0
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı	0	0	0	1.950
								Öz Gelir	0	0	0	0
		2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	0	0	1.950
								Öz Gelir	0	0	0	0
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı	0	0	0	0
								Öz Gelir	0	0	0	0
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	130			
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100			
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100			
								0	0			

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035090 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.

2014 ÖDENEĞİ	1.500.000
EKLENEN	450.000
TOPLAM ÖDENEK	1.950.000
HARCANAN	1.949.725,26
KALAN	274,74

**EKLENEN:** 2008H035090 Büyük Onarım Projesi için 2014H030940 Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Projesinden düşülmek suretiyle toplam 450.000,00-TL aktarılmıştır. 2014 Yılı içinde 2008H035090 Büyük Onarım Projesine eklenmek suretiyle aktarılan toplam tutar 450.000,00.-TL'dir.**DÜŞÜLEN:****HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

1.949.725,26

**Harcamalar Toplamı****1.949.725,26**

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA  (2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2014 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2014 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
					HEDEFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
26.04.2014-29.04.2014	YTÜ D.PAŞA KAMPUSU ESENLER GİRİŞİ MEYDANI ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	33.119,25
11.06.2014-21.10.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSUNDE DANS STÜDYOSU ONARIM İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	61.784,97
25.07.2014-13.08.2014	YTÜ D.PAŞA KAMPUSU KAPALI YÜZME HAVUZU TERAS ÇATISI SU İZOLASYONU YAPILMASI.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	17.261,43
02.06.2014-17.06.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU FEN EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİ LABORATUVAR ELEKTRİK TESİSATI YAPIMI İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	46.020,00
08.09.2014-18.09.2014	YTÜ D.PAŞA KAMP. FEN EDEB. FAK. SOĞUTMA GRUBU CHILLER BESLEME TANKI KONULARAK SİST. GÜÇLENDİRİLMESİ İLE A VE B BLOKYAĞMUR SUYU HATTININ TOPLANMASI.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	48.085,00
11.09.2014-18.09.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU SELÇUK ÖZTAP BİNASI TADİLAT İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	52.805,00
29.09.2014-09.12.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU KIŞLA BİNASI İÇ HAVLUDA BULUNAN MUHDES BİNANIN YIKILMASI İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	55.342,00
13.11.2014-13.12.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU MUHTELİF YERLERDE YOL, YÜRÜME YOLU VE OTOPARK YAPIM İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	184.377,18
29.08.2014-26.12.2014	YTÜ MERKEZ ve D.PAŞA KAMPUSLERİNDE ASANSÖR YAPIMI, YENİLEME VE ELEKTRİK TESİSATI YENİLEME İŞLERİ	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	581.210,55
11.11.2014-18.11.2014	YTÜ İNŞAAT FAK. VE KİMYA METALUEJİ FAK. ASMA TAVAN TAMİRAT VE TADİLAT İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	54.870,00
27.11.2014-06.12.2014	YTÜ REKTÖRLÜK ELEKTRİK TESİSATI TADİLATI İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	40.120,00
03.12.2014-17.12.2014	YTÜ D.PAŞA VE YILDIZ KAMPUSUNDE MUHTELİF TAMİRAT İŞLERİ YAPILMASI.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	34.220,00
03.12.2014-22.12.2014	VALİDE SULTAN KASRI HÜNKAR DAİRESİ (REKTÖRLÜK BİNASI) MÜZEYİN ANA GİRİŞ KAPISI RESTORASYON VE KONSERVASYONU	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	48.488,29



BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA  (2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2014 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2014 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
03.12.2014-10.12.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU SEKRETERLİK BİNASI SICAK SU HATTI YAPIMI VE SERA KABLO ÇEKİM İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	49.560,00
08.12.2014-18.12.2014	YTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ SINIF TADİLATI.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	25.842,00
05.12.2014-12.12.2014	YTÜ D.PAŞA KAMPUSU 2 NOLU VE YURTLAR ARASI DUVAR VE YDO VE KREŞ ÖNÜ ONARIM İŞL. YAPILMASI.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	51.920,00
17.12.2014-24.12.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU KÜTÜPHANE KİTAP GİRİŞ YOLU BETON VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	28.140,00
06.03.2014-10.03.2014	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU KIŞ BAHÇESİ ZEMİN DÜZENLEME VE TEMEL BETONU YAPILMASI İŞİ.	Beşiktaş ve Davutpaşa kampüslerinde Yol, çevre düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım Tadilat işleri Yapılması.	1 Adet	.....	1 Adet	100%	54.752,00
<b>TOPLAM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.467.917,67</b>

**PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**

PROJE NO	PROJE ADI	FINANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI			2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2014H030940	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2014-2014	1	0	7.008	0	0	0	4.500	
		Öz Gelir							0	2.020	
		Hibe							(0)	(488)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0		0	0	0	1.762	
		Öz Gelir							0	1.060	
		Hibe							(0)	(0)	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0		0	0	0	973	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
2014H030940	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2014-2014	1	0	7.008	0	0	0	5.289	
		Öz Gelir							0	3.080	
		Hibe							(0)	(488)	
BLOKE		Hazine Yardımı							0	0	
		Öz Gelir							0	0	
		Hazine Yardımı							0	5.289	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								0	3.080		
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								0	5.149		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								0	616		
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE								0	88		
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE								0	69		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE								0	69		
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI								(0)	(0)		
PROGRAMINA GÖRE								(0)	(0)		
REVİZE PROGRAMA GÖRE								(0)	(0)		
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2014H030940 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.											

2014 ÖDENEĞİ	6.520.000
EKLENEN	2.299.560
DÜŞÜLEN	450.000
TOPLAM ÖDENEK	8.369.560
HARCANAN	5.764.905,44
KALAN	2.604.654,70

**REVİZE:**

**EKLENEN:**

(1) Muhtelif İşler Projesi için yılbaşında Akreditif Artığından Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 91.560,14.-TL'dir. 2014 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesinde yayın almalarına Akreditif Artığından toplam 91.560,14.-TL'dir.

(2) Muhtelif İşler Projesi için yıl içinde öncelikle 1.000.000.-TL ikinci olarak 148.000,00.- TL tutarında olmak üzere toplam 1.148.000,00.- TL Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu ödenek aktarılmıştır (Hazine Artığından)

(3) Muhtelif İşler Projesinin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında, özgelir ödenegine 1.060.000.- TL Likit karşılığı ödenek aktarılmıştır

(4) 2014 Yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi için aktarılan toplam tutar 2.299.660,14,00.-TL'dir.

**DÜŞÜLEN:**

(1) Muhtelif İşler (Yayın Alımları) Projesinden 450.000.- TL- ödenek düşülerek , 2008H035090 Proje No'lu Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır.

**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.1 Mamul Mal Alımları	:	5.455.166,41
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	137.000,00
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	152.739,04
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	20.000,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00

**Harcamalar Toplamı 5.764.905,45**

**Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:**

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bütçesinin Muhtelif İşler Projesi öz gelir ödenegi, 2.020.000.- TL olup, 2014 Yılında 1.060.000.- TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar kurulumu için , yaklaşık KDV dahil 2300.000.- TL ödenek ihtiyacının giderilmesi için Likit Karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Ekleme yapıldıktan sonra Laboratuvar Cihazı( Çeker Ocak) ihalesi yapılmıştır. İhaleyi kaybeden firma Kamu ihale kurumuna şikayette bulunmuştur. Kamu İhale Kurumu 26.11.2014 tarih ve 2014/UM.II-3815 sayılı kurul kararı ile "Düzeltilici İşlem Belirlenmesine" karar vermiştir. İhale süreci öngörülmeden şekilde uzamıştır. Kurul kararına istinaden ihale sürecine devam edilecek sözleşme imzalanarak işin yapılması yapılması ve ödenekleştirilmesi işlemleri 2015 yılına kalmıştır. 25.12.2014 tarih ve 43841809-841.02.07-1412250131 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığında bilgi verilmiştir.

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

**HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
<b>(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)</b>			
<b>AÇIKLAMA</b>			
SCANNER (MERKEZ DEPO)	35	adet	55.755,00
DİSK ÜNİTESİ ALIMI (BİLGİ İŞLEM)	1	kalem	156.350,00
BİLGİSAYAR VE EKРАН (MERKEZ DEPO) DMO	274	adet	430.086,05
YEREL AĞ YAPISI GELİŞTİRME PROJESİ (BİLGİ İŞLEM)	1	kalem	306.800,00
KENARLIKSIZ MONİTÖR (GÜVENLİK KOOR.)	1	kalem	40.651,00
İŞ İSTASYONU (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	adet	31.718,40
NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO	10	adet	39.159,72
BİLGİSAYAR VE EKРАН (MERKEZ DEPO) DMO	150	adet	259.545,72
SUNUCU (BİLGİ İŞLEM)	1	kalem	44.250,00
BİLGİSAYAR VE EKРАН (MERKEZ DEPO) DMO	150	adet	292.097,79
NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO	25	adet	102.406,30
NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO	10	adet	41.798,55
BİLGİSAYAR VE EKРАН (MERKEZ DEPO) DMO	51	adet	102.259,66
MOBİLYA (EĞİTİM FAKÜLTESİ) DMO	1	kalem	287.858,06
MAKAM KOLTUĞU (MERKEZ DEPO) DMO	50	adet	19.275,30
BEKLEME KOLTUĞU (MERKEZ DEPO) DMO	100	adet	35.723,32
PERDE (EĞİTİM FAKÜLTESİ)	1	kalem	10.530,00
SEKRETER TİPİ KOLTUK (MERKEZ DEPO) DMO	100	adet	11.565,18
BEKLEME TİPİ KOLTUK (MERKEZ DEPO) DMO	100	adet	8.352,04
MOBİLYA (SKS, ÖĞRENCİ İŞLERİ, GÜVENLİK, İNŞAAT F. SEK., MEZUNLAR KOOR. İMİD) DMO	1	kalem	52.664,51
MOBİLYA (MYO) DMO	1	kalem	18.357,61
KASA ALIMI (BİLGİ İŞLEM)	1	adet	21.307,22
YANGIN ALARM SİSTEMİ (MASLAK KAMPÜSÜ)	1	kalem	37.506,89
ENGELLİ ASANSÖRÜ (EĞİTİM FAKÜLTESİ)	1	adet	15.000,00
YAZI TAHTASI (EĞİTİM FAKÜLTESİ)	4	adet	11.682,00
LABORATUVAR MALZEMESİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK-FEN EDEBİYAT FAK.)	1	kalem	24.200,00
KLİMA (KÜTÜPHANE)	1	kalem	22.467,20

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM			
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
AÇIKLAMA			
LABORATUVAR MALZEMESİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK-FEN EDEBİYAT FAK.)	1	kalem	15.193,24
YAZICI (MERKEZ DEPO)	100	adet	18.290,00
MOBO ALIMI (OTOPARK ÇIKIŞ NOKTASI)	1	kalem	46.999,40
BARKOVİZYON (MERKEZ DEPO)	6	adet	16.841,62
ARŞİV DOLABI (İNŞAAT FAKÜLTESİ) DMO	1	kalem	9.121,01
ARŞİV DOLABI (ELEKTRİK FAKÜLTESİ) DMO	1	kalem	19.330,43
TELEFON (MERKEZ DEPO) DMO	100	adet	2.044,94
SELF-CHECK SİSTEMİ (KÜTÜPHANE)	1	kalem	45.666,00
UPS ALIMI (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	kalem	31.860,00
INTERKOM SİSTEMİ (İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	kalem	13.900,40
KİTAP TARAYICI (KÜTÜPHANE) DMO	2	adet	62.655,00
YAZI TAHTASI (EĞİTİM FAKÜLTESİ) 2013	1	kalem	39.245,62
ENGELLİ MERDİVEN TRANSFER LİFTİ (MİMARLIK FAKÜLTESİ)	1	adet	11.000,00
MİKROSKOP VE ZİMPARALAMA PARLATMA CİHAZI (GEMİ İNŞAATI FAK.)	1	kalem	17.995,00
LABORATUVAR MALZEMESİ (GEMİ İNŞAATI FAK.)	1	kalem	26.329,58
YANGIN İHBAR OTOMASYON SİSTEMİ (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	kalem	15.222,00
YÖNLENDİRME LEVHASI (DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ)	1	kalem	30.444,00
SIVI AZOT ÜRETİM SİSTEMİ (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ)	1	kalem	12.980,00
XRD CİHAZI İÇİN HV KABLO VE X İŞİNİ TÜPÜ (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ)	1	kalem	43.284,76
KAMERA ALIMI (BEŞİKTAŞ)	1	kalem	54.350,80
AKUSTİK ALET (MİMARLIK)	1	kalem	19.982,44
XRD CİHAZI (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ)	1	kalem	11.741,00
FOTOKOPI (18 ÇEKİM) DMO	2	adet	2.360,00
FOTOKOPI (30 ÇEKİM) DMO	2	adet	8.071,20
BARKOVİZYON (MERKEZ DEPO)	18	adet	32.599,15
GÜÇ KAYNAĞI (ÖĞRENCİ İŞLERİ)	1	kalem	11.977,00
LABORATUVAR CİHAZI (ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ)	1	kalem	53.100,00
PLAKA OKUMA SİSTEMİ (ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTASI)	1	kalem	37.854,40
3 D PRINTER (MİMARLIK FAKÜLTESİ)	10	adet	30.000,00
MUHTELİF KIRTASIYE ALIMI	2	kalem	18.272,30
MUHTELİF KAĞIT ALIMI	4	kalem	95.304,68
MUHTELİF KERESTE ÜRÜNLERİ ALIMI	1	kalem	4.307,00
DİĞER ALIMLAR (HİRDAVAT)	1	kalem	19.116,02
USIS ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ	1	kalem	37.000,00
KAMERA LİSANSLAMA	1	kalem	25.913,04
EBYS BAKIM ANLAŞMASI	1	kalem	30.000,00
LOJMAN YÖNETİM SİSTEMİ	1	kalem	23.600,00
METAL ANALİZ GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI (GEMİ İNŞAATI FAK.)	1	kalem	7.670,00
ESRI YAZILIMI (MİMARLIK FAK.)	1	kalem	28.556,00
MUHTELİF ARAÇ ONARIMI (DESTEK HİZMETLERİ)	16	kalem	20.000,00
YAZI TAHTASI	4	ADET	11.049,47
BİLGİSAYAR	157	ADET	224.116,44
<b>TOPLAM</b>			<b>3.764.711,46</b>

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
<b>NAKLI YEKÜN</b>			<b>3.764.711,46</b>
<b>MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ</b>			
DIESEL FITNESS 159 5 STATION	1	ADET	
SMITH MACHINE	1	ADET	
DECLINE BENCH	1	ADET	
WEIGHT BENCH	1	ADET	
SCOT BENCH	1	ADET	
DIESEL OLİMPİK DÜZ BAR-218CM	3	ADET	
DIESEL OLİMPİK BAR-119 CM	2	ADET	
DIESEL OLİMPİK DÜZ BAR-152CM	2	ADET	
SEATED CALF MACHINE	1	ADET	
DIESEL FITNESS TRICEPS HALAT	1	ADET	
VERTICAL KNEE RAISE	1	ADET	
DIESEL FITNESS 9004 SEATED ROW	1	ADET	
DIESEL FITNESS 9016 MULTİ HIP	1	ADET	
DIESEL BS 001 TWIST	2	ADET	
DIESEL FITNESS 9015LEG PRESS	1	ADET	
ADJUSTABLE WEB BOARD	1	ADET	
ADJUSTABLE BENCH	1	ADET	
2,5-50KG KAUCUK DUMBELL SEHBASI	1	ADET	
PLASTIC OLYMPIC FLANS	1	ADET	
VOIT PLATES BAND SETİ	2	ADET	
1-10 KG DUMBEL SET	1	ADET	
HAVALANDIRMA SİSTEMİ YEMKHANE	1	ADET	53.690,00
SU DEPOSU	1	ADET	53.100,00
SU DEPOSU	1	ADET	50.386,00
<b>MUTFAK ARAÇ GEREÇ</b>			
GN 1/1-150 KÜVET	30	ADET	
GN 1/1-200 KÜVET	50	ADET	
GN 2/1-65 KÜVET	85	ADET	
HELVANE TENCERE 110X35	6	ADET	
TEPSİ TAŞIMA ARABASI	4	ADET	
KAZAN TAŞIMA ARABASI 90*60*50	4	ADET	
PATATES SOYMA MAKİNASI	1	ADET	
YEMEK BIÇAĞI	200	DÜZINE	
<b>BÜRO MOBİLYALARI</b>			
KONSOL DOLAP	1	ADET	
TOPLANTI MASASI	1	ADET	
TOPLANTI KOLTUĞU	25	ADET	
<b>MUHTELİF MOBİLYA MALZEMESİ</b>			
22Lİ KANEPE	2	ADET	
TEKLİ KOLTUK	14	ADET	
OVAL SEHPA	4	ADET	
YUVARLAK SEHPA	1	ADET	
AYNA	2	ADET	
DRESUAR	1	ADET	
ELBISE ASKISI	2	ADET	
<b>PERDE YAPTIRILMASI</b>			
ASTARLI KATLAMALI BEYAZ PERDE	5	ADET	
YEŞİL TUL KATLAMALI PERDE	5	ADET	
STOR PERDE	10	ADET	
KURU AKÜ ALIMI	120	ADET	
<b>PERDE YAPTIRILMASI</b>			
STOR	45	M2	
PÜSKÜLLÜ BRACOL	20	ADET	
RENZO	20	ADET	
SAÇAKLI ÜST MODEL	17,50	METRE	
SAÇAKLI FON	52	METRE	
TÜRKÇE DİLDE BASILI KİTAP ALIMI	3.770	ADET	53.222,63
TÜRKÇE DİLDE BASILI KİTAP ALIMI	765	ADET	19.747,12
YABANCI DİLDE BASILI KİTAP	5.750	ADET	42.107,13
YABANCI DİLDE BASILI KİTAP	5.014	ADET	41.726,32
YABANCI DİLDE BASILI KİTAP	439	ADET	75.794,07
YABANCI DİLDE BASILI KİTAP	69	ADET	11.877,85
YABANCI DİLDE BASILI KİTAP	562	ADET	79.822,07
TÜRKÇE DİLDE BASILI DERGI ALIMI	46	BAŞLIK	9.334,95
ABI/INFORM COMPLETE	1	PAKET	36.028,80
ACM (American Computing Machinery Digital Library)	1	PAKET	13.717,86
ACS (American Chemical Society)	1	PAKET	27.742,15
ASCE (American Society of Civil Engineerings)	1	PAKET	18.766,61
ASME(American Society of Mechanical Engineerings)	1	PAKET	16.395,02
ASTM Digital Library, ASTM Standards	2	PAKET	36.969,37
Bridgeman Education	1	PAKET	6.375,67
BSOL	1	PAKET	52.696,07
<b>TOPLAM</b>			<b>12.960.829,00</b>

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI- 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
AÇIKLAMA			
<b>NAKLI YEKÜN</b>			<b>12.960.829,00</b>
Cambridge Journal Online (ZORUNLU/2013-2015)	1	PAKET	14.112,21
Ebrary e-books	1	PAKET	19.683,60
Ebsco-Art and Architecture Complete, Avery Index to Architectural Periodicals, Econlit, Education Source	4	PAKET	59.809,27
Engineering Village 2	1	PAKET	57.410,50
HUKUKTÜRK	1	PAKET	1.450,00
ICE Virtual Library	1	PAKET	24.443,61
IFS	1	PAKET	2.573,79
IOP(Institute of Physics)	1	PAKET	48.636,78
IIF-İktisat İşletme Finans Dergisi	1	PAKET	2.929,00
Journal Citation Reports	1	PAKET	13.400,55
JSTOR- Arts and Sciences I Coll. , III Coll.	2	PAKET	3.545,74
KNOVEL	1	PAKET	54.356,93
MATHSCINET ONLINE VERİTABANI	1	PAKET	5.183,09
Music Online	1	PAKET	10.400,53
Oxford GROVE Art Online	1	PAKET	5.286,01
Oxford Journals Online + holding	1	PAKET	17.881,30
PROQUEST Dissertations and Thesis	1	PAKET	50.651,77
Proquest Engineering Collection	1	PAKET	19.810,33
SAE ONLINE VERİTABANI	1	PAKET	17.947,89
SAFARI IT&Business e-books	2	PAKET	38.343,29
SCIFINDER	1	PAKET	92.076,92
SPRINGER LINK	1	PAKET	71.464,60
Springer LNCS	1	PAKET	34.794,85
WILEY Library Online	1	PAKET	115.902,16
SUMMON	1	PAKET	48.203,88
Library Press	1	PAKET	27.412,31
OCLC-ILL	1	PAKET	7.314,45
Hiperkitap	1	PAKET	24.596,18
RSC	1	PAKET	27.123,69
FLOW	1	PAKET	6.538,60
EBSCO ELEKTRONİK DERĞİ ALIMI (2014 ÖDEME)	48	BAŞLIK	79.188,28
EBSCO ELEKTRONİK DERĞİ ALIMI (2015 ÖDEME)	36	BAŞLIK	72.220,09
PROQUEST ELEKTRONİK KİTAP	6	ADET	2.229,59
			<b>14.037.750,79</b>

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2014 YILI PROJE UYGULAMALARI**  
**(EĞİTİM -KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM		DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2012H040230	Müze Tefrişatı	Hazine Yardımı	2012-2015	1	0	1.500	0	800	0	450	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
2012H040230	Müze Tefrişatı	Hazine Yardımı	2012-2015	1	0	1.500	0	800	0	450	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Hazine Yardımı	0	450	
								Öz Gelir	0	0	
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı	0	450	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100		
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100		
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100		
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI								Hibe	(0)	(0)	
2014 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAMINA GÖRE				(0)	(0)		
				REVİZE PROGRAMA GÖRE				(0)	(0)		

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:** 2012H040230 Numaralı "Müze Tefrişatı" Projesi.

2014 ÖDENEĞİ	450.000
EKLENEN	0
DÜŞÜLEN	0
TOPLAM ÖDENEK	450.000
HARCANAN	449.780,33
KALAN	219,67

**REVİZE:**

**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.1 Mamul Mal Alımları	:	449.780,33
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	0,00
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
<b>Harcamalar Toplamı</b>		<b>449.780,33</b>

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM			
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
MIKTAR	BİRİM	TUTAR	
AÇIKLAMA			
MOBİLYA (REKTÖRLÜK)	1	kalem	3.964,00
RESTORASYON MALZEMESİ (RESTORASYON)	1	kalem	12.458,00
RESTORASYON BOYA MALZEMESİ (RESTORASYON)	1	kalem	5.208,52
ALTIN VARAK VE MIKSIYON (RESTORASYON)	1	kalem	49.998,96
MOBİLYA (BEYAZ KÖŞK)	1	kalem	38.173,00
ALTIN VARAK VE MIKSIYON (RESTORASYON)	1	kalem	49.998,96
PERDE (REKTÖRLÜK / REKTÖR YARDIMCILIĞI)	1	kalem	3.888,00
MOBİLYA (PEMBE KÖŞK)	1	kalem	7.929,60
MOBİLYA (REKTÖR EVİ)	1	kalem	11.800,00
SOBA RESTORASYONU (ŞÖMINELİ SALON / KÖŞK)	1	kalem	30.090,00
MOBİLYA (REKTÖRLÜK)	1	kalem	20.355,00
AVİZE (REKTÖRLÜK-OTAĞI HÜMAYUN-FEN BİL. ENS.)	1	kalem	51.212,00
MOBİLYA (PEMBE KÖŞK)	1	kalem	44.981,60
PERDE (PEMBE KÖŞK)	1	kalem	3.996,00
HALI (PEMBE KÖŞK)	1	kalem	5.000,00
MOBİLYA (REKTÖR EVİ)	1	kalem	32.621,69
AVİZE (REKTÖRLÜK-REKTÖR EVİ-KÖŞKLER)	1	kalem	40.345,00
MOBİLYA (REKTÖRLÜK)	1	kalem	10.620,00
YANGIN ALARM SİSTEMİ (REKTÖR EVİ)	1	kalem	11.800,00
YANGIN ALARM SİSTEMİ (PEMBE KÖŞK)	1	kalem	14.160,00
MOBİLYA (REKTÖR EVİ)	1	kalem	1.180,00
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>449.780,33</b>

**(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2014H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	2014-2015	1	0	100	0	0	0	2	
		Öz Gelir							0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
2014H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	2014-2015	1	0	100	0	0	0	2	
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Hazine Yardımı	0	2	
								Öz Gelir	0	0	
2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Hazine Yardımı	0	2	
								Öz Gelir	0	0	
2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	0		
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	0		
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	0		
											#SAYI/0!

**NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:** 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.

2014 ÖDENEĞİ	2.000
EKLENEN	
DÜŞÜLEN	
TOPLAM	2.000
HARCANAN	0,00
KALAN	2.000,00

**REVİZE:**

**HARCAMA**

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri	0,00
<b>Harcamalar Toplamı</b>	<b>0,00</b>

**Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:**

Üniversitemizin 2014 Yılında, 2014H050240 Proje No'lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine, 2.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Kalkınma Bakanlığında Yatırım görüşmeleri yapılırken spor sektöründe bazı kamu kurumlarına o yıl için ödenek tahsis edilmeyeceğini bunun yerine yeni kurulmuş üniversite ve kurumların destekleneceği görüşmelerde belirtmiştir. mevcut ödenekte kullanılmamıştır.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2013 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2014 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
					HEDEFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
<b>TOPLAM</b>			0	0	0	0	0,00

#### PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

**Açıklama:** Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

#### 4. Öneriler :

- \*Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.
- \*Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.
- \*Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.
- \*Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.
- \*Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma
- \*Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

#### HAZIRLAYAN

Gökçe Z. DURMAZ KAYA