



***YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ***

***2017 YILI
YATIRIM İZLEME
VE DEĞERLENDİRME
RAPORU***

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz; Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri altında bir asrı aşan süredir yürüttüğü bilimsel araştırma ve öğretim çalışmalarını, belirlenmiş olduğu hedeflere doğrultusunda; geçmişten aldığı bu güçle ve yüreken inandığımız asli görevimiz kapsamında tüm birimlerle uyum içerisinde yürütmeye devam etmektedir. Bilimsel yaklaşımda taviz vermeden, huzurlu bir üniversite ortamında ülkemize katkı değer sağlayacak projeler üretmeyi ve dünya ölçeğindeki diğer üniversitelerle bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda rekabet edebilecek çağdaş bir üniversite olmayı hedefleyen, Türkiye'deki en köklü ve saygın eğitim kurumları arasında yer alan Üniversitemiz; Yıldız Merkez (Beşiktaş) Yerleşkesinde 3, Davutpaşa (Esenler) Yerleşkesinde 8 olmak üzere toplam 11 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.632 akademik personel, 750 idari personel ile 40.000'e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Öğrencilerin üniversite ile bütünleşmesini sağlayacak gerekli oryantasyonu sağlamak, sosyal ve psikolojik problemlerinin çözümüne yönelik mekanizmaların başında gelen Öğrenci Dekanlığı, sosyal problemlere yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü (SOSYOPARK) ve sanatı, tasarımı ve teknolojiyi bir çatı altında birleştirmek, üniversitemizde ve teknopark şirketlerinde patenti alınan ürünlerin görsel tasarımlarını desteği amaçlayan Sanat Tasarım Parkı (SATPARK) aktif olarak hizmete başlamışlardır.

Davutpaşada yeni yapılan "Şehit Mehmet Şefik Şefkatlıoğlu Anaokulu"muz hizmete açılmıştır. Üniversite öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri "Gençlik Merkezi ve Akademisi" ile kapalı/açık alanlarda farklı sportif etkinlikleri gerçekleştirebileceği "Gençlik Spor Merkezi", T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile Davutpaşa Kampüsü müzede hayat bulacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca öncelikli olarak üniversitemiz öğrencilerinin faydalanabileceği 1000 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu proje çalışmalarına devam edilmektedir.

Üniversitemizin Davutpaşa Kampüsü'nde yenilenme bekleyen fiziksel koşulların düzeltilmesi, hem akademik ve idari personelimize hem de öğrencilerimize huzurla zaman geçirdikleri bir kampüs sunulması için başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarını işlevsellik, kalite, sağlamlık, estetik, insan sağlığı ve güvenliği, tarihi doku ve ekolojik sistem ile uyum kriterleri dikkate alınarak sürdürülmektedir. Doğayla dost, yeşil ve Yaşayan Kampüs Davutpaşa hedefi doğrultusunda hazırlıklar tamamlanmış,bisiklet yolu hizmete alınmış olup, peyzaj çalışmaları sürdürülmektedir. Davutpaşa yönetim binası, Davutpaşa Kampüsü misafirhane binası restorasyonu, kimyasal atık deposu, bilgi işlem binası, mediko sosyal binası ve kampüs kapılarının inşaat çalışmalarının tamamlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmaların başlatılmasının yanı sıra, çalışmaların süreklilik arz etmesi ve kalıcı olması için tüm bu süreçleri izlemek ve değerlendirmek de bir diğer önemli konudur. Bu kapsamda da ülkemizde yerleşmeye başlayan Stratejik Yönetim anlayışının bir sonucu olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği, kurumların izleme ve değerlendirme yapılarını esaslı. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları bu çerçevede karşımıza çıkan izleme ve değerlendirme araçlarından biridir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da titiz bir çalışma sonucu ve tüm birimlerimizin katkısıyla 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Böylece ilkelimizin başında yer alan hesap verilebilirlik çerçevesinde sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

2. Genel Değerlendirme

Kuruluşun Vizyonu:

Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak

- **Yön Veren:** Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
- **Tercih Edilen:** Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
- **Prestijli:** Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
- **Dünya Üniversitesi:** Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonu; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığı sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığını. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşmıştır.

Kuruluşun Misyonu:

Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek

Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan ögesini ön plana çıkararak, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,

Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreten geliştiren,

İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyetçi kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,

Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.

Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Yıldız Teknik Üniversitesinin 3. Dönem Stratejik Planında (2016 – 2020), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.

Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak

Stratejik Hedef 1.1:Akademik çalışmaların etkinliğini artırmak.

Stratejik Hedef 1.2:Teknoloji, sanat-tasarım, mimarlık ve sosyal bilimler alanlarında araştırma projeleri ve ürünlerini üretmek.

Stratejik Hedef 1.3:Fiziksel ve teknolojik altyapıya geliştirmek.

Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak

Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası anlamda başarılarını arttırmak.

Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

Amaç 3: Kurumsalalkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak

Stratejik Hedef 3.1:Yönetim Uygulamaları ve sistemleri ile kurumsal altyapıyı sürekli geliştirmek.

Stratejik Hedef 3.2: Veri analizi sistemini tasarlamak ve sürekli iyileştirmek.

Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,

Stratejik Hedef 4.1: Paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Hedef 4.2: Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunların tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek.

Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

2017 YATIRIM BÜTÇESİ	
Özel Bütçe	30.510.000,00
Hazine Yardımı	29.191.000,00
Öz Gelir	1.319.000,00
Hibe	(51.000,00)

Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2017H036030 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 1 adet (T-2: Binek Otomobil) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.

· **Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:**

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak), Tarihi Yarımada, Gaziosmanpaşa kampüslerinde yer alan 11 Fakülte (Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılmıştır ancak henüz faaliyete geçmemiştir.), 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 16 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 121 lisansüstü, 11 Fakültede 62 lisans (7 II. Öğretim, 55 Sadece I.Öğretim), 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 1 ön lisans (Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.420.578,60 m² alan üzerinde kurulu 381.821 m² kapalı mekana ve 15.725 m² açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2017 Aralık ayı sonu itibarıyla 1.632 akademik personel (274 Profesör, 231 Doçent, 371 Yardımcı Doçent, 156 Öğretim Görevlisi, 71 Okutman, 465 Araştırma Görevlisi, 63 Uzman, 1 Eğitim Öğretim Plancısı), 20 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel, 750 idari personel, 7 sürekli işçi, 8 geçici personel, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.418 personel ile 37.915 öğrenciyi eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ

Üniversite Kampüs Alanı: 1.420.578,60 m²

2017 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)										
Birimler	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar			Spor Alanları		Toplam	
		Derslik	Laboratuvar	Y.hane	Lojman + M.hane	Yurtlar	Garaj	Açık		Kapalı
Rektörlük	11.629	0	8.751	12.876	48.933	7.134	0	15.725	9.463	114.511
Fakülteler	88.435	74.729	52.106	0	0	0	0	0	0	215.270
Yüksekokullar	4.814	9.015	293	0	0	0	0	0	0	14.122
Enstitüler	1.333	1.333	0	0	0	0	0	0	0	2.666
Kütüphane	14.037	0	0	0	0	0	0	0	0	14.037
Kongre ve Kültür Merkezi	10.903	0	0	0	0	0	0	0	0	10.903
Sosyal Tesisler	8.872*	0	0	0	0	0	0	0	0	8.872
Atölye-Depo	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440
TOPLAM	141.463	85.077	61.150	12.876	48.933	7.134	0	15.725	9.463	381.821

Not : * Sosyal Tesisler:

* Toplantı ve Konferans Salonu: Rektörlük ve idari bina (2.174 m²) + Fakülteler (2.178 m²) = 4.352 m²,

* Kantin ve Kafeterya: Rektörlük ve idari bina (410 m²)+Fakülteler (1.225 m²) + Yüksekokullar (323) = 1.958 m²,

* Kreşler: 764 m²,

* Kulüp Dernekler: 1.251 m²,

* Sinema Salonu: 249 m²,

* Kulüp Dernekler: 1.251 m²,

* Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 298 m²

TOPLAM SOSYAL TESİS= 8.872 m²

Not : *İlgili veriler 2017 Yılı YTÜ Faaliyet Raporu'ndan alınmıştır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T02	Binek otomobil	34 EBY 93	1990	Doğan - Siyah	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 27	1990	Doğan - Fıme	1			
T02	Binek otomobil	34 ER 0382	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0383	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0384	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0385	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0386	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0387	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0388	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0390	2007	Renault Clio Megane - Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YJ 5335	2009	Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 004)				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 32	2010	Volkswagen Passat (Siyah)				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 68	2010	Volkswagen Passat (Siyah)				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 64	2010	Volkswagen Passat (Siyah)				1
T02	Binek otomobil	34 AZ 8563	2013	Volkswagen Passat (Gri)				1
				TOPLAM	2	0	0	13
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 RIZ 84	1999	Ford - Beyaz - 14 Kişilik			1	
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3510	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3520	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 VL 5108	2007	Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah -10 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 5412	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 AV 8522	2012	Mercedes Minibüs				1
				TOPLAM	0	0	1	5
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AC 0266	1997	Dodge Kamyonet (Kabinli)			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2576	2007	Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW - Beyaz - 3 Kişilik				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2577	2007	Isuzu Kamyonet - NKR W66 - STD - Beyaz - 3 Kişilik				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 ROZ 93	1999	Peugeot			1	
				TOPLAM	0	0	2	2
T09	Panel	34 ER 0389	2007	Renault Kango - Yandan Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik				1
T09	Panel	34 UH 3517	2007	Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 330M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik				1
				TOPLAM	0	0	0	2
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 RIZ 77	1999	Belde - 36 Kişilik			1	
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2578	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2579	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2580	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2581	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
				TOPLAM	0	0	1	4
TOPLAM				32 Taşıt	2	0	4	26

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T02	Binek Otomobil	34KKB29	1990	Doğan Fıme	1			
T03	Binek Otomobil	34RMU96	1993	Opel Vectra-Lacivert	1			
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AKZ 19	1985	Dodge Kamyonet (Kabinli)			1	
T10	Midibüs(Sürücü Dahil en fazla 26 kişilik)	34 ARF 06	1985	Magirus-17 Kişilik				1
T11-b	Otobüs(Sürücü dahil en az 41 kişilik)	34 AC 0305	1997	Otokar- Mavi Beyaz-41 kişilik)				1
				TOPLAM	2	0	3	0

Not: 2017 Yılında 31.12.2017 tarihi sonu itibariyle 5 adet taşıt hurdaya ayrılmıştır.

2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "2017 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ

- * 2017 Yılı içerisinde Merkez Lab Davutpaşa kampüsü ince inşaatı işi ince inşaat işleri ihalesi şikayet nedeniyle tasfiye sürecine girmiştir. Bu yüzden inşaatın bitimi gecikmiştir.
- * 2017 Yılı içinde Davutpaşa Kampüsü Merkez Laboratuvar inşaatının Mekanik - Elektrik - İnce İnşaat kısımlarının ihalesi hakediş ödemeleri yapılmıştır.
- * Elektronik Baskı Devre Laboratuvarı için gerekli sarf malzeme alınmıştır.
- * TG/DTA ve kimyasal analizleri için gerekli sarf malzemeler alınmıştır.
- * Labo Med - Hücre Kültürü Laboratuvarı için sarf malzeme alımları yapılmıştır.
- * ECN Altyapı - Merkez Laboratuvar yeni binası için kamera sistemi alınmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

- * YTÜ Davutpaşa kampüsü yönetim ve idari bina uygulama projeleri hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü Merkez Laboratuvar Binası revizyon projeleri ve Davutpaşa kampüsü giriş kapıları uygulama projeleri hazırlanması işi gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü genel peyzaj projeleri gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü Sağlık Merkezi Binası uygulama projeleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı uygulama projeleri hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Derslik İnşaatı (14.140 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin:

2011	2011 Yılı Eylül ayında inşaatına başlanılmış işin %35 (4.949 m ²) tamamlanmıştır.
2012	2012 Yılında %60 (8.484 m ²) tamamlanmıştır.
2013	2013 Yılında Kalan %5 (707 m ²) 2013 Yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (14.893 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin:

2012	2012 Yılında inşaatına başlanılmış işin %35 (5.212,55 m ²) tamamlanmıştır.
2013	2013 Yılında Kalan %65 (9.680,45 m ²) 2013 Yılı Kasım ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Davutpaşa Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İnşaatı (18.820 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin

2014	2014 Yılında başlanılmıştır. (18.820 m ²) inşaatın tamamı 2014 Yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.
2015	2014 yılısonundan kalan ödemeleri 2015 yılından yapılabilmektedir.

Davutpaşa Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulunun Ek Binalar İnşaatı (6.482 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin

2016	2016 Yılında başlanılmıştır. (6.482 m ²) inşaatın tamamı 2016 Yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.
------	---

Davutpaşa Kampüsü Kimya-Metalurji Fakültesi Ek Binalar İnşaatı (9.092 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin

2017	2016 Yılında başlanılmıştır. (9.092 m ²) inşaatın tamamı 2017 Yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.
------	---

Kampüs Alt Yapısı:

- * YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi atıksu kanalları ve iç mahal tes. onarım ve idari bina ek ofis yapım işi gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü Rektörlük tadilat ve yol düzenleme işi gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü tarihi hamam çevresi hafriyat işi gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü döner kavşak ve bisiklet yolları yapım işi gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü kışla çevresi alt yapı işi gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü kışla çevresi alt yapı işi gerçekleştirilmiştir.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü 2 adet (2000 ton) su deposu yapım işi tamamlanmıştır.

Büyük Onarım Projesi:

- * YTÜ Şefik Mehmet Şefkatioğlu ana okulu binası tadilatı yapım işine başlanmıştır.
- * YTÜ genelinde yangın algılama sistemleri yapılması ile mevcut eksikliklerinin giderilmesi işi tamamlanmıştır.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü kütüphane binası tadilatı ve onarım işi tamamlanmıştır.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü yemekhane onarım işi tamamlanmıştır.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü fitness salonu yenileme ve genel tadilat onarım işleri tamamlanmıştır.
- * YTÜ Davutpaşa kampüsü çevre aydınlatma yapılması ile kablo deplase edilmesi işi tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi:

Proje kapsamında Üniversitemiz Birimlerinin İhtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtivaçları karşılanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi:

2017 yılında alınan yayınlar ile kütüphane kaynaklarımız genişletilmiştir.

Yayın Adı	Sayısı
Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap Alımı sayısı	134.257
Aboneliği devam eden toplam basılı süreli yayın sayısı	24.945
Basılı tez sayısı	10.893
Veri Tabanı Sayısı	59
Elektronik dergi sayısı	35
Elektronik Kitap Sayısı	8
Elektronik Referans Sayısı	12
DVD	908
TOPLAM	171.117

* Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2017 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.

2017 Yılı Yatırım Uygulamaları :

* Genel Yatırım Uygulama Durumu:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI			PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ		
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM			
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	22.226	0	22.216	0	22.216	0	10+ 3.111*	
	Öz Gelir								0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2017 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	22.226	0	22.216	0	22.216	0	3.121	
	Öz Gelir								0	0	
BLOKE											
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı				
							Öz Gelir			3.121	
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı			0	
							Öz Gelir			2.218	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı			903	
							Öz Gelir			0	
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)							PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	37
							REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	71
							SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE			0	71
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:											
NOT: (*) 3.111.521,59,-TL Merkez Laboratuvar Projesine devreden tutardır. Böylece 2017 Yılı Yatırım Programı ile 2011K120410 Numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi" ne ayrılan bütçe başlangıç ödeneği ve yukarıda bahsedilen tutarlar göz önüne alındığında 2011K120410 Numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi" nin toplam serbest ödeneği 3.121.521,59,-TL'dir. 2018 yılında toplam harcanan tutar 2.218.132,83,-TL'dir.											
GENEL TOPLAM											
2.218											

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI			PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ		
		TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM			
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	6	0	365.100	0	313.836	0	313.836	0	25.181	
	Öz Gelir								0	1.319	
	Hibe								(0)	(51)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	7.919	0	0	0	0	11.229	
		Öz Gelir	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0	8.398	
		Öz Gelir	0	0	0	0	0	0	0	0	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2017 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	6	0	373.019	0	313.836	0	313.836	0	28.012	
	Öz Gelir								0	1.319	
	Hibe								(0)	(488)	
BLOKE									0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı			0	
							Öz Gelir			28.012	
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı			0	1.319
							Öz Gelir			0	566
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı			0	421
							Öz Gelir			0	753
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)							PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	106
							REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	96
							SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE			0	96
2017 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe			(0)	(0)
2017 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)							PROGRAMINA GÖRE			(0)	(0)
							REVİZE PROGRAMINA GÖRE			(0)	(0)
AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2017H036030 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 1 adet (T-2: Binek Otomobil: 51.000,00.- TL.) taşıttan 2017 Yılında hiçbir taşıt temin edilmemiş olup, 2017 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.											

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			DIS	TOPLAM	DIS	TOPLAM	DIS	TOPLAM
EĞİTİM- KÜLTÜR 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	2	0	12.000	0	2.399	0	1.500
	Öz Gelir						0	0
	Hazine Yardımı						(0)	(0)
EKLENEN (+)	Öz Gelir	0	0	0	0	0	0	0
	Hazine Yardımı						0	100
	Öz Gelir						(0)	(0)
DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	500	0	0	0	500
	Öz Gelir						0	0
	Hazine Yardımı						(0)	(0)
EĞİTİM- KÜLTÜR 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	2	0	11.500	0	2.399	0	1.100
	Öz Gelir						0	0
	Hibe						(0)	(0)
BLOKE					Hazine Yardımı	0	0	
					Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı	0	1.100	
					Öz Gelir	0	0	
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)					Hazine Yardımı	0	1.100	
					Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı	0	0	
					Öz Gelir	0	0	
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)					PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE		0	73
					REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE		0	100
					SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE		0	100

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			DIS	TOPLAM	DIS	TOPLAM	DIS	TOPLAM
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	5.000	0	2.497	0	2.500
	Öz Gelir						0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir					0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	2.431
		Öz Gelir					0	0
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2017 YILI REVİZE PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	5.000	0	2.497	0	69
	Öz Gelir						0	0
BLOKE					Hazine Yardımı	0	0	
					Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı	0	69	
					Öz Gelir	0	0	
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı	0	69	
					Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı	0	0	
					Öz Gelir	0	0	
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)					PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE		0	3
					REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE		0	100
					SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE		0	100

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(KURUM GENELİ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ		
			DİŞ	TOPLAM	DİŞ	TOPLAM	DİŞ	TOPLAM	
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	22.226	0	22.216	0	10+ 3.111*	
	Öz Gelir						0	0	
	Hibe						0	0	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	6	0	365.100	0	313.836	0	25.181	
	Öz Gelir						0	1.319	
	Hibe						(0)	(51)	
EĞİTİM - KÜLTÜR 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	2	0	12.000	0	2.399	0	1.500	
	Öz Gelir						0	0	
	Hibe						0	0	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2017 YILI PROGRAMI	Hazine Yardımı	1	0	5.000	0	2.497	0	2.500	
	Öz Gelir						0	0	
	Hibe						0	0	
YTÜ 2017 YILI PROGRAM TOPLAMI	Hazine Yardımı	10	0	404.326	0	340.948	0	32.302	
	Öz Gelir						0	1.319	
	Hibe						(0)	(51)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	11.329	
		Öz Gelir					0	0	
		Hibe					(0)	(0)	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	500	0	0	0	11.329
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
YTÜ 2017 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI	Hazine Yardımı	10	0	411.745	0	340.948	0	32.302	
	Öz Gelir						0	1.319	
	Hibe						(0)	(0)	
BLOKE					Hazine Yardımı	0	0		
					Öz Gelir	0	0		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK					Hazine Yardımı	0	32.302		
					Öz Gelir	0	1.319		
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI					Hazine Yardımı	0	30.978		
					Öz Gelir	0	566		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)					Hazine Yardımı	0	1.324		
					Öz Gelir	0	753		
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	94			
		REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE			0	94			
		SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE			0	94			
2017 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI		Hibe			(0)	(0)			
2017 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)		PROGRAMINA GÖRE			(0)	0			
		REVİZE PROGRAMA GÖRE			(0)	0			
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:									
<p>NOT: (*) 3.111.521,59,-TL Merkez Laboratuvar Projesine devreden tutarıdır. Böylece 2017 Yılı Yatırım Programı ile 2011K120410 Numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi" ne ayrılan bütçe başlangıç ödeneği ve yukarıda bahsedilen tutarlar göz önüne alındığında 2011K120410 Numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi" nin toplam serbest ödeneği 3.121.521,59,-TL'dir.</p>							2.218		
TOPLAM HARCAMA					2.218				
GENEL TOPLAM YATIRIM HARCAMASI					31.544				
<p>AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2017H036030 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 1 adet (T-2: Binex Otomobil: 51.000,00,- TL.) taşıttan 2017 Yılında hiçbir taşıt temin edilmemiş olup, 2017 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.</p>									

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YATIRIM BÜTÇESİ

Sıra	Proje No	Projenin Adı	Başlama/Bitiş Tarihi	Proje Tutarı	2016 Yılı Kümülatif Harcama	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı İçinde Eklenen Yapılan Tutar	2017 Yılı İçinde Düşülen Yapılan Tutar	Eklenen/Düşülen Sonrası Proje Tutarı	Eklenen/Düşülen Sonrası 2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Sonu Harcanan
1	2017H036020	Çeşitli Ünitelerin Etüdü Projesi	2017-2017	100.000,00	0,00	100.000,00	519.000,00	60.000,00	559.000,00	559.000,00	519.436,00
2	1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	1997-2018	285.000.000,00	266.301.000,00	5.000.000,00	0,00	4.428.000,00	285.000.000,00	572.000,00	564.005,85
3	2000H031620	Kampus Altyapısı Projesi	2000-2018	21.000.000,00	16.688.000,00	400.000,00	3.310.000,00	1.960.000,00	21.000.000,00	1.750.000,00	1.613.776,88
4	2008H35090	Büyük Onarım Projesi	2008-2018	45.000.000,00	30.847.000,00	7.000.000,00	0,00	1.950.000,00	45.000.000,00	5.050.000,00	5.041.376,00
5	2017H036030	Muhtelif İşler Projesi	2017-2017	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	7.400.000,00	0,00	18.951.000,00	18.900.000,00	17.931.252,65
6	2017H036040	Yayın Alımları	2017-2017	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.383,57
EGİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ				365.100.000,00	313.836.000,00	26.500.000,00	11.229.000,00	8.398.000,00	373.010.000,00	29.331.000,00	28.156.230,95
7	2012H040230	Müze Tefrişatı Projesi	2012-2018	4.000.000,00	2.399.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
8	2017H040200	Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu	2017-2018	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	8.000.000,00	1.100.000,00	1.099.999,98
EGİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ				12.000.000,00	2.399.000,00	1.500.000,00	100.000,00	500.000,00	12.000.000,00	1.100.000,00	1.099.999,98
9	2014H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	2014-2019	5.000.000,00	2.497.000,00	2.500.000,00	0,00	2.431.000,00	5.000.000,00	69.000,00	68.676,00
EGİTİM-BEDEN EGİTİM SEKTÖRÜ				5.000.000,00	2.497.000,00	2.500.000,00	0,00	2.431.000,00	5.000.000,00	69.000,00	68.676,00
10	2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	2011-2017	22.226.000,00	22.216.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.226.000,00	10.000,00	2.218.132,82
DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ				22.226.000,00	22.216.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.226.000,00	10.000,00	2.218.132,82
GENEL TOPLAM				404.326.000,00	340.948.000,00	30.510.000,00	11.329.000,00	11.329.000,00	412.236.000,00	30.510.000,00	31.543.039,75

*** Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :**

*Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

*Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

*Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.

*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

3. 2017 Yılı Proje Uygulamaları :

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Hazine Yardımı Öz Gelir	2011-2017	1	0	22.226	0	22.216	0	10+ 3.111*	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Hazine Yardımı Öz Gelir	2011-2017	1	0	22.226	0	22.216	0	3.121	
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Hazine Yardımı	0	3.121	
								Öz Gelir	0	0	
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı	0	2.218	
								Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Hazine Yardımı	0	903	
								Öz Gelir	0	0	
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	109		
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	71		
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	71		
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011K120410 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi											
NOT: (*) 3.111.521,59.-TL Merkez Laboratuvar Projesine devreden tutardır.											
Böylece 2017 Yılı Yatırım Programı ile 2011K120410 Numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi" ne ayrılan bütçe başlangıç ödeneği ve yukarıda bahsedilen tutarlar göz önüne alındığında 2011K120410 Numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi" nin toplam serbest ödeneği 3.121.521,59.-TL'dir.											

2017 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	10.000,00
2016 YILINDAN EKLENEN	3.121.521,59
TOPLAM ÖDENEK	3.131.521,59
HARCANAN	2.218.132,83
KALAN	913.388,76

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	123.314,16
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	109.617,92
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	28.632,51
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.724.432,25
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	90.576,86
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	141.559,13
Harcamalar Toplamı	2.218.132,83

NOT:Bilimsel ve teknolojik Araştırma Projesininin (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesininin) 2017 Yılı Yatırım Programına göre Başlangıç ödeneği 10.000,00.- TL olmakla birlikte devreden kullanılmayan ödenek ve önceki yıldan tahakkuk artışının eklenmesi ile Projenin 2017 yılı serbest ödeneği 3.131.521,59.- TL olup, 2017 Yılında toplam harcama 2.218.132,76.-TL'dir. **2017 Yılı Nakdi Gerçekleşme oranı %71 dir.**

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2017 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
POLİKRİSTAL XRD CİHAZI İÇİN PDF-4 ORGANİK SUB DVD B18 YAZILIM ALIMI YURT DIŞI			28.632,51
21 ADET LAMİNE CAM ALIMI			9.400,00
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU OCAK 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU ŞUBAT 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU MART 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU NİSAN 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU MAYIS 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU HAZİRAN 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU TEMMUZ 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU AĞUSTOS 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU EYLÜL 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU EKİM 2017 MAAŞI			5.362,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU KASIM 2017 MAAŞI			5.363,13
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU ARALIK 2017 MAAŞI			5.362,13
MERKEZ LABORATUVAR YENİ BİNASINA KİLİT CAM VB. İŞLER YAPILMASI			22.302,00
SERAL GAZ - 500 KG SIVI AZOT ALIMI			3.540,00
BOĞA MEDİKAL - 6 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI			13.618,80
SALİH ÇETİNBaş - TOPRAKLAMA HATTI İŞİ			16.520,00
ÖZAK SİNİ VE TİBBİGAZLAR - AZOT JENERATÖRÜNE OKSİJEN SENSÖRÜ ALINMASI			1.298,00
LABO MED - HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI İÇİN 5 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI			9.440,00
CARL ZEİSS TEKNOLOJİ - SEM CİHAZI İÇİN TURBOPUMP ALIMI			34.220,00
TAMARA ELK. - BASKI DEVRE LABORATUVARI LPKF CİHAZLARININ TAŞINMASI			14.794,25
ÖZAK SİNİ VE TİBBİGAZLAR - AZOT JENERATÖRÜNÜN TAŞINMASI İŞİ			5.192,00
TEKNOTIP ANALİTİK SİSTEMLERİ - ELİPSOMETRE VE PROFİLLER CİHAZLARI SERVİS HİZMETİ			14.348,80
TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER - TG/DTA CİHAZI TAŞINMA İŞİ			4.130,00
METİS BİYOTEKNOLOJİ - METİSAFE CİHAZI TAŞINMA İŞİ			5.310,00
ATOMİKA - POROZİMETRE CİHAZI İÇİN 5 KALEM SARF ALIMI			13.496,84
ANATEK - BRUKER MARKA DEXTAK XT SİSTEMİNİN TAŞINMASI			4.602,00
ANAMED - MİKRODALGA SENTEZ CİHAZI İÇİN SARF (ATC THERMOWELL COMP. WITH SEAL)			929,84
İNFOTEK - GLOVEBOX CİHAZI TAŞINMA İŞİ			7.965,00
ATOMİKA - ZERO BACKGROUND HOLDERS ALIMI			7.032,21
ATOMİKA - GPC İÇİN 3 KALEM SARF MALZEME ALIMI			7.044,60
ECN ALTYAPI - MERKEZ LABORATUVAR YENİ BİNA İÇİN KAMERA SİSTEMİ ALIMI			17.004,47
ANATEK - BRUKER MARKA DEXTAK XT SİSTEMİNDE KULLANILAN İĞNE			7.316,00
SEM LABORATUVAR - COMP SERVİCE KİT K634C APARATI EDİNİMİ			3.035,57
SEMLAB - 6 KALEM SARF (ROTOR SEAL, PLUNGER SEAL, LOW CARRY OVER SEAT...)			8.392,11
ATOMİKA TEKNİK - XRD CİHAZI JENERATÖR TAMİRİ			10.030,00
PERKIN ELMER - FTIR TAMİRİ İÇİN PURGE DESSICANT KİT VE REPLACEMENT LASER KİT			15.826,99

2017 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
QUARTZ MİNİ TORCH FOR SHİMDAZU ICPE-9000 2 ADET			4.157,43
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI 45 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			80.304,16
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI 46 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			95.321,65
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI 49 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			293.832,12
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI 70 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			146.008,80
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI 160 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			25.159,87
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI 181 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			50.060,60
ATOMİKA - GPC CİHAZI İÇİN TACHO MOTOR ALIMI (TACHO MOTOR/OPTICAL DECODER GPCMAX, GPC1040)			5.267,70
ATOMİKA - 1 KUTU (10LU) ZETASİZER ÖLÇÜM KÜVETİ			3.722,90
PERKİN ELMER - UV VIS SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI TAŞINMA BEDELİ			10.348,60
SEM LAB - 4 KALEM DEMİRBAŞ - ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI, ULTRASONİK BANYO, SANTRİFÜJ VE BENCHMIXER VORTEX			27.608,70
ARIKİMYA - VAKUM POMPASI, YAĞSIZ, KAPASİTE 18 LT 670 MMHG			997,10
SEM LAB - HPLC Cihazı için Otosampler ve Termostat + Kurulum OQPV			20.000,00
LABOMAR - PRECISA XB 220 A SCS ANALİTİK TERAZİ VE PRECISA YOĞUNLUK KİTİ			6.077,00
FARMASİNA - REALTIME PCR 3 KALEM SARF			1.513,33
İNTERLAB - 3 KALEM SARF ALIMI (SOĞUĞA DAYANIKLI ELDİVEN, YÜZ KALKANI VE KULAK TIKACI			1.223,19
METİS BİOTEK - METİSAFE TEMİZ ODA CİHAZI TAMİR VE BAKIMI			1.146,96
LABSTORE - ESI-L LOW CONCENTRATION TUNING MIX 100 ML			1.986,15
CARL ZEİSS - SEM CİHAZI İÇİN SAMPLE HOLDER - K/N:348242-8146-000			3.009,00
ŞAHİNLER - GPC CİHAZI İÇİN TETRAHYDROFURAN - 10 LT			1.026,60
DORUKAN ELEKTRONİK - ISI AYARLI SERAMİK REZİSTANSLI HAVYA VE 7 KALEM SARF (LEHİM TELİ, LEHİM PASTASI...)			2.124,00
TEKAFOS - AFM CİHAZI BAKIM VE ONARIM BEDELİ			5.640,00
SEM BİOTEK - SUPRAPUR %65 NİTRİK ASİT - 40 KG			1.067,90
SERAL GAZ - 200 KG SIVI AZOT ALIMI			1.416,00
ANAMED - MİKRODALGA SENTEZ CİHAZI İÇİN SERAMİK BORU			929,84
AN KA ANALİTİK - PFEİFFER VAKUM POMPASI YAĞI			1.298,00
YASİN TEKNİK - ELEKTRON MİKROSKOPİSİ LABORATUVARI İÇİN 5 KALEM SARF (MİKRO SPATULA, ETÜV CONTASI, SİLİCON POWDER...)			9.719,25
ARIKİMYA - KROMATOGRAFİ LABINDA KULLANILACAK 20 KALEM SARF			5.619,71
BALMUMCU - 3 KALEM SARF ALIMI (ETİL ALKOL, ASETON VE NİTRİL ELDİVEN)			756,30
TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER - 2 KALEM SARF (OPEN SAMPLE PAN CERAMIC 5*5, BALANCE BEAM SET SOCKET)			11.468,89
GZ ELEKTRONİK - LPKF BASKI DEVRE CİHAZLARI İÇİN 4 KALEM SARF (UNIVERSAL CUTTER, BAKIR PLAKA, MİKRO CUTTER VE CONTOUR ROUTER)			1.284,87
TETRA - TGDTA 6300 CİHAZI YILLIK BAKIM VE KALİBRASYON			5.900,00
BOGA MEDİKAL - HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARINDA HÜCRE BİYUYUMLULUK TESTLERİ İÇİN 5 KALEM SARF			6.998,40
ATOMİKA - MORFOLOJİ CİHAZI TAMİRİ			23.546,90
İNCEKARALAR - EPPENDORF PİPETLERİNİN BAKIMI			1.200,00
CARL ZEİSS - SEM CİHAZININ STAGE MOTOR KABLOSUNUN (EVO/10/15/25 PARÇASININ) TAKILMASI VE SERVİS BEDELİ			4.427,36
METİS BİYOTEKNOLOJİ - METİSAFE TEKNİK SERVİS HİZMET BEDELİ (AC-2500 HAVA TEMİZLEME CİHAZI)			2.360,00
4 KİMYASAL DOLAP, 1 ASİT SCRUBBER VE YIKAMA KULESİ VE 1 ADET ÇEKER OCAK TAŞINMASI			3.835,00
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI MEKANİK TESİSAT 8 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ - 2			84.256,50
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI İNŞAAT ÇEVRE DÜZENLEMESİ 4 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			185.148,47
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI İNŞAAT ÇEVRE DÜZENLEMESİ 3 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			454.799,12
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LAB. BİNASI İNŞAAT ÇEVRE DÜZENLEMESİ 2 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			271.221,70
PERKİN ELMER - FTIR CİHAZI SARFLARI (13 MM KBR DIE, SET OF UPPER AND LOWER ANVILS, ADJUSTABLE ADAPTER, POTASSIUM BROMIDE PELLETT HOLDER)			4.574,20
GENEL TOPLAM			2.218.132,82

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN (ÖZEL)	BAŞLAMA VE BİTİŞ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ		
					DIS	TOPLAM	DIS	TOPLAM	DIS	TOPLAM	
2017H036020	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2017-2017	1	0	100	0	0	0	0	100
		Öz Gelir								0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine	----	0	0	519	0	0	0	0	519
	DÜŞÜLEN (-)	Öz Gelir	----	0	0	60	0	0	0	0	60
		Hazine								0	0
		Öz Gelir								0	0
2017H036020	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine	2017-2017	1	0	559	0	0	0	0	559
		Öz Gelir								0	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	0	0
							Öz Gelir	0	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	0	0	559
							Öz Gelir	0	0	0	0
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	0	0	520
							Öz Gelir	0	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	0	0	39
							Öz Gelir	0	0	0	0
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)							PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE	0	0	0	520
							REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE	0	0	0	93
							SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE	0	0	0	93
2017 ÖDENEĞİ:	100.000										
EKLENEN											
REVİZE:											
DÜŞÜLEN:	60.000										
EKLENEN	519.000										
TOPLAM ÖDENEK	559.000										
HARCANAN:	519.436										
KALAN:	39.564										

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri	:	519.436,00
Harcamalar Toplamı		519.436,00

REVİZE:

EKLENEN: (1) 2017 yılı içinde 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden toplam 338.000.-TL ödenek aktarma işlemi yapılarak projeye eklenmiştir.
(2) 2017 yılı içinde 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden toplam 181.000.-TL ödenek aktarma işlemi yapılarak projeye eklenmiştir.

DÜŞÜLEN: (1) 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 2017H036030 numaralı Muhtelif İşler Projesinde kullanılmak üzere 60.000.-TL Ödenek Aktarma işlemi ile aktarılmıştır.
* 2017 Yılında 2016H034880 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi'nden düşülen toplam tutar 60.000.-TL 'dir.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2017 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
				HEDEFİN MİKTAR	GERÇEKLEŞEN MİKTAR		
17.03.2017-18.05.2017	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İDARİ BİNA GEORADAR YAPILMASI İŞİ.	Yapımı planlanan Rektörlük ve İdari binanın zemin analizi çalışması tamamlandı.	25.000 m ²	0,00	25000 m ²	25000 m ²	38.376,00
17.07.2017-15.10.2017	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ YÖNETİM VE İDARİ BİNA UYGULAMA PROJELERİ HİZMET ALIM İŞİ.	Yapımı planlanan Rektörlük ve İdari binanın Uygulama projeleri hizmet alımı.	1 adet	0,00	1 adet	1adet	267.860,00
18.07.2017-05.12.2017	YTÜ D.PAŞA KAMP. MERKEZ LAB. BİNASI REVİZYON PROJELERİ VE D.PAŞA KAMP. GİRİŞ KAPI UYGULAMA PROJELERİ HAZ. İŞİ	Davutpaşa Merkez laboratuvar Binası revize projeleri ve kampüs giriş kapılarının uygulama projeleri hizmet alımı.	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	55.200,00
11.07.2017-01.08.2017	YTÜ D.PAŞA KAMPÜSÜ GENEL PEYZAJ PROJELERİNİN YAPILMASI İŞİ.	Davutpaşa kampüs geneli peyzaj uygulamaları için proje hizmet alımı işi.	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	58.000,00
31.10.2017-04.12.2017	YTÜ D.PAŞA KAMPÜSÜ SAĞLIK MERKEZİ BİNASI UYGULAMA PROJELERİ HİZMET ALIMI.	Beşiktaş Yerleşkesinden Davutpaşa Kampüsüne taşınan Sağlık Merkezi (MEDİKO) için yeni bina yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Mediko binası uygulama projeleri hizmet alımı.	1750 m ²	0,00	1750 m ²	1750 m ²	51.000,00
31.10.2017-04.12.2017	YTÜ D.PAŞA BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYGULAMA PROJELERİ HİZMET ALIM İŞİ	Beşiktaş Yerleşkesinden Davutpaşa Kampüsüne taşınacağından yeni bina yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası uygulama projeleri hizmet alımı.	2031 m ²	0	2031 m ²	2031 m ²	49.000,00
TOPLAM			0	0	0	0	519.436,00

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTCE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ	
					TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine	1997-2018	1	0	285.000	0	266.301	0	5.000
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	4.428	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	572
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine	1997-2018	1	0	285.000	0	266.301	0	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	0
							Öz Gelir	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	572	0
							Öz Gelir	0	0	0
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	564	0
							Öz Gelir	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	8	0
							Öz Gelir	0	0	0
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	11	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	99	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	99	
2017 ÖDENEĞİ :	5.000.000,00									
EKLENEN :	0,00									
REVİZE:	0,00									
DÜŞÜLEN:	4.428.000,00									
EKLENEN:	0,00									
TOPLAM ÖDENEK:	572.000,00									
HARCANAN:	564.005,88									
KALAN:	7.994,12									

REVİZE:

- DÜŞÜLEN: (1)** 2017H036020 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd projesine eklenmek üzere toplam 338.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.
- (2)** 2017H036020 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd projesine eklenmek üzere 181.000,00.- TL ,2000H031620 Numaralı Kampüs Altyapısı projesine eklenmek üzere 3.310.000,00.-TL ve 2017H036030 Muhtelif İşler Projesine eklenmek üzere 119.000,00.-TL toplam 3.610.000,00.-TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.
- (3)** 20170360030 Numaralı Muhtelif İşler Projesine eklenmek üzere 480.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.

* 2017 Yılı içinde 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşülen toplam ödenek tutarı 4.428.000,00.-TL'dir.

EKLENEN:

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2017 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
13.01.2016-20.01.2017	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ (B11-B12-B13) EK BLOKLARI YAPIM İŞİ	2015 yılı içinde yapımına başlanarak 2016 yılında tamamlanması planlanmış. Ancak ihale süreçlerinde itiraz en şikayet başvuruları yapılması nedeniyle süreçler uzamış olup işin yapımına 13.01.2016 tarihinde başlanabilmiş 2017 yılı ocak ayı sonu itibari ile de tamamlanarak hizmete açılmıştır.	9.092 m ²	0,00	9.092 m ²	9.092 m ²	564.005,88
TOPLAM			0	0	0	0	564.005,88

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırıma ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayınsındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

BIN TL.-

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM		DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı Öz Gelir	2000-2018	1		0	21.000	0	16.688	0	400
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0		0	0	0	0	0	3.310
		Öz Gelir								0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0		0	0	0	0	0	1.960
		Öz Gelir								0	0
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı Öz Gelir	2000-2018	1		0	21.000	0	16.688	0	1.750
BLOKE								Hazine Yardımı		0	0
								Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Hazine Yardımı		0	1.750
								Öz Gelir		0	0
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı		0	1.614
								Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Hazine Yardımı		0	136
								Öz Gelir		0	0
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	404
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	92
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	92

2017 ÖDENEĞİ	400.000
DÜŞÜLEN:	1.960.000
EKLENEN:	3.310.000
TOPLAM ÖDENEK	1.750.000
HARCANAN	1.613.777
KALAN	136.223

REVİZE:

EKLENEN: (1) 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşülmek üzere toplam 3.310.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.

* 2017 Yılı içinde 2000H031620 Numaralı Kampüs Altyapısı Projesine eklenen toplam ödenek tutarı 3.310.000,00.-TL'dir.

DÜŞÜLEN: (1) 20170360030 Numaralı Muhtelif İşler Projesine eklenmek üzere toplam 1.960.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.

* 2017 Yılı içinde 2000H031620 Numaralı Kampüs Altyapısı Projesinden düşülen toplam ödenek tutarı 1.960.000,00.-TL'dir.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri	1.613.776,88
Harcamalar Toplamı	1.613.776,88

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanmayan İşlerin Tamamlanmama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2017 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	HEDFLN. MİKTAR	
01.05.2017-14.06.2017	YTÜ FEN EDEB. FAK. ATIKSU KANALLARI VE İÇ MAHAL TES. ONARIM VE İDARİ BİNA EK OFİS YAPIM İŞİ	Fen Edeb. Fak. Alt Yapı Onarımları.	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	29.800,88
11.07.2017-24.07.2017	YTÜ D.PAŞA KAMP.REKTÖRLÜK TADİLAT VE YOL DÜZENLEME İŞİ	Tadilat ve yol düzenleme işi.	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	56.300,00
22.08.2017-07.09.2017	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ TARİHİ HAMAM ÇEVRESİ HAFRIYAT İŞİ.	Tarihi hamam çevresi peyzaj çalışması	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	55.300,00
12.10.2017-16.11.2017	YTÜ YILDIZ KAMPÜSÜ E BLOK SU BORULARININ GALERİ İÇİNE ALINMASI VE O BL. SU DEPOSU AKTİF ETME İŞİ.	Temiz su alt yapı çalışması	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	57.400,00
17.10.2017-25.10.2017	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KIŞLA ÇEVRESİ ALT YAPISI İŞİ	Tarihi taş bina çevresi alt yapı işleri	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	31.000,00
14.12.2016-06.01.2017	YTÜ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ MUHTELİF YERLERDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ.	Çeşitli alt yapı çevre düzenleme işleri.	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	57.230,00
08.11.2017-20.11.2017	YTÜ D.PAŞA KAMPÜSÜ 34,5 KV DAĞITIM MERKEZİ KESİCİ HÜCRE YAPILMASI İŞİ.	Davutpaşa kampüsünde elektrik dağıtım merkezi yenileme işi.	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	33.000,00
22.11.2017-06.12.2017	YTÜ D.PAŞA KAMPÜSÜ DÖNER KAVŞAK VE BİSİKLET YOLLARI YAPIM İŞİ.	Davutpaşa kampüsü döner kavşak ve bisiklet yolları yapılması.	1 adet	0,00	1 adet	1 adet	58.286,00
28.09.2017-12.12.2017	YTÜ D.PAŞA KAMPÜSÜ 2 ADET (2000 Ton) SU DEPOSU YAPIM İŞİ.	Davutpaşa Kampüsünde çevre sulama da kullanılmak üzere 2 adet toplam 2000 ton su deposu yapılması.	2000 ton	0,00	2000 ton	2000 ton	1.235.460,00
TOPLAM			0	0	0	0	1.613.776,88

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN (ÖZEL)	BAŞLAMA VE BİTİŞ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ		
					DIS	TOPLAM	DIS	TOPLAM	DIS	TOPLAM	
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine	2008-2018	1	0	45.000	0	30.847	0	7.000	
REVİZE	EKLENEN (+)	Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Hazine	----	0	0	0	0	0	1.950	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Hazine	----	0	0	0	0	0	0	5.050	
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine	2008-2018	1	0	45.000	0	30.847	0	0	
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Öz Gelir	0	0	0	5.050
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	0	0	5.042
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Öz Gelir	0	0	0	8
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)							Hazine Yardımı	0	0	0	72
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							Öz Gelir	0	0	0	100
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE											
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE											

2017 ÖDENEĞİ :	7.000.000,00
EKLENEN:	0,00
DÜŞÜLEN:	1.950.000,00
TOPLAM ÖDENEK:	5.050.000,00
HARCANAN:	5.041.375,97
KALAN:	8.624,03

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: (1) 20170360030 Numaralı Muhtelif İşler Projesine projesine eklenmek üzere toplam **1.950.000,00,- TL'nin** aktarılması **Ödenek Aktarma işlemi** ile gerçekleştirilmiştir.

* 2017 Yılı içinde **2008H035090 Büyük Onarım Projesinden** düşülen toplam ödenek tutarı **1.950.000,00,-TL'dir.**

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.041.375,97
Harcamalar Toplamı	5.041.375,97

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanmayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2017 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)	HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
16.08.2017-29.09.2019	YTÜ ŞEFİK MEHMET ŞEFKATLİOĞLU ANA OKULU BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ.	Ana Okulu Binasında genel tadilat işleri	1 adet	0	1 adet	1 Adet	162.002,52
15.09.2017-29.11.2017	YTÜ GENELİNDE YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ YAPILMASI İLE MEVCUT EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ İŞİ.	Tüm binalarda yangın algılama sistemleri yapılması ve mevcut olanların yenilenmesi işi.	1 adet	0	1 adet	1 Adet	673.057,53
02.10.2017-01.12.2017	YTÜ D.PAŞA KAMP. KÜTÜPHANE BİNASI TADİLATI VE ONARIM İŞİ.	Davutpaşa kütüphane binası genel tadilatı.	1 adet	0	1 adet	1 Adet	498.258,91
06.06.2017-04.10.2017	YTÜ D.PAŞA KAMP. YEMEKHANE ONARIM İŞİ.	Davutpaşa yemekhane binası genel tadilatı.	1 adet	0	1 adet	1 Adet	642.522,89
06.07.2017-02.11.2017	YTÜ D.PAŞA KAMP. ÇEVRE AYDINLATMA YAPILMASI İLE KABLO DEPLASE EDİLMESİ İŞİ.	Davutpaşa çevre aydınlatma ve kablo deplase işi.	1 adet	0	1 adet	1 Adet	1.029.163,02
06.07.2017-18.09.2017	YTÜ D.PAŞA KAMP. FİTNES SALONU YENİLEME VE GENEL TADİLAT ONARIM İŞLERİ.	Mevcut kapalı fitness spor salonu tadilatı.	1 adet	0	1 adet	1 Adet	141.600,00
002.01.2017-26.12.2017	DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN 27 ADET MUHTELİF TADİLAT VE ONARIM İŞLERİ.	Davutpaşave Beşiktaş kampüslerinde muhtelif tadilat ve onarım işleri.	27 adet	0	27 adet	27 adet	1.894.771,10
TOPLAM			0	0	0	0	5.041.375,97

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2017H036030	Muhtelif İşler	Hazine Öz Gelir Hibe	2017-2017	1	0	11.500	0	0	0	0	10.181
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine	----	0	0	7.400	0	0	0	0	7.400
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hibe	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine	----	0	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hibe	----	0	0	0	0	0	0	0	0
2017H036030	Muhtelif İşler	Hazine Öz Gelir Hibe	2017-2017	1	0	18.900	0	0	0	0	17.581
BLOKE								Hazine Yardımı	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Öz Gelir	0	0	0
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı	0	0	17.581
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Öz Gelir	0	0	1.319
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE								Hazine Yardımı	0	0	17.365
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE								Öz Gelir	0	0	566
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE								Hazine Yardımı	0	0	216
2017 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)								Öz Gelir	0	0	753
2017 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)								Hibe	(0)	(0)	(0)
PROGRAMINA GÖRE								Hibe	(0)	(0)	(0)
REVİZE PROGRAMINA GÖRE								Hibe	(0)	(0)	(0)

Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2017H036030 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 1 adet (T-2: 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.

2017 ÖDENEĞİ	11.500.000,00
EKLENEN	7.400.000,00
DÜŞÜLEN	0,00
TOPLAM ÖDENEK	18.900.000,00
HARCANAN	17.931.252,58
KALAN	968.747,42

REVİZE:

EKLENEN: (1) 2008H035090 Büyük Onarım Projesinden 1.950.000,00.-TL ve 2014H050240 numaralı Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden 1.550.000,00.-TL düşülmek suretiyle toplam 3.500.000,00.-TL Ödenek Aktarma işlemi ile eklenmiştir.

(2) 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 119.000.- TL. , 2014H050240 Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden 881.000.-TL ve 2012H040230 Numaralı Müze Tefrişatı Projesinden 400.000 TL düşülmek suretiyle toplam 1.400.000,00.-TL Ödenek Aktarma işlemi ile eklenmiştir.

(3) 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 480.000.- TL. , 2000H031620 Numaralı Kampüs Altyapısı projesinden 1.960.000.-TL ödeneğin ve 2017H036020 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüdü Projesinden 60.000 TL düşülmek suretiyle toplam 2.500.000,00.-TL Ödenek Aktarma işlemi ile eklenmiştir.

* 2017 Yılı içerisinde 2017H036030 numaralı Muhtelif İşler Projesine eklenen toplam tutar 7.400.000,00.-TL'dir.

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	16.493.643,56
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	578.356,48
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	536.168,79
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	217.762,50
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	105.321,25
Harcamalar Toplamı	17.931.252,58

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2017 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM			
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
AÇIKLAMA			
BİLGİSAYAR (İMAC) (EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI)	1	adet	5.183,74
TARAYICI (30) VE YAZICI (45) (MERKEZ DEPO)	1	kalem	46.079,00
YAZICI ALIMI (A3) (KÜTÜPHANE DAİRE BŞK.)	1	adet	3.363,00
NETWORK MODÜLÜ ALIMI (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	1	adet	3.129,36
HİZ ARTIRIM MODÜLÜ ALIMI (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	1	adet	804,76
YAZICI ALIMI (ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BŞK.)	1	adet	2.596,00
ENDÜSTRİYEL EKCRAN (55 İNÇ) (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)	1	adet	8.142,00
EKRAN (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	2	adet	3.912,88
BİLGİSAYAR (ASUS) (MERKEZ DEPO)	100	adet	229.901,76
EKRAN (MERKEZ DEPO)	100	adet	53.766,70
ENDÜSTRİYEL EKCRAN (55 İNÇ) (ÖĞRENCİ İŞLERİ)	1	adet	8.142,00
BİLGİSAYAR (LENOVO THINKCENTRE M710S İ7) (MERKEZ DEPO)	21	adet	85.375,77
MONİTÖR (LENOVO THINKVISION T2220 WA 21,5") (MERKEZ DEPO)	20	adet	10.841,37
NOTEBOOK (LENOVO THINKPAD T470 ULTRABOOK İ7) (MERKEZ DEPO)	15	adet	83.343,11
İŞ İSTASYONU (LENOVO THINKSTATION ON P910) (MERKEZ DEPO)	5	adet	110.220,67
BİLGİSAYAR (ASUS PRO BM3CD-TR568D İ5) (MERKEZ DEPO)	100	adet	239.234,38
MONİTÖR (ASUS VP229 DA 21,5") (MERKEZ DEPO)	100	adet	55.949,70
İŞ İSTASYONU (LENOVO THINKSTATION P910) (MERKEZ DEPO)	18	adet	423.826,15
ENDÜSTRİYEL EKCRAN (55 İNÇ) (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ)	1	adet	8.142,00
BİLGİSAYAR (ASUS PRO BM3CE-TR568D İ5) (MERKEZ DEPO)	100	adet	260.532,20
EKRAN (ASUS VP229DA 21,5 İNÇ) (MERKEZ DEPO)	60	adet	32.534,02
BİLGİSAYAR (HP ELITEDESK 800 G2 TOWER İ7) (MERKEZ DEPO)	50	adet	197.030,50
EKRAN (DELL P2317H 23 İNÇ) (MERKEZ DEPO)	20	adet	14.905,29
TELEVİZYON (102 EKCRAN) (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI)	1	adet	1.529,26
NOTEBOOK BİLGİSAYAR (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	1	adet	17.700,00
İŞ İSTASYONU (LENOVO) (MERKEZ DEPO)	10	adet	220.441,35
NAS DİSK VE MONTAJI (GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	kalem	10.325,00
DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ VERİ MERKEZİ VE KAMPÜS AĞI İYİLEŞTİRME PROJESİ (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	1	kalem	10.189.300,00
ENDÜSTRİYEL EKCRAN (40 İNÇ) (FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ)	8	adet	23.014,72
PERDE (REKTÖRLÜK)	1	kalem	4.811,54
PERDE (MERKEZ LABORATUVAR)	1	kalem	45.257,86
DOLAP (ŞÖMİNELİ SALON)	1	kalem	10.908,00
TABURE (MERKEZ LABORATUVAR)	1	kalem	17.280,00
MOBİLYA (REKTÖRLÜK VE BİRİMLER)	1	kalem	63.067,36
MOBİLYA (KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	kalem	5.009,19
MOBİLYA (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI)	1	kalem	7.172,19
MAKAM KOLTUĞU (MERKEZ DEPO)	20	adet	9.751,10
ÇALIŞMA KOLTUĞU (MERKEZ DEPO)	30	adet	12.492,14
ÇALIŞMA MASASI (MERKEZ DEPO)	50	adet	32.950,80
ATATÜRK POSTERİ (MERKEZ DEPO)	7	adet	1.590,05
ATATÜRK POSTERİ (MERKEZ DEPO)	50	adet	12.025,38
MİSAFİR KOLTUĞU (ÜÇLÜ) (MERKEZ DEPO)	10	adet	2.445,43
BEKLEME KOLTUĞU (İKİLİ METAL) (MERKEZ DEPO)	20	adet	11.212,60
BEKLEME KOLTUĞU (ÜÇLÜ METAL) (MERKEZ DEPO)	10	adet	8.012,79
MASA (L TİPİ ÇALIŞMA MASASI) (EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YRD.)	2	adet	1.565,12
DOSYA DOLABI (CAM+AHSAP DÖRT KAPAKLI) (EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YRD.)	2	adet	987,68
ELBİSE DOLABI (TEK KİŞİLİK MELAMİN) (EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YRD.)	1	adet	316,09
ÇALIŞMA KOLTUĞU (EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YRD.)	5	adet	2.077,92
MİSAFİR KOLTUĞU (TEKLİ) (EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YRD.)	1	adet	466,87
MİSAFİR KOLTUĞU (İKİLİ AHSAP AYAKLI) (EĞİTİM ÖĞRETİM REKTÖR YRD.)	1	adet	620,68
KOLÇAKLI SANDALYE (YABANCI DİLLER Y.O.)	1	kalem	3.894,00
TOPLANTI MASASI, KONSOL, KÜTÜPHANE (İİABDÜLHAMİT UYG. ARAŞ. MER.)	1	kalem	13.662,00
TOPLANTI MASASI, TV ÜNİTESİ, TOPLANTI KOLTUĞU (SOSYAL BİLİMLER ENS.)	1	kalem	29.570,80
MOBİLYA ODİTORYUM (İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	kalem	68.440,00
BÜFE (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ)	2	adet	3.894,00
KLİMA (DANIŞMAN ODASI)	1	adet	4.118,20
MASA, KOLTUK, SEHPA, KÜTÜPHANE (ÖĞRENCİ DEKANLIĞI)	1	kalem	5.605,00
İKİLİ VE TEKLİ VARAKLI BEKLEME KOLTUĞU (ÖZEL KALEM)	1	kalem	13.570,00
TOPLANTI MASASI VE SANDALYESİ (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ)	1	kalem	6.018,00
KOLTUK, ETEJER, SEHPA, ELBİSE DOLABI, KOLTUK (ÖZEL KALEM)	1	kalem	50.622,00
MOBİLYA (UYGULAMALI BİLİMLER FAK.)	1	kalem	34.084,30
BAKIR ÇAY KAZANI (REKTÖRLÜK)	1	adet	1.062,00
GENLEŞME TANKI (YEDİKULE ARAŞ. MERKEZİ)	1	adet	3.658,00
YANGIN TÜPÜ ALIMI (SİVİL SAVUNMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	171	kalem	21.682,50
METAL ASKILIK (MERKEZ DEPO)	30	kalem	1.575,30
FOTOKOPİ MAKİNASI ALIMI (GÜVENLİK KOOR.)	1	adet	2.631,40
TABELA YAPIMI (KÜTÜPHANE DAİRE BŞK.)	1	kalem	22.420,00
FAX CİHAZI (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)	1	adet	761,10
YEDEKLEME DİSK ALIMI (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI)	50	adet	6.772,60
ELEKTRİKLİ MOTORSİKLET ALIMI (BAKIM ONARIM MÜD.)	2	adet	10.499,99
SALON TİPİ KLİMA ALIMI (YABANCI DİLLER Y.O.)	1	adet	5.799,00
TELEFON SANTRALİ, İNTERNET DAĞITICISI (ÖĞRENCİ İŞLERİ)	1	kalem	13.988,90
ÇELİK DOLAP ALIMI (BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	kalem	3.132,00
MOTORLU PROJeksiYON PERDESİ (ÖZEL KALEM)	3	adet	3.186,00
MÜZİKSETİ VE KASETÇALAR (YABANCI DİLLER Y.O.)	45	adet	12.951,09
YAZICI ALIMI (MERKEZ DEPO)	50	adet	21.299,00
YANGIN TÜPÜ ALIMI (SİVİL SAVUNMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	150	adet	18.585,00
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (YABANCI DİLLER Y.O.)	1	kalem	3.894,00
KOL BARIYER (YABANCI DİLLER Y.O.)	1	kalem	6.224,63
UPS ALIMI (GÜVENLİK KOOR.)	1	kalem	6.249,99
KAMERA SİSTEMİ (BALAT TARİHİ YARIMADA ARAŞ. UYG. MER.)	1	kalem	15.000,00
ELEKTRİKLİ BİSİKLET ALIMI (ÖĞR. İŞLERİ / DEMİR ATÖLYESİ / GEN. SEK. YRD.)	1	kalem	18.007,96
MANTAR BARIYER REKTÖRLÜK ÖNÜ (GÜVENLİK KOOR.)	1	kalem	31.860,00
KLİMA (BİLGİ İŞLEM REKTÖRLÜK TEKNİK SERVİS ODASI)	1	adet	5.200,00
UPS ALIMI (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	1	kalem	17.540,70
KLİMA ALIMI (BASIM YAYIM MERKEZİ)	1	adet	2.899,99
KARTOTEKS DOLABI ALIMI (SOSYAL BİL. ENS.)	30	adet	11.275,20
KLİMA (REKTÖRLÜK 1 ADET 24.000 BTU)	1	adet	12.500,00
KLİMA (YABANCI DİLLER Y.O.)	2	kalem	9.350,00
BARIYER YAPIMI (YABANCI DİLLER Y.O.)	1	kalem	16.520,00
BOY TURNİKESİ (GÜVENLİK KOOR.)	1	adet	12.390,00
MOBO ALIMI (REKTÖRLÜK)	1	kalem	35.636,00
KLİMA (MUHTELİF BİRİMLERE 13 ADET 12.000 BTU)	1	kalem	28.379,00
KLİMA (MUHTELİF BİRİMLERE 5 ADET 48.000 BTU)	1	kalem	46.728,00
DOSYA DOLABI (ÖĞRENCİ İŞLERİ)	10	adet	3.963,60
GÜVENLİK KAMERASI REKTÖRLÜK (GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	kalem	35.114,56
UYARI LEVHALARI (İSG KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	kalem	9.795,42
SELFCHECK CİHAZI (KÜTÜPHANE)	1	kalem	68.440,00
AKORDİYON BARIYER VE EMNİYET BANTLI (YAPI İŞLERİ)	1	kalem	14.159,29
FOTOKOPİ MAKİNASI ALIMI (ÖĞRENCİ İŞLERİ)	1	kalem	22.361,00

2017 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
AÇIKLAMA			
KLİMA (YABANCI DİLLER Y.O./SANAT TASARIM FAK./ÖĞRENCİ İŞLERİ)	1	kalem	34.160,98
KLİMA (TARİHİ YARIMADA UYG. ARAS. MER.)	4	adet	21.000,00
KLİMA (ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BŞK. (2)-İLETİŞİM KOOR. (2))	1	adet	18.762,00
FOTOKOPİ MAKİNASI ALIMI (MERKEZ DEPO)	3	adet	21.688,94
FOTOKOPİ MAKİNASI ALIMI (MERKEZ DEPO)	3	adet	4.071,00
TABELA YAPIMI (MESLEK YÜKSEK OKULU)	1	kalem	12.537,50
TARAYICI (MERKEZ DEPO)	30	adet	53.100,00
FOTOKOPİ (MERKEZ DEPO)	3	adet	33.417,60
KAPI KAPLAMASI (GENEL SEKRETERLİK)	1	kalem	28.084,00
DAL PARÇALAMA VE ÖĞÜTME MAKİNASI (GENEL SEK. YRD.)	1	adet	17.280,00
PROJEKSİYON KABİNİ (DEMİR ATÖLYESİ)	100	adet	24.190,00
SİRKÜLASYON POMPASI (KONGRE MERKEZİ)	1	kalem	4.720,00
ELEKTRİKLİ BİŞİKLET ALIMI (AĞAÇ İŞLERİ)	1	adet	6.300,00
BARİYER ALIMI (MAKAM ŞÖFORLERİ ODASI)	1	kalem	3.245,00
YAKIT DEPOSU (BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ)	3	adet	42.303,00
KİTAP DESTEK RAFI (KÜTÜPHANE DAİRE BŞK.)	2500	adet	28.910,00
POMPA ALIMI (BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ)	3	adet	37.996,00
PROJEKSİYON PERDESİ	1	kalem	3.780,72
YAZI TAHTASI	1	kalem	20.852,37
KLİMA ALIMI	4	adet	11.564,00
MONİTÖR (HP ELİTEONE 800 23,8")	1	adet	5.748,06
İŞ İSTASYONU (HP Z240 TOWER)	11	adet	67.893,19
MONİTÖR (HP PRODİŞPLAY P223 21,5")	11	adet	6.374,74
BİLGİSAYAR (HP ELİTEDESK 800G 3 SFF İ7)	20	adet	90.932,45
MONİTÖR (HP PRODİŞPLAY P223 21,5")	10	adet	5.795,22
BİLGİSAYAR (HP ELİTEDESK 800 G2 İ7)	50	adet	210.165,67
EKRAN (HP PRODİŞPLAY P202 20 İNÇ)	50	adet	26.708,71
ANFI SIRASI	230	adet	157.018,63
KONFERANS KOLTUĞU	51	adet	4.699,43
REM (20 ADET) VE UPS (3 ADET) ALIMI	1	kalem	19.500,68
AKIŞ GÖZLEM DÜZENEGİ	1	kalem	2.843,80
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	1	kalem	4.800,24
KONUM KONTROL CÜSÜ ALIMI	1	kalem	43.424,00
OKSİJEN TÜPÜ, KAYNAK TELİ VB. (7 KALEM MALZEME)	1	kalem	5.450,00
SUNUCU ALIMI	1	kalem	47.259,00
MODÜL TOPLAMA KASASI, DATA LOGGER	1	kalem	11.915,64
LİKİT LİMİT KONİ PENETROMETRESİ	1	kalem	3.183,64
ACCESS POİNT BAĞLANTI EKİPMANLARI	1	kalem	7.870,60
KIVIRIMLI KANAL SİSTEMİ	1	kalem	64.947,20
PROJEKSİYON PERDESİ	1	kalem	13.098,00
SANTRİFÜJ CİHAZI ALIMI	1	kalem	8.154,98
TANK ALIMI	1	kalem	24.839,00
HİDROFOR	1	kalem	20.385,68
TABELA YAPIMI	1	kalem	28.862,80
KLİMA	1	kalem	36.520,01
SERVOMOTOR ALIMI (MEKATRONİK MÜH.)	1	kalem	2.419,00
BASKI MAKİNASI ALIMI	1	kalem	12.685,00
EKRAN	40	adet	162.169,29
ANALOG (DİJİTAL) GİRİŞ ÇIKIŞ KART ALIMI	1	kalem	7.552,00
SERVOMOTOR ALIMI	1	kalem	17.389,66
KONTROL DENEY SETİ	1	kalem	5.074,00
LED PANEL ALIMI (KONFERANS SALONU İÇİN)	1	kalem	25.733,44
RESİM SEHPASI ALIMI	50	adet	20.650,00
MÜZİK ALETİ ALIMI (11 KALEM)	1	kalem	16.520,00
İMAC ALIMI	7	adet	62.982,50
LAVABO İÇİN BATARYA ALIMI	1	kalem	35.577,00
KOLTUK VE KANAPE ALIMI (DEKAN ODASI)	1	kalem	9.774,00
TABURE	180	adet	13.912,20
MONİTÖR (LENOVO THINKVISION T2220 WA 21,5")	20	adet	10.841,37
HİDROFOR	1	kalem	18.462,06
BİLGİSAYAR (LENOVO)	20	adet	81.310,26
KARARTMA PERDESİ	1	kalem	36.720,00
3 D YANSITICI +3 D AKTİF GÖZLÜK (BOOT LABORATUVARI)	1	kalem	10.136,55
İŞ İSTASYONU (LENOVO THINSTATION P510)	20	adet	234.896,46
MONİTÖR (LENOVO THINKVISION T2220WA 21,5")	20	adet	10.841,37
SANDALYE ALIMI	30	adet	5.832,00
PROJEKSİYON PERDESİ	1	kalem	869,31
KOLTUK ALIMI	162	adet	34.117,20
BİLGİSAYAR (ASUS PRO ET2231-TR561HD ALL İN ONE İS 21,5")	40	adet	145.857,44
KLİMA SİSTEMİ ALIMI	1	kalem	17.995,00
GÜVENLİK KAMERASI	1	kalem	50.820,24
BİLGİSAYAR (LENOVO)	56	adet	243.100,39
MUHTELİF KERESTE ÜRÜNLERİ ALIMI (İMALAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE)	1	kalem	54.875,90
MUHTELİF METAL ÜRÜNLERİ ALIMI (İMALAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE)	1	kalem	28.859,30
MUHTELİF BASKI MALZEMESİ ALIMI (İMALAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE)	1	kalem	288.329,28
MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI (İMALAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE)	1	kalem	17.020,32
MUHTELİF KİMYASAL MALZEME ALIMI (İMALAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE)	1	kalem	62.421,72
MUHTELİF BASKI İÇİN KAĞIT ALIMI (İMALAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE)	1	kalem	108.405,91
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI (İMALAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE)	1	kalem	18.444,05
ANTİ SPAM VE VİRÜS TARAMA PROGRAMI (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	1	kalem	47.200,00
İHALE PROGRAMI GÜNCELLEME (İMİD)	1	kalem	7.500,00
EKDERS ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ BAKIMI (2.TAKSİT)	1	kalem	10.620,00
COMSOL PROGRAM ALIMI (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	kalem	29.476,40
E-HAKEDİŞ VE E-KİK PROGRAMI (YAPI İŞLERİ DAİRE BŞK.)	1	kalem	19.576,20
MATLAB (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	1	kalem	186.747,39
ANSYS (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI)	1	kalem	210.759,80
ADOBE CREATIVE CLOUD YAZILIMI (SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ)	1	kalem	24.289,00
MUHTELİF ARAÇ ONARIMLARI	1	kalem	130.000,00
KIZ YURDUNA YANGIN ALARM SİSTEMİ KURULUMU	1	kalem	53.336,00
MAKİNE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜNÜN YAPACAĞI ARAÇTA KULLANILMAK ÜZERE PARÇA ALIMI	7	kalem	41.300,00
FİTNESS SPOR SALONUNA SPOR MALZEMESİ ALIMI	9	kalem	43.795,70
YEMEKHANEYE MUTFAK EŞYALARI ALIMI	3	kalem	18.644,00
KREŞ VE SOSYAL TESİSLERE BEYAZ EŞYA ALIMI	2	kalem	34.031,20
SİNEMA KULÜBÜNE KLİMA ALIMI	1	kalem	14.500,00
KREŞDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	57	kalem	23.779,59
İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜNE FOTOKOPİ VE YAZICI ALIMI	3	kalem	11.575,80
YEMEKHANEYE ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI ALIMI	9	kalem	66.906,00
YEMEKHANEYE TEZGAHLI BARDAK İSTİF ETEJERİ	3	kalem	9.440,00
KREŞE MOBİLYA ALIMI	5	kalem	7.227,50
ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ KULÜBÜNÜN YAPACAĞI ARAÇTA KULLANILMAK ÜZERE PARÇA ALIMI	28	kalem	47.657,44

2017 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM			
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
ACIKLAMA			
KREŞ TERMOFON ALIMI	1	kalem	749,30
YEMEKHANE HAVALANDIRMA SİSTEMİ CHİLLER BAKIM VE ONARIMI (ISITMA SOĞUTMA)	1	kalem	41.890,00
YEMEKHANE HAVALANDIRMA SİSTEMİ CHİLLER BAKIM VE ONARIMI (HAVALANDIRMA)	1	kalem	2.950,00
YEMEKHANE SİRKÜLASYON POMPASI TAMİRİ	1	kalem	7.965,00
YEMEKHANE HAVALANDIRMA SİSTEMİ CHİLLER BAKIM VE ONARIMI (HAVALANDIRMA)	1	kalem	12.390,00
KREŞ KAMERA SİSTEMİ KURULUMU	1	kalem	12.242,50
YEMEKHANE DOĞALGAZ TESİSAT KAPASİTE ARTIŞI	1	kalem	10.325,00
KREŞ AHŞAP BÖLME VE PORTMANTO YAPILMASI	2	kalem	18.355,25
KİMYA METELURJİ FAKÜLTESİNE ODA YAPILMASI	1	kalem	41.300,00
KREŞ KLİMA BORULARININ KAPATILMASI	1	kalem	2.360,00
KAPALI YÜZME HAVUZU SES SİSTEMİ BAKIMI	1	kalem	1.416,00
YEMEKHANE YÜK ASANSÖRLERİNİN BAKIMI	1	kalem	41.890,00
TOPLAM			17.931.252,58

AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2017H036030 numaralı "Muttefif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 1 adet (T-2: 1 adet : 51.000,00.- TL.) taşittan, 2017 yılı içinde temin edilmiş olup, 2017 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.

2017 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELEENEN					2017 YILINDA GERÇEKLEŞEN		
TAŞITIN CİNSİ	FİNANSMAN KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	TUTAR	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
T-2 Binck Otomobil	Hibe	1	Adet	51.000	0	Adet	0
TOPLAM	Hibe	1	Adet	51.000	0	Adet	0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2017H036040	Yayın Alımı	Hazine Öz Gelir Hibe	2017-2017	1	0	2.500	0	0	0	0	2.500
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine	----	0	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine	----	0	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	0
2017H036040	Yayın Alımı	Hazine Öz Gelir Hibe	2017-2017	1	0	2.500	0	0	0	0	2.500
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	0	0
							Öz Gelir	0	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Hazine Yardımı	0	0	2.500
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Öz Gelir	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Hazine Yardımı	0	0	2.486
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE								Öz Gelir	0	0	14
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE								Hazine Yardımı	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE								Öz Gelir	0	0	99
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)											99
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE											99
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE											99
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE											99

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	2.486.383,58
Harcamalar Toplamı	2.486.383,58

2017 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM			
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
ACIKLAMA			
TÜRKÇE DİLDE BASILI KİTAP ALIMI	2.172	Adet	52.663,49
YABANCI DİLDE BASILI KİTAP ALIMI	324	Adet	74.411,14
YABANCI DİLDE ELEKTRONİK KİTAP VERİTABANI (Taylor and Francis Ebooks)- 500 adet e-book	1	Adet	183.878,19
YABANCI DİLDE ELEKTRONİK KİTAP VERİTABANI (SPRINGER)-3.847 adet e-book	1	Adet	198.013,05
TÜRKÇE DİLDE BASILI DERGİ ALIMI (44 başlık, 51 adet)	44	Başlık	8.913,25
YABANCI DİLDE ELEKTRONİK DERGİ ALIMI (2018 yılı üyeliği ödemesidir.)	13	Başlık	33.060,33
ABI/INFORM COMPLETE, Ebrary e-books, Proquest Eng. Collect., Dissertations and Thesis, SAFARİ (ABI, EBRARY,ENGINEERING	5	Paket	286.336,34
ACM (American Computing Machinery Digital Library)	1	Paket	24.157,71
ACS (American Chemical Society)	1	Paket	70.609,56
AIP	1	Paket	13.108,75
APS	1	Paket	16.391,05
ASCE (American Society of Civil Engineerings)	1	Paket	30.830,56
Ashra Standartları, IESNA Standartları (IESNA- Ashrac birlikte ödendi.)	2	Paket	27.736,64
ASME (American Society of Mechanical Engineerings)	1	Paket	28.803,51
ASTM Digital Library, ASTM Standards	2	Paket	40.937,80
BSOL (BRITISH STANDARDS INS.)	1	Paket	73.453,34
CRNetbase/Mechanical	1	Paket	28.230,44
Ebsco-Art and Architecture Complete,Hiperkitap, Econlit, Education Source (Ebsco Art and Arch.,Education Source,Econlit,Hiperkitap,EDS tek	5	Paket	171.722,34
IOP(Institute of Physics)	1	Paket	69.570,03
JOVE	1	Paket	82.826,50
JSTOR- Arts and Sciences I Coll. , III Coll.,V,VI,VII (Yeni Üyelik),XI,XII,XIII(JSTOR paketleri tek faturada ödendi.)	4	Paket	14.861,28
KNOVEL	1	Paket	106.524,82
MATHSCINET ONLINE VERİTABANI	1	Paket	9.629,11
Oxford Journals Online + holding	1	Paket	51.377,81
RSC (Royal Society of Chemistry)	1	Paket	37.245,11
SAE	1	Paket	33.986,10
Sage Premier Journals	1	Paket	48.656,12
SCIFINDER	1	Paket	183.779,73
SIAM	1	Paket	12.689,97
SOBIAD	1	Paket	6.500,00
Ürkund	1	Paket	72.790,32
WILEY Library Online	1	Paket	178.231,62
OCLC-ILL	1	Paket	2.351,36
Cambridge Crystall Structer program üyeliği (VT değil)	1	Paket	4.134,47
APA PsycBooks (2018 yılı üyeliği ödemesidir.)	1	Paket	16.032,62
Project Muse (2018 yılı üyeliği ödemesidir.)	1	Paket	115.235,94
World Scientific e-journals (2018 yılı üyeliği ödemesidir.)	1	Paket	58.915,58
VideoLMS (2018 yılı üyeliği ödemesidir.)	1	Paket	17.787,60
TOPLAM			2.486.383,58

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN (ÖZEL)	BAŞLAMA VE BİTİŞ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ		
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2012H040230	Müze Tefrişatı	Hazine Öz Gelir Hibe	2012-2018	1	0	4.000	0	2.399	0	500	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir	----	0	0	0	0	0	0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hibe	----	0	0	500	0	0	0	0	
		Hazine	----	0	0	500	0	0	0	0	
2012H040230	Müze Tefrişatı	Hazine Öz Gelir Hibe	2012-2018	1	0	3.500	0	2.399	0	0	
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Öz Gelir	0	0	0	0
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Öz Gelir	0	0	0	0
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)							Hazine Yardımı	0	0	0	0
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							Öz Gelir	0	0	0	0
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							Hazine Yardımı	0	0	0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE							Öz Gelir	0	0	0	0
2017 ÖDENEĞİ	500.000,00										
EKLENEN	0,00										
DÜŞÜLEN	500.000,00										
TOPLAM ÖDENEK	0,00										
HARCANAN	0,00										
KALAN	0,00										

REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: (1) 20170360030 Numaralı Muhtelif İşler Projesine projesine eklenmek üzere 400.000,00.- TL ve 2017H040200 Numaralı Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu Projesine 100.000,00.-TL toplam 500.000,00.-TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.

* 2017 Yılı içinde 2012H040230 Numaralı Müze Tefrişatı Projesinden düşülen tutar 500.000,00.- TL'dir.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7.7.01- Hizmet Binası	0,00
Harcamalar Toplamı	0,00

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI TOPLAM	PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ		
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2017H040200	Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu	Hazine Yardımları Öz Gelir Hibe	2017-2018	1	0	8.000	0	0	0	1.000	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine	----	0	0	0	0	0	0	100	
		Yardımları	----	0	0	0	0	0	0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hibe	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Hazine	----	0	0	0	0	0	0	0	
2017H040200	Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu	Hazine Yardımları Öz Gelir Hibe	2017-2018	1	0	8.000	0	0	0	1.100	
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Öz Gelir	0	0	0	0
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	0	0	1.100
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Öz Gelir	0	0	0	0
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)							Hazine Yardımı	0	0	0	0
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							Öz Gelir	0	0	0	110
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE							Hazine Yardımı	0	0	0	100
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE							Öz Gelir	0	0	0	100
2017 ÖDENEĞİ	1.000.000,00										
EKLENEN	100.000,00										
DÜŞÜLEN	0,00										
TOPLAM ÖDENEK	1.100.000,00										
HARCANAN	0,00										
KALAN	1.100.000,00										

REVİZE:
EKLENEN: (1) 2012H040230 Numaralı Müze Tefrişatı Projesinden düşülerek eklenmek suretiyle 100.000,00.-TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.

*2017 Yılı içinde 2017H040200 Numaralı Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu Projesine eklenen toplam tutar 100.000,00.- TL'dir.

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7.7.01- Hizmet Binası	1.099.999,98
Harcamalar Toplamı	1.099.999,98

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanmayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2017 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
18.08.2017-06.09.2019	YTÜ D.PAŞA KAMP. MİSAFİRHANE BİN. (14 NOLU) RESTORASYON YAPIM İŞİ	Tarihi yapıların restorasyonu işi.	2400 m ²	0	480 m ²	480 m ²	1.099.999,98
TOPLAM			0	0	0	0	1.099.999,98

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PROJE UYGULAMALARI**

(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2017 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM		DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2014H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Öz Gelir	2014-2019	1		0	5.000	0	2.497	0	2.500
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Öz Gelir	----	0		0	0	0	0	0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Öz Gelir	----	0		0	0	0	0	0	2.431
2014H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Öz Gelir	2014-2019	1		0	5.000	0	2.497	0	69
BLOKE								Hazine Yardımı		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK								Öz Gelir		0	0
2017 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI								Hazine Yardımı		0	69
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)								Öz Gelir		0	69
2017 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)								Hazine Yardımı		0	0
PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE								Öz Gelir		0	0
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE										0	3
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE										0	100
2017 ÖDENEĞİ										0	100
EKLENEN										0	0
DÜŞÜLEN										2.431.000,00	0
TOPLAM ÖDENEK										69.000,00	69
HARCANAN										68.676,00	0
KALAN										324,00	0

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: (1) 20170360030 Numaralı Muhtelif İşler Projesine projesine eklenmek üzere toplam **1.550.000,00.- TL'nin** aktarılması **Ödenek Aktarma işlemi** ile gerçekleştirilmiştir.

(2) 20170360030 Numaralı Muhtelif İşler Projesine projesine eklenmek üzere toplam **881.000,00.- TL'nin** aktarılması **Ödenek Aktarma işlemi** ile gerçekleştirilmiştir.

* 2017 Yılı içinde **2014H050240 numaralı Açık Kapalı Spor Tesisi** Projesinden düşülen **toplam tutar 2.431.000,00.- TL'dir.**

HARCAMA BİLGİLERİ:	
06.5.7.90- Diğerleri	68.676,00
Harcamalar Toplamı	68.676,00

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanmayan İşlerin Tamamlanmama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2017 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
04.12.2017-13.12.2017	YTÜ D.PAŞA KAMP. SPOR SAHASI İNİŞ MERDİVENİ YAPIM İŞİ	Futbol sahasına iniş merdiveni yapılması.	1 adet	0	1 adet	1 adet	68.676,00
TOPLAM			0	0	0	0	68.676,00

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

* Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

* Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

* Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.

* Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.

* Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.

* 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

* Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

HAZIRLAYAN

Gökçe Z. DURMAZ KAYA
Mali Hizmetler Uzmanı